

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov

S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ

Proyecto: 16.0.3 - PROYECTOS DE ENERGIA DE FUENTES RENOVABLES			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - PARQUE FOTOVOLTAICO TOSTADO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/03/21	30/06/23	0,00	30,00	(20,00)	10,00	0,00	0,00
64 - PARQUE FOTOVOLTAICO FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/21	30/06/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
66 - PARQUE FOTOVOLTAICO ARRUFUO	31 - % de avance físico	82-91-0	01/03/21	30/06/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
67 - PARQUE FOTOVOLTAICO VENADO TUERTO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/21	30/06/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
68 - PARQUE FOTOVOLTAICO RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/21	30/06/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.4 - BIOCOMBUSTIBLES - BIOENERGIAS			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
54 - BIOMETANO A RED	31 - % de avance físico	82-995-0	01/03/21	30/06/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.6 - CELDAS DE COMBUSTIBLE			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - CELDA COMBUSTIBLE SOFC: LABORATORIO Y CENTRO CAPACITACIC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	30/06/21	0,00	100,00	0,00	100,00	64,05	64,05

Proyecto: 16.0.7 - VALORIZACION ENERGETICA			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - VALORIZACION ENERGETICA RESIDUOS PODA-BIOMASA-BIOENERGI/	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	7,00	0,00	7,00	50,69	50,69

Proyecto: 17.0.1 - GASODUCTO METROPOLITANO (Ex gasoducto de la COsta)			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - GASODUCTO METROPOLITANO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/21	30/09/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2 - RED DISTRIBUCION B°COLASTINE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/21	30/09/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3 - RED DISTRIBUCION SAN JOSE DEL RINCON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/21	30/09/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Proyecto: 17.0.2 - GASODUCTOS REGIONALES Y DE APROXIMACION			Tipo: 5 - Proyecto específico		Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - GASODUCTO REGIONAL DEL SUDOESTE	31 - % de avance físico	82-91-0	01/11/21	30/09/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2 - GASODUCTO REGIONAL SAN CARLOS CENTRO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/11/21	30/09/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3 - GASODUCTO METROPOLITANO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/21	31/03/23	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
5 - GASODUCTO DESVIO ARIJON	31 - % de avance físico	82-105-0	01/11/21	30/09/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6 - GASODUCTO ESTACION MATILDE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/11/21	30/09/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
7 - GASODUCTO ANGELICA-SAN VICENTE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/21	30/09/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
8 - GASODUCTO GESSLER	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/21	30/09/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
9 - GASODUCTO SANTO DOMINGO-SARMIENTO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/11/21	30/09/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
10 - GASODUCTO SANTA CLARA DE SAGUIER - ESMERALDA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/21	30/09/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
11 - GASODUCTO JOSEFINA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/21	30/09/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12 - GASODUCTO MONTE VERA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/21	30/09/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov

S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ

Proyecto: 17.0.2 - GASODUCTOS REGIONALES Y DE APROXIMACION

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
13 - GASODUCTO CHAPUY	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/21	30/09/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
14 - GASODUCTO PILAR-GRUTLY	31 - % de avance físico	82-70-0	01/11/21	30/09/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
15 - GASODUCTO CLUCELLAS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/21	30/09/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
16 - GASODUCTO BUSTINZA-CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/11/21	30/09/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
17 - GASODUCTO RN 34 IBARLUCEA - SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/21	30/09/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
18 - GASODUCTO TOSTADO - GATO COLORADO	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/21	30/09/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
19 - GTO SUROESTE ARRUFUO - V. TRIN. - COL ROSA - SAN GUILL - SUAR	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 17.0.4 - GASODUCTO RUTA NACIONAL N°19

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - GASODUCTO RUTA NACIONAL N°19	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/03/22	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00

Proyecto: 17.0.5 - GASIFICACION DEL NORESTE SANTAFESINO (GaNES)

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - GaNES RECONQUISTA ETAPA 1 CONEXION GNEA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
2 - GaNES RECONQUISTA ETAPA 2 RED COMPLETA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/09/21	31/12/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3 - GaNES TOSTADO ETAPA 1 CONEXION RAMAL GNEA	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(99,58)	0,42	0,00	0,00
4 - GaNES TOSTADO ETAPA 2 RED COMPLETA	31 - % de avance físico	82-77-0	01/09/21	31/12/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
5 - GaNES VERA Y PINTADO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(99,71)	0,29	0,00	0,00
6 - GaNES PEDRO GOMEZ CELLO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/03/21	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
7 - GaNES FLORENCIA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/21	31/12/21	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00
8 - GaNES EMILIA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/21	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
9 - GaNES VIDELA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/06/21	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
10 - GaNES GOBERNADOR CRESPO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/06/21	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
11 - GaNES HERSILIA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(78,96)	21,04	0,00	0,00
12 - GaNES CALCHAQUI	31 - % de avance físico	82-133-0	01/09/21	30/06/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13 - GaNES DOLORES Y SAN MARTIN NORTE	31 - % de avance físico	82-112-0	01/09/21	30/06/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
14 - GaNES MALABRIGO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/21	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
15 - GaNES VILLA OCAMPO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/21	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
16 - GaNES COLONIA SILVA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/03/21	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
17 - GaNES LA CRIOLLA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/03/21	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
18 - GaNES ROMANG	31 - % de avance físico	82-98-0	01/03/21	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
19 - GaNES HELVECIA	31 - % de avance físico	82-35-0	01/03/21	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
20 - GaNES TACUARENDI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/21	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
21 - GaNES RAMAYON	31 - % de avance físico	82-112-0	01/06/21	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov

S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ

Proyecto: 17.0.5 - GASIFICACION DEL NORESTE SANTAFESINO (GaNES)

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
22 - GaNES MARGARITA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/06/21	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
23 - GaNES GUADALUPE NORTE	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/21	31/12/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
24 - GaNES VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/09/21	30/06/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
25 - GaNES LAS GARZAS	31 - % de avance físico	82-49-0	01/09/21	30/06/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
26 - GaNES SAN ANTONIO DE OBLIGADO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/09/21	30/06/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
27 - GaNES LAS TOSCAS	31 - % de avance físico	82-49-0	01/09/21	30/06/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
28 - GaNES MARCELINO DE ESCALADA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/09/21	30/06/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
29 - GaNES SAN JAVIER	31 - % de avance físico	82-98-0	01/09/21	30/06/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
30 - GaNES BERNA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/09/21	30/06/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
31 - GaNES EL RABON	31 - % de avance físico	82-49-0	01/09/21	30/06/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
32 - GaNES ARROYO CEIBAL	31 - % de avance físico	82-49-0	01/09/21	30/06/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Proyecto: 17.0.6 - REDES DE DISTRIBUCION ASOCIADAS A GASODUCTOS REGIONALES Y AP

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - RED DISTRIBUCION VILLA TRINIDAD	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2 - RED DISTRIBUCION COLONIA ROSA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3 - RED DISTRIBUCION SAN GUILLERMO	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4 - RED DISTRIBUCION SUARDI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
5 - RED DISTRIBUCION SAN JERONIMO DEL SAUCE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6 - RED DISTRIBUCION DESVIO ARIJON	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
7 - RED DISTRIBUCION ESTACION MATILDE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
8 - RED DISTRIBUCION ANGELICA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
9 - RED DISTRIBUCION INDUSTRIAL ANGELICA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
10 - RED DISTRIBUCION SAN VICENTE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
11 - RED DISTRIBUCION GESSLER	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12 - RED DISTRIBUCION SANTO DOMINGO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
13 - RED DISTRIBUCION PROGRESO E HIPATIA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
14 - RED DISTRIBUCION SARMIENTO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
15 - RED DISTRIBUCION SANTA CLARA DE SAGUIER	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
16 - RED DISTRIBUCION ZENON PEREYRA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
17 - RED DISTRIBUCION JOSEFINA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
18 - RED DISTRIBUCION MONTE VERA Y ANGEL GALLARDO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
19 - RED DISTRIBUCION CHAPUY	31 - % de avance físico	82-42-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
20 - RED DISTRIBUCION GRUTLY	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
21 - RED DISTRIBUCION FELICIA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov

S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ

Proyecto: 17.0.6 - REDES DE DISTRIBUCION ASOCIADAS A GASODUCTOS REGIONALES Y AP

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
22 - RED DISTRIBUCION NUEVO TORINO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
23 - RED DISTRIBUCION PILAR	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
24 - RED DISTRIBUCION CLUCELLAS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/21	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00