

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 301 - Ente Zona Franca San

S.A.F.: 1 - Ente Zona Franca

Proyecto: 17.0.1 - REMODELACIÓN EZFS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - COBERTIZO COCHERA EZFS	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Institución: 351 - A.P.I.

S.A.F.: 1 - A.P.I.

Proyecto: 16.0.2 - PROYECTO API - INFORMATICA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - ADMINISTRADOR PROVINCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - INFORMATIZACION SOFTWARE	79 - Actualizar Software	82-996-0	01/01/12	31/12/21	47,42	52,59	0,00	52,59	1,40	48,82

Proyecto: 16.0.3 - PROYECTO API - CONSTRUCCION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - ADMINISTRADOR PROVINCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - PROYECTO API - CONSTRUCCION EDIFICIO ESPEJO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00

Institución: 501 - Agencia Seg. Aliment

S.A.F.: 1 - Agencia Seg Aliment.

Proyecto: 18.0.1 - REMODELACION EDIFICIO CASA CENTRAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 31 - SUBSECRETARIA DE AGENCIA SANTAFESINA DE SEGURIDAD ALIMENTARI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REMODELACION ETAPA 1 EDIFICIO CASA CENTRAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Institución: 601 - Vialidad

S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 3.0.1 - GESTION DE PROGRAMAS Tipo: 7 - Proyecto central Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - GESTION DE PROGRAMAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00
0 - GESTION DE PROGRAMAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	61,00	61,00

Proyecto: 3.0.2 - JEFATURAS ZONALES Tipo: 7 - Proyecto central Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - JEFATURAS ZONALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00

Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
438 - OBRAS HIDRICAS DEPTO. BELGRANO	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/21	31/12/21	100,00	0,00	95,00	95,00	0,00	100,00
500 - OBRAS NUEVAS A DISTRIBUIR	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
503 - R.P. 22-S - TR. GRAL. GELLY - CAÑADA RICA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/21	31/12/21	100,00	0,00	95,00	95,00	0,00	100,00
504 - R.P. 2 - TR. HUANQUEROS - ESTEBAN RAMS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/20	31/12/21	90,00	75,00	0,00	75,00	0,00	90,00
515 - R.P. 98-S - Tr R.P. 31 - ACCESO A MOUSSY	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
516 - R.P. 70 - TR. R.N. 34 - R.P. 13 - REPAVIM.	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/21	31/12/21	30,00	100,00	(1,00)	99,00	64,00	94,00
520 - R.P. 25-s - R.P. 13-s TR. R.P. 26 - CORONEL BOGADO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(1,00)	99,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 601 - Vialidad

S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
521 - R.P 90 - KM 0 + 000 - ALCORTA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/21	31/12/21	25,00	100,00	(1,00)	99,00	0,00	25,00
601 - AP01 - CALZADA ASC. (CORONDA- R.N. N° 19)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/22	0,00	60,00	(60,00)	0,00	0,00	0,00
603 - R.P. 10- TR: R.P. 64 (LOPEZ)- R.P. 63 (STA. C. B. VISTA)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/22	0,00	40,00	(1,00)	39,00	0,00	0,00
604 - R.P. 13- TR: R.N. 34 (ATALIVA)- R.P. 69 s (VIRGINIA)	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/21	31/12/22	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
605 - R.P. 22- TR: R.P. N° 70 (FRAGA)- R.P. N° 81-s (P. MARINI)	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/21	31/12/22	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
606 - R.P. 25- TR: R.N. N° A012- AP 01	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/21	31/12/22	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
607 - R.P. 40-TR: R.NN° 11(RECONQ)- PROG. 17+484 (CALLE L.N. ALEM)	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/21	31/12/22	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
608 - R.P. 62- TR: R.P. N° 10 (SARMIENTO)- R.P.N° 13 (ATALIVA)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/22	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
609 - R.P. 65- TR: R.N.N° 11 (MONJE)- R.P. N° 10 (DIAZ)	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/21	31/12/22	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
610 - R.P. 80- TR: R.N.N°11 (AROCENA)- AUTOP. AP01	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
611 - R.P. 80- TR: AUTOP. AP01- R.P. N° 10 (GALVEZ)	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/21	31/12/22	0,00	35,00	(35,00)	0,00	0,00	0,00
612 - R.P. 90- TR: R.P. N° 21- R.P. N° 25-s	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/21	31/12/22	0,00	30,00	(22,00)	8,00	9,21	9,21
613 - R.P. 90- TR: R.P. N° 93 (MELINCUE)- R.N. N° 8	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/21	31/12/22	0,00	20,00	(10,00)	10,00	69,74	69,74
615 - R.P. 22- TR: MARINI- EUSEBIA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/21	31/12/22	0,00	25,00	(15,00)	10,00	48,04	48,04
616 - R.P. 63- TR. CNIA. MARGARITA- R.P. N° 13 (M. JUANA)	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/21	31/12/22	0,00	25,00	(15,00)	10,00	60,84	60,84
617 - R.P. 10-s TR: R.P. N° 21- R.N. N° 9 (THEOBALD)	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(90,00)	10,00	50,93	50,93
618 - R.P. 48-s TR: R.P. N° 13 (M. JUANA)- GARIBALDI	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/21	31/12/22	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00
619 - R.P. 39- TR: PTE. RIO SALADO- PROG. 97+382	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/21	31/12/22	0,00	30,00	(11,00)	19,00	60,11	60,11
620 - R.P. 55-s- TR: C. ARIACAIQUIN- R.N. N° 11	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/22	0,00	45,00	(45,00)	0,00	0,00	0,00
621 - R.P. 80-s TR: R.N. N° 34 (TACURAL)- TACURALES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/21	31/12/22	0,00	70,00	(70,00)	0,00	0,00	0,00
622 - R.P. 294-s TR: G.P. DE DENIS- R.P. N° 35	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/21	31/12/22	0,00	65,00	(65,00)	0,00	0,00	0,00
623 - CAMINO LAGUNA DEL PLATA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/21	31/12/22	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00
625 - R.P. 21- AUTOVIA GRAL. LAGOS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
626 - A.P. 01- 3ER CARRIL (ROSARIO- SAN LORENZO SUR)	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/21	31/12/22	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00
627 - ROTONDA (P018- P090)	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/21	31/12/22	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00
628 - R.P. 70- RUTA SEGURA (CIRCUNVALACION- NUEVO TORINO)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/22	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
629 - R.P. 90- RUTA SEGURA (R.P. 25s- R.P. 18)	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/21	31/12/22	0,00	70,00	(70,00)	0,00	0,00	0,00
630 - R.P. 10- ENSANCHE PUENTE RIO QUIÑONES	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/21	31/12/22	0,00	60,00	(60,00)	0,00	0,00	0,00
633 - R.P. 91- PUENTE R.P. N° 26-s- R.P. N° 10	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/21	31/12/22	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
634 - R.P. 22-s- PUENTE R.P. N° 18- CNEL. DOMINGUEZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	90,00	(90,00)	0,00	0,00	0,00
635 - MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
636 - R.P. 1- TR: PROG. 68+425- HELVECIA	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/21	31/12/22	0,00	80,00	(36,00)	44,00	71,83	71,83
637 - R.P. 2- TR: R.P. N° 90-s (LOGROÑO)- R.N. N° 95	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/21	31/12/22	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
638 - R.P. 3-TR: R.P. N° 40 (D. ALLENDE)- R.P. N° 98-s (GARABATO)	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/21	31/12/22	0,00	70,00	(70,00)	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 601 - Vialidad

S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
639 - R.P. 15- TR: ARTEAGA- CUATRO ESQUINAS	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/21	31/12/22	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00
640 - R.P. 41-s- TR: R.N. N° 11- R.P. N° 50-s (B. de IRIGOYEN)	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/21	31/12/22	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00
641 - R.P. 292-s- TR: R.N. N° 95- R.P. N° 91-s (VILLA MINETTI)	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/21	31/12/22	0,00	60,00	(60,00)	0,00	0,00	0,00
642 - ROTONDA (A012- RP18) ETAPA 1 DE 2	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	25,00	(25,00)	0,00	0,00	0,00
643 - ENLACE (P.093- R.N.33) ETAPA 1 DE 2	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/21	31/12/22	0,00	15,00	(15,00)	0,00	0,00	0,00
644 - R.P. 4- ENSANCHE PUENTES (ELISA- SAN CRISTOBAL)	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/21	31/12/22	0,00	15,00	(15,00)	0,00	0,00	0,00
645 - R.P. 58-s PUENTE EL GUSANITO	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/21	31/12/22	0,00	15,00	(15,00)	0,00	0,00	0,00
646 - R.P. 49-s - SAN JORGE - LAS PETACAS	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/21	31/12/22	0,00	65,00	9,00	74,00	92,84	92,84
647 - R.P. 36 - TR. RP87-S COL. SAGER-RN11	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/22	0,00	15,00	0,00	15,00	42,37	42,37
648 - PTE. S/CAÑADA LOS LEONES Y ACC. R.P. 16-S TR. FIRMAT - SAN J	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	80,10	80,10
651 - R.P. 3 - TR. LOS TÁBANOS - CAÑADA OMBÚ	31 - % de avance físico	82-133-0	01/07/21	31/12/22	0,00	0,00	15,00	15,00	93,78	93,78
652 - R.P. 39 - TR. R.P. 92-S . R.P. 2 SAN CRISTOBAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/07/21	30/06/22	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
653 - R.P. 31- TR: TARTAGAL- INTIYACO	31 - % de avance físico	82-133-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	8,00	8,00	100,00	100,00
654 - R.P. 32 TR: VILLA ANA- 3 BOCAS	31 - % de avance físico	82-49-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	5,00	5,00	93,42	93,42
655 - ACCESO LAGUNA DEL CRISTAL	31 - % de avance físico	82-133-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	8,00	8,00	86,27	86,27
661 - R.P. 20- TR. M. SUSANA- BOUQUET	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
662 - PROY TEC OBRA CONEXION TERCERA VIA RECONQUISTA- AVELLA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
663 - PAV ACC NORTE AVELLANEDA, DESDE R.P. 31 HASTA CALLE 1 (4 KI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
664 - PAV ACC SUR A RECONQUISTA, DESDE R.N. A 009 HASTA CALLE LI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
665 - PAVIMENTACION R.P. N° 97 S TR: LANTERI- R.P. N° 31,6 KM	31 - % de avance físico	82-49-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
666 - ROTONDA R.N. N° 11 Y ACC A R.P. N° 91	31 - % de avance físico	82-56-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
667 - RED VIAL TERCIARIA- RIPIOS CUENCA LECHERA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
668 - RUTA 93 S- DESDE RUTA 2 H/ AGUARA GRANDE- ESTABILIZADO GR	31 - % de avance físico	82-91-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
669 - R.P. 69 S Y 22: PALACIOS- COL BOSSI- COL DOS ROSAS Y LA LEGU	31 - % de avance físico	82-91-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
670 - R.P. 13 SAN CRISTOBAL- ATALIVA, REPAVIMENTACION	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
671 - R.P. 69- RUTA 13 (VIRGINIA) A MOISES VILLE- REPAVIMENTACION	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
672 - REPAV R. N° 6-S ACC A GODEKEN- SON 7 KM ENTRE R. 93 DE BERA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
673 - R.P. 22 EUSEBIA- COLONIA BICHA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
674 - PAVON OBRA ACCESO A LA AUTOPISTA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
675 - CIRCUNV VENADO TUERTO- CONT TR R.P. 4S Y R.P. 7S, CONEX R.N	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
677 - RECONSTRUCCION R.P. N° 14 D/ MA TERESA A DIEGO DE ALVEAR	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
678 - R.P. N° 35	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
679 - RUTA D/ ACEVAL A RUTA 14- 3ER CIRCUNVALAR AREA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
680 - CAMINO ENTRE PEREZ Y SOLDINI- 2KM	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 601 - Vialidad

S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
681 - R.P. Nº 34 ENTRE FUNES Y PEREZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
682 - RUTA 55 S	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
683 - GALVEZ: REPAVIM. DE R.P. 80- TR: GALVEZ- AROCENA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
684 - PIAGGIO: ESTAB. GRANULAR Y O COMPL EN ACC A CAMPO PIAGGI	31 - % de avance físico	82-105-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
685 - PAVIMENTO R.P. Nº 281-S QUE UNE SAN JUSTO CON SALADERO CA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
686 - PAVIMENTO R.P. Nº 61 QUE UNE VIDELA- NARE- R.P. Nº 1	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
687 - ACCESO A LA LOCALIDAD DE CASAS RUTA 45 S	31 - % de avance físico	82-126-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
689 - R.P. 40 E/ FORTIN OLMOS Y LA SALIDA R.P. 98	31 - % de avance físico	82-133-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
690 - INGRESO A CAMPO ANDINO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
691 - REASF. Y PROV. DE EQUIP.- CALLE BELGRANO- SAN CRISTOBAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
692 - REMODEL. INTEGRAL AVDA. STGO. DEL ESTERO- 2º ETAPA - SUARI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
693 - PAVIMENTACION AV. DE LAS INDUSTRIAS S/ R.P. 13	31 - % de avance físico	82-126-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
694 - PAVIMENTO B. LA BOCA- ALTO VERDE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
695 - PAVON ARRIBA OBRA PAVIMENTACION DE 8 CALLES	31 - % de avance físico	82-28-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
696 - GODOY OBRA PAVIMENTACION 12 CUADRAS DENTRO DE LA LOCAL	31 - % de avance físico	82-28-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
697 - PAVIMENTACION CALLE VELEZ SARFIELD	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
698 - PAVIMENTACION ARTERIA HOUSSAY- 7000 METROS- FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
699 - AROCENA: RIPIADO Y ALTEO DE PARAJE COMI PINI	31 - % de avance físico	82-105-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
700 - LARRECHEA: PUENTE SOBRE RUTA PROV. 64-S- ARROYO COLASTI	31 - % de avance físico	82-105-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
701 - GESSLER: PUENTE S/ R.P. 64-S TR: LARRECHEA- R.P. 6	31 - % de avance físico	82-105-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
702 - PUENTE RUTA 56 S PARA CRUZAR EL RIO CALCHAQUI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/21	31/12/21	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
704 - R.P. 44-S TR R.N. 34- R.P. 31-S - RETIRO DE PUENTE BAILEY	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707 - ILUMINACION A.P. 01- KM 0+000- KM 22+000	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709 - R.P. 76-S - TR. R.P. 4 - JACINTO ARAUZ	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 - R.P. 28-S - TR. MONTES DE OCA - RP 20	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
3 - RECONSTRUCCION DE BANQUINAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES (BACHEOS)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
368 - R.P. 10 - GALVEZ - BDO. DE YRIGOYEN - CONST. Y O. DE ART	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/18	31/12/21	96,00	20,00	0,00	20,00	0,00	96,00
370 - R.P. 15 - AMSTRONG - CRUZ ALTA - 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/21	31/12/21	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
377 - R.P. 36 - TR: ROMANG - VERA - PAV. 1º ETAPA-PN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/08/18	31/12/21	96,00	20,00	0,00	20,00	0,00	96,00
386 - R.P. 88-S - R.P. 3 - U.P. SANTA FELICIA - PAVIM.-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/08/18	31/12/21	83,00	20,00	0,00	20,00	0,00	83,00
439 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO AP01-3º ETAPA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/03/19	31/12/21	67,00	30,00	0,00	30,00	23,00	90,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 601 - Vialidad

S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 33.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV.		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3 - RECONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4 - OBRAS POR CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y COMUNAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
400 - R.P. 294 - EL NOCHERO - R.P. 35 - ESTABILIZADO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/18	31/12/21	57,00	0,00	100,00	100,00	0,00	57,00

Proyecto: 34.0.1 - RED VIAL COMUNAL DE LA PROVINCIA		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
5 - OBRAS POR CONVENIOS LEY 4908	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	91,00	100,00	0,00	100,00	0,00	91,00

Proyecto: 36.0.1 - ACCESO A PEQUEÑAS LOCALIDADES PROVINCIALES		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
406 - ACCESO A AURELIA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/07/19	31/12/21	27,00	80,00	(11,00)	69,00	0,00	27,00

Proyecto: 38.0.1 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
341 - R.P. 1 - TR: R.N. 168 - RINCÓN - MODULO II	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/18	11/12/21	96,00	20,00	0,00	20,00	0,00	96,00
353 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
424 - CIRCUNVALACIÓN SASTRE ENTRE R.P. 13 Y R.P. 64	31 - % de avance físico	82-126-0	01/04/19	31/12/21	66,00	50,00	0,00	50,00	0,00	66,00
522 - INTERCAMBIADOR EN AUTOP AP 01 - TR. ACC NORTE A SANTO TOMAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	4,00	0,00	90,00	90,00	0,00	4,00
523 - ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL ALVEAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
524 - INTERCAMBIADOR EN AUTOP AP01 - TR. ACC. A FRAY LUIS BELTRAMI	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00

S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.

Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
438 - OBRAS HIDRICAS DEPTO. BELGRANO	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
500 - OBRAS NUEVAS A DISTRIBUIR	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
503 - R.P. 22-S - TR. GRAL. GELLY - CAÑADA RICA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(20,00)	80,00	100,00	100,00
504 - R.P. 2 - TR. HUANQUEROS - ESTEBAN RAMS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(65,00)	35,00	98,20	98,20
511 - R.P. 13 - TR. R.P.277-S - R.P. 90-S REP. PTE. S/LAG. LA VERDE	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	89,45	89,45
520 - R.P. 25-s - R.P. 13-s TR. R.P. 26 - CORONEL BOGADO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	5,00	5,00	38,50	38,50
521 - R.P 90 - KM 0 + 000 - ALCORTA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(40,00)	60,00	99,82	99,82
604 - R.P. 13- TR: R.N. 34 (ATALIVA)- R.P. 69 s (VIRGINIA)	31 - % de avance físico	82-21-0	01/07/21	30/04/22	0,00	0,00	10,00	10,00	78,00	78,00
606 - R.P. 25- TR: R.N. N° A012- AP 01	31 - % de avance físico	82-119-0	01/07/21	30/06/22	0,00	0,00	12,00	12,00	74,61	74,61
611 - R.P. 80- TR: AUTOP. AP01- R.P. N° 10 (GALVEZ)	31 - % de avance físico	82-105-0	01/07/21	28/02/22	0,00	0,00	12,00	12,00	10,78	10,78
613 - R.P. 90- TR: R.P. N° 93 (MELINCUE)- R.N. N° 8	31 - % de avance físico	82-42-0	06/10/21	06/10/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617 - R.P. 10-s TR: R.P. N° 21- R.N. N° 9 (THEOBALD)	31 - % de avance físico	82-28-0	13/10/21	13/12/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 601 - Vialidad

S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.

Proyecto: 31.0.1 - OBRAS NUEVAS		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
618 - R.P. 48-s TR: R.P. N° 13 (M. JUANA)- GARIBALDI	31 - % de avance físico	82-21-0	01/07/21	30/04/22	0,00	0,00	40,00	40,00	87,25	87,25	
630 - R.P. 10- ENSANCHE PUENTE RIO QUIÑONES	31 - % de avance físico	82-70-0	01/07/21	30/06/22	0,00	0,00	51,00	51,00	57,98	57,98	
635 - MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/21	31/12/22	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
646 - R.P. 49-s - SAN JORGE - LAS PETACAS	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	20,00	20,00	79,73	79,73	
648 - PTE. S/CAÑADA LOS LEONES Y ACC. R.P. 16-S TR. FIRMAT - SAN J	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(90,00)	10,00	100,00	100,00	
652 - R.P. 39 - TR. R.P. 92-S . R.P. 2 SAN CRISTOBAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/07/21	31/12/21	0,00	0,00	100,00	100,00	71,58	71,58	
654 - R.P. 32 TR: VILLA ANA- 3 BOCAS	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
703 - PUENTE R.P. N° 91 S/ CANAL SERODINO- TR R.N. N° 11- SERODINO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/10/21	30/09/22	0,00	0,00	2,00	2,00	24,61	24,61	
704 - R.P. 44-S TR R.N. 34- R.P. 31-S - RETIRO DE PUENTE BAILEY	31 - % de avance físico	82-126-0	01/10/21	30/09/22	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
705 - PUENTE SOBRE ARROYO "EL CINCO" Y ACC. TR FLORENCIA- PUER	31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/21	30/09/22	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
706 - R.P. 49-S TR SAN JORGE- LAS PETACAS- 2º ETAPA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/10/21	30/09/22	0,00	0,00	6,00	6,00	14,29	14,29	
707 - ILUMINACION A.P. 01- KM 0+000- KM 22+000	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/21	30/09/22	0,00	0,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
708 - PUENTE S/A° EL SAUCE Y ACC. - R.P. 20-S TR.ACEBAL-PAVON ARR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/21	31/03/23	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
709 - R.P. 76-S - TR. R.P. 4 - JACINTO ARAUZ	31 - % de avance físico	82-70-0	01/11/21	30/11/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
710 - R.P. 28-S - TR. MONTES DE OCA - RP 20	31 - % de avance físico	82-7-0	01/11/21	30/11/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Proyecto: 32.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 2 - DIRECCION GRAL DE OBRAS						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
3 - RECONSTRUCCION DE BANQUINAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	35,00	35,00	
5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES (BACHEOS)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
368 - R.P. 10 - GALVEZ - BDO. DE YRIGOYEN - CONST. Y O. DE ART	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	88,54	88,54	
370 - R.P. 15 - AMSTRONG - CRUZ ALTA - 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
377 - R.P. 36 - TR: ROMANG - VERA - PAV. 1º ETAPA-PN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
382 - R.P. 63 - SAN VICENTE . MARIA JUANA 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	99,54	99,54	
386 - R.P. 88-S - R.P. 3 - U.P. SANTA FELICIA - PAVIM.-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
389 - R.P. 94 - VILLA CAÑAS - R.N. N° 8 - 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	94,74	94,74	
439 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO AP01-3º ETAPA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	

Proyecto: 33.0.1 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV.		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	66,05	66,05	
3 - RECONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	71,27	71,27	
4 - OBRAS POR CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y COMUNAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	90,30	90,30	
501 - RECONSTRUCCION DE RUTAS DE CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 601 - Vialidad

S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.

Proyecto: 34.0.1 - RED VIAL COMUNAL DE LA PROVINCIA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
5 - OBRAS POR CONVENIOS LEY 4908	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 36.0.1 - ACCESO A PEQUEÑAS LOCALIDADES PROVINCIALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
406 - ACCESO A AURELIA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	64,55	64,55

Proyecto: 38.0.1 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 3 - DIRECCION GRAL RECONVERSION VIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
341 - R.P. 1 - TR: R.N. 168 - RINCÓN - MODULO II	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(5,00)	95,00	97,93	97,93
353 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	96,74	96,74
424 - CIRCUNVALACIÓN SASTRE ENTRE R.P. 13 Y R.P. 64	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	97,68	97,68
522 - INTERCAMBIADOR EN AUTOP AP 01 - TR. ACC NORTE A SANTO TOMAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	(40,00)	60,00	89,64	89,64

S.A.F.: 4 - UnEjecAutopista AP01

Proyecto: 20.0.1 - GESTIÓN DE PROGRAMAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - GESTIÓN DE PROGRAMAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 20.0.2 - OBRAS EN AUTOPISTA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - OBRAS DE BACHEO DE EMERGENCIA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	34,00	34,00
2 - ILUMINACION AP01- TR: INT. RN N° 19- ESTR. OESTE PTE RIO SAL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	70,00	70,00	74,00	74,00

Institución: 602 - Vivienda

S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-14-0	01/06/20	31/12/21	100,00	33,35	0,00	33,35	0,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/20	31/12/21	100,00	42,38	0,00	42,38	0,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/20	31/12/21	100,00	88,87	0,00	88,87	0,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/20	31/12/21	100,00	27,44	0,00	27,44	0,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-70-0	01/08/20	31/12/21	100,00	44,74	0,00	44,74	0,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/20	31/12/21	100,00	17,91	0,00	17,91	0,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-91-0	01/03/20	31/12/21	100,00	25,30	0,00	25,30	0,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-98-0	01/03/20	31/12/21	100,00	25,63	0,00	25,63	0,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-105-0	01/07/20	31/12/21	100,00	38,40	0,00	38,40	0,00	100,00
2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-126-0	01/11/20	31/12/21	100,00	90,87	0,00	90,87	0,00	100,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 602 - Vivienda

S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
5 - 69 VIV. E INF.BASICAS - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	49,71	(49,71)	0,00	0,00	0,00
6 - 10 VIV E INF.BASICAS - SERODINO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/21	31/12/21	0,00	72,86	(44,71)	28,15	40,67	40,67
7 - 64 VIV. E INF. BASICAS - V. TUERTO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/21	31/12/21	0,00	60,00	25,86	85,86	51,18	51,18
8 - 20 VIV. DOCENTES EN VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/21	31/12/21	0,00	78,47	(50,00)	28,47	0,00	0,00
9 - 34 VIV, Bo, ACERIA-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	46,02	0,00	46,02	29,97	29,97
10 - 56 VIV. Bo, ACERIA - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	46,74	(23,26)	23,48	25,39	25,39
11 - 340 PARC. E INF, + 80 VIV SUNCHALES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/21	31/12/21	0,00	46,62	(46,62)	0,00	0,00	0,00
12 - 98 VIV E INF. EN RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/21	30/09/22	0,00	34,80	(15,00)	19,80	0,00	0,00
13 - 30 VIV. EN ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00
14 - 68 VIV LOTE0 ESMERALDA ESTE II - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	24,22	(13,76)	10,46	12,30	12,30
15 - 72 VIV, LOTE0 ESMERALDA ESTE II - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	26,88	(16,77)	10,11	11,62	11,62
16 - 80 VIV. LOTE0 ESMERALDA ESTE II - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	31,66	(24,89)	6,77	6,34	6,34
17 - 22 VIV E INF, EN SAN CRISTOBAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/21	31/12/21	0,00	79,74	0,00	79,74	0,00	0,00
18 - 22 VIV E INF. - SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/21	31/12/21	0,00	80,65	(65,65)	15,00	0,00	0,00
19 - 13 VIV E INF. - TORTUGAS	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/21	31/12/21	0,00	79,49	(4,31)	75,18	86,61	86,61
20 - 11 VIV E INF, - CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/21	31/12/21	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
21 - 15 VIV E INF. - DIAZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/21	31/12/21	0,00	80,70	(65,70)	15,00	0,00	0,00
22 - 26 VIV. E INF. - EL TREBOL	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/21	31/12/21	0,00	79,67	(79,67)	0,00	0,00	0,00
23 - 14 VIV. E INF. - HUMBERTO PRIMO	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/21	31/12/21	0,00	80,30	(80,30)	0,00	0,00	0,00
24 - 20 VIV. E INF. - HUMBOLDT	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/21	31/12/21	0,00	79,79	(79,79)	0,00	0,00	0,00
25 - 10 VIV. E INF. - VILLA MINETTI	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/21	31/12/21	0,00	80,85	(80,85)	0,00	0,00	0,00
26 - 54 VIV/ 39 COCH + EDIF- UTN E INF CALLE V. SARFIELD-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/21	31/07/22	0,00	24,47	(24,40)	0,07	0,00	0,00
27 - 204 VIV. TERRENOS Bo. LA FLORIDA-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	4,40	(4,40)	0,00	0,00	0,00
28 - 54 VIV. TERRENOS Bo LA FLORIDA-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	47,06	(47,06)	0,00	0,00	0,00
29 - 120 VIV. J.J.PASO Y FRANCIA-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	19,66	(19,66)	0,00	0,00	0,00
30 - 6 VIV. CALLEJON AGUIRRE-SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	78,26	(78,26)	0,00	0,00	0,00
31 - 108 VIV. y 59 COCH EX VILLA OLIMPICA - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	39,92	(22,27)	17,65	0,00	0,00
32 - 100 VIV CIRCULO POLICIAL-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	31,61	(31,61)	0,00	0,00	0,00
33 - 60 VIV. BARRIO CAIRO-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	46,41	5,50	51,91	0,00	0,00
34 - 212 VIV. E INF. - RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/21	31/12/21	0,00	23,87	(23,87)	0,00	0,00	0,00
35 - 40 VIV. E INF. - GRAL. LOPEZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	48,28	0,00	48,28	0,00	0,00
36 - 23 VIV. E INF. - MALABRIGO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/21	31/12/21	0,00	63,16	0,00	63,16	17,25	17,25
37 - 29 VIV. E INF.- TOSTADO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/21	31/12/21	0,00	58,33	0,00	58,33	18,22	18,22
38 - INFRAEST. LOTE0 ESMER.ESTE II-STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/21	31/12/21	0,00	0,00	28,62	28,62	0,00	0,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 602 - Vivienda

S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
39 - 2DA. ET. PLAN VIV.-DPTO. SAN JAVIER	31 - % de avance físico	82-98-0	01/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - 25 VIV. E INFRAEST. ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/06/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - VIVIENDAS ROMANG	31 - % de avance físico	82-98-0	01/08/21	31/10/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - 34 VIV. E INF. - SAN JERONIMO NORTE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/07/21	31/12/22	0,00	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00
43 - TERM. 20 VIV. + EJEC. 5 VIV. E INF. - SAN JAVIER	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
44 - 48 VIVIENDAS E INFRAEST. - B° ACERIA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/21	30/09/22	0,00	0,00	30,71	30,71	0,00	0,00
45 - 14 VIV. GESSLER	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/21	31/07/22	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00
46 - RAFAELA 10 VIV. "SUELTAS"	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/21	30/09/22	0,00	0,00	14,94	14,94	0,00	0,00
47 - ASCENSOR EDIFICIO D.P.V.y U	31 - % de avance físico	82-56-0	01/10/21	30/08/22	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00
48 - 24 VIV. E INF. - SUARDI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/10/21	30/09/22	0,00	0,00	31,59	31,59	0,00	0,00
49 - 30 VIV. E INF. - FLORENCIA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/21	30/04/22	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
50 - 39 VIV. E INF. - SAN GREGORIO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/21	30/06/22	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
51 - 30 VIV. E INF. - VILLA OCAMPO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/21	30/04/22	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
52 - 54 VIV./ 39 COCH- Y DEPEND. CALLE V. SARFIELD STA. FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
56 - 74 VIV. E INF. B° ACERIA STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	31,23	31,23	0,00	0,00

Proyecto: 16.2.1 - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-70-0	01/09/20	31/12/21	100,00	67,26	0,00	67,26	0,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Proyecto: 16.3.1 - POR ADMINISTRACION COMUNAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-7-0	01/10/20	31/12/21	100,00	79,75	0,00	79,75	0,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-14-0	01/07/20	31/12/21	100,00	49,00	0,00	49,00	0,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/20	31/12/21	100,00	60,26	0,00	60,26	0,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/20	31/12/21	100,00	40,59	0,00	40,59	0,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-49-0	01/10/20	31/12/21	100,00	84,26	0,00	84,26	0,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/20	31/12/21	100,00	45,80	0,00	45,80	0,00	100,00
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/20	31/12/21	100,00	73,37	0,00	73,37	0,00	100,00

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 602 - Vivienda

S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.3.1 - POR ADMINISTRACION COMUNAL		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/21	31/12/21	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-98-0	01/09/20	31/12/21	100,00	81,22	0,00	81,22	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/21	31/12/21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-119-0	01/07/20	31/12/21	100,00	56,24	0,00	56,24	0,00	100,00	
2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-126-0	01/05/20	31/12/21	100,00	20,64	0,00	20,64	0,00	100,00	

Proyecto: 19.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - 10.000 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Proyecto: 21.1.1 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - 21.000 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	58,69	0,00	0,00	0,00	41,31	100,00	

Proyecto: 21.1.3 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - ROSARIO 640 V.- 156 V. EX.V.OLIMPICA G.6	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	92,91	0,00	36,48	36,48	1,78	94,69	
2 - ROSARIO 640 V.-78 V. EX V.OLIMPICA G.5	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	100,00	0,00	6,84	6,84	0,00	100,00	
3 - ROSARIO 640 V.-90 V. EX V.OLIMPICA G. 6	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/20	31/12/21	100,00	66,51	0,23	66,74	0,00	100,00	
4 - ROSARIO 640 V.- 168. V. EX V.OLIMPICA G.5	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	99,10	0,00	13,29	13,29	0,90	100,00	
7 - 17 viv.por Cooperativas en Villa Constitución	31 - % de avance físico	82-28-0	01/11/20	31/12/21	52,68	97,08	(21,56)	75,52	4,09	56,77	
9 - Construcción 44 viv. Barrio Parodi	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/20	31/12/21	51,19	75,95	(41,86)	34,09	48,32	99,51	

Proyecto: 26.0.1 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/10/20	31/12/21	90,00	88,76	(10,18)	78,58	5,00	95,00	

Proyecto: 27.0.1 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/21	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	

Proyecto: 28.0.3 - PROG.FEDERAL TECHO DIGNO TERMINACION		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PROG.FEDERAL TECHO DIGNO TERMINACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/20	31/12/21	91,32	79,35	0,00	79,35	8,68	100,00	

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 603 - Aeropuerto Rosario

S.A.F.: 1 - Aeropuerto Rosario

Proyecto: 16.0.1 - REMODELACION Y MEJORAS AEROPUERTO

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - SERVICIO DE ADMINISTRACION

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
42 - EDIFICIO NUEVA TERMINAL INTERNACIONAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/24	24,00	30,00	0,00	30,00	1,00	25,00
53 - OBRA SISTEMA ALS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/19	31/05/21	68,00	40,00	0,00	40,00	2,00	70,00
57 - OBRAS RELATIVAS AL SECTOR EXTERNO Y OPERATIVO DEL AIR 202	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
58 - OBRAS DE REFACCION Y REMODELACION 2021	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
59 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN SECTOR INDUSTRIAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	1,00
60 - OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PISTA -EXIGENCIA ORSN,	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/21	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Institución: 606 - Aerop. Sauce Viejo

S.A.F.: 1 - Aerop. Sauce Viejo

Proyecto: 19.0.1 - Obras Aeropuerto Sauce Viejo

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - Directorio Ente Aeropuerto Sauce Viejo

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - Reconstrucción plataforma	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/21	30/10/22	0,00	100,00	(98,00)	2,00	0,00	0,00