

**Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022**

Ejercicio: 2022


Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 8 - ServPubPcialDefPenal

S.A.F.: 1 - Serv.Publ.Pcial.DefP

Proyecto: 20.0.2 - NUEVO INMUEBLE PROPIO SEDE DEFENSOR      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - DEFENSOR PROVINCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REFACCIONES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO NUEVO INMUEBLE PRO	31 - % de avance fisico	82-84-264	01/10/21	31/12/22	45,01	40,00	0,00	40,00	54,99	100,00

  
 Firma Responsable  
 G.P.N. Nestor G. Cattaneo  
 Director de Administración  
 S.P.P.D.P.

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 9 - Min. Pub. Acusación

S.A.F.: 1 - M. Publico Acusación

Proyecto: 21.0.1 - Obras dependencias MPA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - FISCAL GENERAL

Obra	Unidad de medida	Casif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej. Ac. Ej. Ant. Real	Pto. Inicial. U. Fis.	Modif. aprob.	Pto. Vig. U. Fisicas	Doveng.a: 31/12	Cant. total ejec.
1 - Refuncionalización de Fiscalías	31 - % de avance físico	82-49-0	15/09/22	31/12/22	41,67	0,00	100,00	100,00	58,33	100,00
1 - Refuncionalización de Fiscalías	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 - Refuncionalización de Fiscalías	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	9,90	100,00	0,00	100,00	90,10	100,00
2 - Obras Organismo y Laboratorios	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2 - Obras Organismo y Laboratorios	31 - % de avance físico	82-996-0	15/09/22	31/12/22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00


  
Firma Responsable

C.P.N. JULIO AGUSTÍN VIGETTI  
 Jefe de Oficina Presupuesto y Contaduría  
 Ministerio Público de la Acusación

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 12 - Min. Gestión Pública										
S.A.F.: 1 - M. Gestión Pca (DGA)										
Proyecto: 22.1.1 - GESTION DIGITAL DE TRAMITES Y EXPEDIENTES DE LA ADM.PCA      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 7 - SECRETARIA DE TECNOLOGIAS PARA LA GESTION										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Fj.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Devenq.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - GESTION DIGITAL DE TRAMITES Y EXPEDIENTES DE LA ADM.PCA.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	27,87	27,87	15,54	15,54

Firma Responsable

C.P.N. ULISES P. TEALDO  
 Director General del S.A.F.  
 Ministerio de Gestión Pública

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 22 - M. Seguridad

S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 1.0.3 - OBRAS DEL PROGRAMA 16

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 7 - Policía de la Provincia

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
56 - OBRAS MENORES CENT. TERRIT. DENUNCIAS	111 - Edificios	82-996-0	01/01/15	31/12/22	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
60 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP SUBCOMISARIA 18VA. U.R. II	111 - Edificios	82-84-0	01/01/15	31/12/22	0,00	43,00	(43,00)	0,00	0,00	0,00
61 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP SUBCOMISARIA 2DA. U.R. I	111 - Edificios	82-63-0	01/01/16	31/12/22	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
62 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP SUBCOMISARIA 6TA. U.R. I	111 - Edificios	82-63-0	01/01/16	31/12/22	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00
63 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP CRIA. DISTRITAL 19NA. U.R.II	111 - Edificios	82-84-0	01/01/15	31/12/22	0,00	51,00	(51,00)	0,00	0,00	0,00
64 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP COMISARIA 9NA. U.R. I	111 - Edificios	82-63-0	01/01/16	31/12/22	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00
66 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP CRIA. DISTRITO 12DA. U.R. I	111 - Edificios	82-63-0	01/01/16	31/12/22	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00
67 - ADECUACION GENERAL EDIF. Y AREA DETENC. ALCAIDIA U.R. VI	111 - Edificios	82-28-0	01/01/16	31/12/22	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
70 - REFACCION MODULO DETENIDOS SUBCRIA 19 ROSARIO	111 - Edificios	82-84-0	01/01/15	31/12/22	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00
85 - MEJORAS EDILICIAS 911 MTERIO.SEG. ROSARIO	111 - Edificios	82-84-0	01/01/19	31/12/22	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00
87 - REFUNIONALIZACION EDICILIA CRIA 4TA U.R. II ROSARIO	111 - Edificios	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
91 - REFACCION EDICILIA COMISARIA 13 U.R. II - ROSARIO	111 - Edificios	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
92 - REFACCION EDILICIA COMISARIA 18 UR II - ROSARIO	111 - Edificios	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(30,00)	70,00	0,00	0,00
93 - CONSTRUCCION POLIGONO ISEP	111 - Edificios	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
95 - RECONSTRUCCION PATRIMONIO HISTORICO DEPARTAMENTALES VA	111 - Edificios	82-996-0	01/01/19	31/12/22	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00
96 - REFACCIONES SEDE MINISTERIO DE SEGURIDAD SANTA FE	111 - Edificios	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
97 - REMODELACION CUARTEL BOMBEROS ZAPADORES ROSARIO	111 - Edificios	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
100 - CONSTRUCCION ARMERIAS UR I, UR II Y D4	111 - Edificios	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
111 - ARREGLOS HELIPUERTO D 3 SANTA FE	111 - Edificios	82-63-0	01/01/19	31/12/22	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00
112 - DEMOLICION ESP.DETEN.CRIAS. U.R.II	111 - Edificios	82-84-0	01/01/19	31/12/22	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00
113 - CONSTRUCCION EDIF. CRIAS. DE LA MUJER	111 - Edificios	82-84-0	01/01/19	31/12/22	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00
114 - ADECUAC. EDIFICIOS P.D.I. ROSARIO	111 - Edificios	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
115 - ADECUAC. EDIF. C.T.D. V. CONSTITUCION	111 - Edificios	82-28-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
116 - ADECUAC. EDIF. CRIA 26 V. GDOR. GÁLVEZ	111 - Edificios	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
117 - ADECUAC. EDIF. GUARDIA RURAL STA. FELICIA	111 - Edificios	82-133-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
118 - CONSTRUCC. CAMPUS ISEP. ROSARIO	111 - Edificios	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
119 - CONSTRUCC. CAMPUS ISEP. RECREO	111 - Edificios	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
121 - CONSTRUCC. PTOS. INGRESO DET. ROSARIO	111 - Edificios	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
122 - CONSTRUCC. PTOS. INGRESO DET. STA. FE	111 - Edificios	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
123 - REFUNC. EDIFICIO SEC. ANALISIS Y ART. DE PROC.-OJO SANTA FE	111 - Edificios	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
125 - CONSTRUCC. DEP. EVIDENCIAS P.D.I. ROSARIO	111 - Edificios	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
127 - ADEC. PROYECT. INTEGRAL PREDIO U.R. I	111 - Edificios	82-83-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 22 - M. Seguridad											
S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)											
Proyecto: 1.0.3 - OBRAS DEL PROGRAMA 16		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 7 - Policía de la Provincia						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
128 - ADEC. C.A.T. M. VENADO TUERTO	111 - Edificios	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
129 - ADEC. EDIL.COM. RADIOELECT. SAN GENARO	111 - Edificios	82-105-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
133 - CONSTRUCC. CRIAS. DE LA MUJER DIV. UNID. REG.	111 - Edificios	82-896-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
134 - OBRA INTEGRAL SEC. CONTROL Y ASTOS. INTERNOS	111 - Edificios	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(91,00)	9,00	0,00	0,00	
136 - REFACCION CRIA. VILLA GUILLERMINA	111 - Edificios	82-49-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
137 - REFACCIÓN JEFATURA U.R. XII TOSTADO	111 - Edificios	82-77-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 2.0.1 - PROYECTOS DE INVERSIÓN		Tipo: 8 - Proyecto común			Unidad Ejecutora: 1 - Ministerio						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
71 - CONSTRUCCIÓN ALCAIDIAS ROSARIO	111 - Edificios	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73 - RECONSTRUCCIÓN ALA SUR Y NORTE SECTOR D EX LICEO ISEP	111 - Edificios	82-63-0	01/01/17	31/12/22	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	
76 - PLAN DE REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL SISTEMA COMISARI	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
76 - PLAN DE REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL SISTEMA COMISARI	111 - Edificios	82-84-0	01/01/17	31/12/23	0,00	97,00	(15,00)	82,00	0,00	0,00	
77 - MODERNIZACIÓN EDIFICIOS AFECTADOS AL MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/17	31/12/22	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	
77 - MODERNIZACIÓN EDIFICIOS AFECTADOS AL MINISTERIO	111 - Edificios	82-996-0	01/01/17	31/12/22	0,00	51,00	46,00	97,00	0,00	0,00	
78 - CONSTRUCCION EDIFICIOS AFECTADOS AL MINISTERIO	111 - Edificios	82-996-0	01/01/17	31/12/22	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	
79 - NUEVA SALA DE TERMOTANQUES ISEP - ROSARIO	111 - Edificios	82-84-0	01/01/19	31/12/22	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.0.1 - REFACCIONES UNIDADES PENITENCIARIAS		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 8 - Dirección General del Servicio Penitenciario						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - OBRAS MENORES	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/02/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

  
**Excecutio ALTIQVER**  
 Jefe de Departamento Operaciones  
 Administrativas y Contables de  
 JAMAS TERMO DE SEGURIDAD

Firma Responsable

**CPN FEDERICO P. BUSSER**  
 DIRECTOR GNAL. DE ADMINISTRACION A/C  
 MINISTERIO DE SEGURIDAD

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 23 - M.G.J. y D.H.

S.A.F.: 1 - M.G.J.D.H.yD.(DGA)

Proyecto: 19.0.1 - CONSTRUCCIONES REGISTRO CIVIL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 10 - SUBSEC. REGISTRO PERSONAS HUMANAS Y JURIDICAS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - REMODELACIONES REGISTRO CIVIL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/02/22	31/12/22	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

Proyecto: 23.0.1 - SISTEMA PENAL JUVENIL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 5 - SECRETARIA DE JUSTICIA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
60 - REFACCIONES DEPENDENCIAS JUSTICIA PENAL JUVENIL	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/02/22	31/12/22	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
60 - REFACCIONES DEPENDENCIAS JUSTICIA PENAL JUVENIL	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/02/22	31/12/22	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
60 - REFACCIONES DEPENDENCIAS JUSTICIA PENAL JUVENIL	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/02/22	31/12/22	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
60 - REFACCIONES DEPENDENCIAS JUSTICIA PENAL JUVENIL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/02/22	31/12/22	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
60 - REFACCIONES DEPENDENCIAS JUSTICIA PENAL JUVENIL	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/02/22	31/12/22	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
60 - REFACCIONES DEPENDENCIAS JUSTICIA PENAL JUVENIL	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/02/22	31/12/22	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00

Proyecto: 24.0.1 - REFUNCIONALIZACIÓN UNIDADES PENITENCIARIAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - SEC. ASUNTOS PENALES Y PENITENCIARIOS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - OBRAS MENORES	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/02/22	31/12/22	0.00	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00


  
Firma Responsable

**D.P.N. ARIEL A. BARRA**  
 Director Gral. de Administración  
 Ministerio de Gobierno, Justicia  
 y Derechos Humanos

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 31 - M.P.C. y Tecn.

S.A.F.: 1 - M.P.C.yT (DGA)

Proyecto: 1.0.1 - REMODELACIONES Y ACONDICIONAMIENTOS EDIFICIOS

Tipo: 7 - Proyecto central

Unidad Ejecutora: 6 - SEC. DE ADMINISTRACIÓN

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - RECICLADO Y PUESTA EN VALOR OFICINAS SEC. DE INDUSTRIA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/22	31/03/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00


  
 Firma Responsable

 C.P.N. MARÍA GABRIELA RAIMONF  
 Subdirectora General de Administración. alc-DG/  
 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN  
 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

**Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022**

Ejercicio: 2022  
 Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 36 - M. Economía  
 S.A.F.: 2 - PROMUDI-Fdo Mun Inv

Proyecto: 19.0.5 - LEY 12064 - MODIFICACIÓN PROMUDI      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 13 - D.G. PRO.MU.DI.

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - LEY 12064 - EXTENCIÓN PLANTA BAJA PROMUDI	31 - % de avance ffsico	82-83-0	01/03/22	31/12/22	79,00	100,00	0,00	100,00	0,00	79,00

Firma Responsable



**C.P.N. NATALIA V. YORIS**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 EJECUCIÓN FINANCIERA  
 PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA




**ABQ. RAÚL HÉCTOR MACDOU**  
 DIRECTOR GENERAL  
 Programa Municipal de Inversiones  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA




## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM										
Proyecto: 19.0.8 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 13 - D.G. PRO.MU.DI.				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
64 - ESCUELA PRIMARIA N° 16 - SAN JOSÉ DEL RINCÓN	31 - % de avance fisico	82-83-0	04/11/20	25/09/22	29,00	58,00	0,00	58,00	24,00	53,00
Proyecto: 38.0.2 - DAMI Gran Rosario - 2° Etapa			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 13 - D.G. PRO.MU.DI.				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
2 - DAMI II - CONSULTORÍA ESPECIALIZADA COMPLEJO	20 - Documentos	82-995-0	01/04/22	30/09/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
51 - INFRAESTRUCT. COMPL. PAGANINI	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/02/21	30/09/22	40,00	30,00	25,00	55,00	38,00	78,00

Firma Responsable

  
**G.P.N. NATALIA V. YORIS**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 EJECUCIÓN FINANCIERA  
 PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA

  
 Arq. RAÚL HÉCTOR VAGOLI  
 DIRECTOR GENERAL  
 Programa Municipal de Inversiones  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 36 - M. Economía											
S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar											
Proyecto: 20.1.42 - ACUEDUCTO RECONQUISTA - ETAPA II      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - RAMALES DE AGUA Y SIST. DE GESTIÓN - ACUED.RECONQ.-ET. II-PN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/18	30/06/22	99,70	1,00	0,00	1,00	0,30	100,00	
52 - RAMAL DE AGUA Y SIST GEST.ACUED. RECONQ. ET. II -RAMAL 2-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/17	30/06/23	99,33	3,00	1,00	4,00	0,50	99,83	
Proyecto: 20.1.43 - ACUED.DESV. ARIJON      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - AC.DESV.ARIJON - ET.II	31 - % de avance físico	82-995-0	01/09/18	31/10/23	79,00	33,00	14,00	47,00	18,00	97,00	
Proyecto: 20.7.1 - PR.DE EMERG. PROY. RTA. INUNDAC.      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - AUDITORÍA Y ADMINISTRACIÓN	31 - % de avance físico	82-98-0	01/04/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
51 - DEF. Y ESTAB. DE BARRANCAS SAN JAVIER - DPTO. SAN JAVIER	31 - % de avance físico	82-98-0	01/04/22	31/03/24	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	
Proyecto: 20.8.1 - EXPANSIÓN DE LA RED PROVINCIAL DE DATOS DE SANTA FE      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - INSPECCIÓN DE OBRA - EXPANSIÓN RED PCIAL DE DATOS DE SF	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	
51 - CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRONCAL DE FIBRA ÓPTICA DE LA PCIA.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/22	31/12/24	0,00	28,00	(9,00)	19,00	0,00	0,00	
53 - CONECT.A BARRIOS POP. DE SANTA FE Y ROSARIO	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/21	31/12/25	1,00	56,00	19,00	75,00	19,00	20,00	
Proyecto: 20.8.2 - FORTALECIM. Y MODERN. DE LA INFRAEST. DEL SIST. EDUC. PCIAL.      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS ESCOLARES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/22	31/12/25	0,00	16,00	(2,00)	14,00	0,00	0,00	
52 - ADQUISICIÓN DE BS. TECN. Y MUEBLES ESCOLARES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/22	31/12/25	0,00	12,00	(1,00)	11,00	0,00	0,00	
53 - CONSTRUC.DE LABOR.DE FABRIC.DIG.EDUC.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/22	31/12/25	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	
54 - ADQ. DE BS.TECN.Y MEBL.P/FAB.LAB.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/22	31/12/25	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	
Proyecto: 20.8.3 - DESAR.DE HAB.Y COMP.P/LA APROP.Y TRANSF. DIGITAL      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - SERV.TECN.Y PROF.P/LA TRANSF.DIGITAL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/22	31/12/25	0,00	4,00	1,00	5,00	0,00	0,00	

C.R.N. JORGE BIRCHNER  
DIRECTOR GENERAL

Progr. y Serv. Administrativos  
Sec. Finanz. y Econ.      Firma Responsable

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 36 - M. Economía

S.A.F.: 12 - Prog Mejoram Barrios


Proyecto: 19.0.14 - PROGR.MEJOR.BARRIOS-PROMEBA IV

Tipo: 5 - Proyecto específico


Unidad Ejecutora: 13 - D.G. PRO.MU.DI.

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - CONEX.AGUA CLOAC.B°LA CORTADA RECONQUISTA	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/07/21	28/02/22	16,00	15,00	0,00	15,00	84,00	100,00
2 - CONEX.AGUA CLOAC.B°GUADAL.UJAN RECONQUISTA	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/04/22	30/09/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 - AMPL.REMOD.CLUB LAS PALM.B°CABIN 9 PEREZ	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/12/21	31/07/22	0,00	40,00	49,00	89,00	48,00	48,00
4 - PUERTO DE RECONQUISTA	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/08/22	31/12/23	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
5 - PROYECTO INTEGR.COMUNITARIA PIC B° LA CORTADA DE RECONQU	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/10/21	30/09/22	0,00	80,00	0,00	80,00	100,00	100,00

Firma Responsable



C.P.N. NATALIA V. YORIS  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
EJECUCIÓN FINANCIERA  
PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIONES  
MINISTERIO DE ECONOMÍA



Arq. RAÚL HÉCTOR MAEGU  
DIRECTOR GENERAL  
Programa Municipal de Inversiones  
MINISTERIO DE ECONOMÍA

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 36 - M. Economía										
S.A.F.: 16 - FOCEM-Ley 13.176										
Proyecto: 30.0.1 - INTERVENCIONES EDIFICIOS DE ENSEÑANZA      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 33 - Unidad Ejecutora Provincial										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/11	30/06/22	99,60	1,00	0,00	1,00	0,40	100,00
2 - AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE ESCUELAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/11	30/06/22	99,30	7,00	0,00	7,00	0,70	100,00

C.F.N. JÓRGE BIRCLINER  
 DIRECTOR GENERAL  
 Prog. | Firma Responsable  
 Sec. Finanzas - Ministerio de Economía

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 40 - Educación										
S.A.F.: 1 - Educación (DGA)										
Proyecto: 5.0.10 - FONDO DE ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - FONDO ATENCION NECESIDADES INMEDIATAS	156 - Establecimientos edu	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	815,00	815,00
Proyecto: 5.0.11 - REFACCIONES Y EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS MINISTERIO EDUC. Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
3 - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS MINISTERIALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	47,88	47,88
Proyecto: 5.0.12 - INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EST. ESCOLARES Tipo: 8 - Proyecto común Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN ESTABLECIMIENTO ESCOLAR	31 - % de avance físico	82-83-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	52,00	52,00
1 - MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN ESTABLECIMIENTO ESCOLAR	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	37,00	37,00

Firma Responsable

ALEJANDRA CASTELLANOS  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CPN PABLO D. MEIER  
Director Gral. de Administración  
Ministerio de Educación

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 40 - Educación										
S.A.F.: 3 - Ley Nac. Educación										
Proyecto: 5.0.1 - INFRAESTRUCTURA ESCUELAS LEY FEDERAL										
Tipo: 8 - Proyecto común										
Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej. Ac. Ej. Ant. Real	Pto. Inicial U. Fis.	Modif. aprob.	Pto. Vig. U. Fisicas	Deveng. al 31/12	Cant. total ejec.
1 - INFRAESTRUCTURA ESCUELAS LEY FEDERAL DE EDUCACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-21-0	01/01/22	31/12/22	0,00	200,00	232,14	432,14	0,00	0,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	348,27	348,27	531,00	531,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-49-0	01/01/22	31/12/22	0,00	1.258,00	100,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-56-0	01/01/22	31/12/22	0,00	391,00	(17,01)	373,99	373,99	373,99
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	2.455,00	(274,77)	2.180,23	905,00	905,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-70-0	01/01/22	31/12/22	0,00	350,00	0,00	350,00	7,00	7,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-77-0	01/01/22	31/12/22	0,00	55,00	19,91	74,91	0,00	0,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	4.054,00	(1.107,45)	2.946,55	2.216,00	2.216,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-91-0	01/01/22	31/12/22	0,00	416,00	100,00	516,00	433,00	433,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-105-0	01/01/22	31/12/22	0,00	31,00	67,50	98,50	0,00	0,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-112-0	01/01/22	31/12/22	0,00	55,00	48,70	103,70	49,00	49,00
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-119-0	01/01/22	31/12/22	0,00	63,00	104,18	167,18	167,18	167,18
600 - OBRAS NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y ESPECIAL	9 - m2 en construcción	82-126-0	01/01/22	31/12/22	0,00	350,00	847,15	1.197,15	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	609,00	0,00	609,00	230,00	230,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-49-0	01/01/22	31/12/22	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-56-0	01/01/22	31/12/22	0,00	189,00	90,14	279,14	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	55,00	219,95	274,95	274,95	274,95
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-91-0	01/01/22	31/12/22	0,00	226,00	318,84	544,84	544,84	544,84
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-98-0	01/01/22	31/12/22	0,00	89,00	35,38	124,38	124,38	124,38
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-105-0	01/01/22	31/12/22	0,00	7,00	53,43	60,43	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-112-0	01/01/22	31/12/22	0,00	32,00	85,08	117,08	117,08	117,08
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-133-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	50,26	50,26	50,26	50,26
800 - OBRAS NIVEL SUPERIOR	9 - m2 en construcción	82-56-0	01/01/22	31/12/22	0,00	2.500,00	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 5.0.8 - PLAN DE MEJORAS EDUCACION TECNICA PROFESIONAL										
Tipo: 8 - Proyecto común										
Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej. Ac. Ej. Ant. Real	Pto. Inicial U. Fis.	Modif. aprob.	Pto. Vig. U. Fisicas	Deveng. al 31/12	Cant. total ejec.
1 - PLAN DE MEJORAS EDUCACION TECNICA PROFESIONAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-14-0	01/01/22	31/12/22	0,00	93,00	0,00	93,00	32,00	32,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-28-0	01/01/22	31/12/22	0,00	39,00	24,57	63,57	0,00	0,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-35-0	01/01/22	31/12/22	0,00	93,00	0,00	93,00	28,00	28,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-56-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 40 - Educación										
S.A.F.: 3 - Ley Nac. Educación										
Proyecto: 5.0.8 - PLAN DE MEJORAS EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL			Tipo: 8 - Proyecto común		Unidad Ejecutora: 14 - UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL PROGRAMA NACIONALES					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej. Ac. Ej. Ant. Real	Pto. Inicial. U. Fis.	Modif. aprob.	Pto. Vig. U. Físicas	Deveng. al 31/12	Cant. total ejec.
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	93,00	1.877,95	1.970,95	15,00	15,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-70-0	01/01/22	31/12/22	0,00	233,00	0,00	233,00	152,00	152,00
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	9,00	138,38	147,38	147,38	147,38
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-112-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	100,69	100,69	100,69	100,69
700 - OBRAS NIVEL MEDIA Y TECNICA	9 - m2 en construcción	82-119-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	34,73	34,73	34,75	34,75
Proyecto: 5.0.10 - FONDO DE ATENCION DE NECESIDADES INMEDIATAS			Tipo: 8 - Proyecto común		Unidad Ejecutora: 13 - DIREC.PCIAL. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej. Ac. Ej. Ant. Real	Pto. Inicial. U. Fis.	Modif. aprob.	Pto. Vig. U. Físicas	Deveng. al 31/12	Cant. total ejec.
1 - FONDO ATENCION NECESIDADES INMEDIATAS	9 - m2 en construcción	82-998-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - FONDO ATENCION NECESIDADES INMEDIATAS	11 - Aulas	82-998-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	68,00	68,00	65,00	65,00

Firma Responsable

ALEJANDRA CASTELLANOS  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CPN PABLO D. MEIER  
Director Gral. de Administración  
Ministerio de Educación

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 50 - M. de Salud

S.A.F.: 1 - Salud (DGA)

Proyecto: 1.0.3 - OBRAS Y REFACCIONES MENORES

Tipo: 7 - Proyecto central

Unidad Ejecutora: 1 - MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
61 - EX-HOSPITAL ITALIANO	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.4 - REMODELACION CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 28 - SECRETARIA DE SALUD

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - REMODELACION CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.10 - OBRAS Y REFACCIONES EN CENTROS DE SALUD

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 28 - SECRETARIA DE SALUD

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - S.A.M.Co. Y HOSPITALES	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(31,03)	68,97	68,97	68,97

Proyecto: 19.0.2 - REMODELACION EDIFICIA NODOS REGIONALES

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 28 - SECRETARIA DE SALUD

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - REMODELACION EDIFICIA NODOS REGIONALES	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Firma Responsable

CPN ERNESTO MAZZEI  
DIRECTOR GRAL. a/c  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
MINISTERIO DE SALUD



## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 50 - M. de Salud

S.A.F.: 8 - SeguroSaludLey12282

Proyecto: 18.0.4 - REMODELACION CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 28 - SECRETARIA DE SALUD

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finafiz.	Ej.Ac. EJ.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - REMODELACION CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00


 Firma Responsable

CPN ERNESTO MAZZEI  
 DIRECTOR GRAL. s/c  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 MINISTERIO DE SALUD

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 52 - M.A. y Cbio Climat.										
S.A.F.: 1 - M. Amb. y C.Cl.(DGA)										
Proyecto: 43.0.1 - RED BIODIGESTORES Y DISTRIBUCION ENERGIA FOTOVOLTAICA      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 4 - ministerio ambiente y cambio climático										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
55 - RED BIODIGESTORES Y DISTRIBUCION ENERGIA FOTOVOLTAIVA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0.00	100.00	(84.00)	16.00	0.00	0.00

Firma Responsable

C.P.N. Ma Victoria Saccavino  
a/c Dirección Gral. de Administración  
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 15.0.1 - ESTUDIOS Y PROYECTOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - CONVENIOS Y CONTRATACIONES	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 15.0.99 - AUDITORIA Y CONTROL DE GESTION- OBRAS ARQUITECTURA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 8 - CONTROL DE GESTION

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - AUDITORIA Y CONTROL DE GESTION- OBRAS ARQUITECTURA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
19 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
116 - GRANJA LA ESMERALDA - Etapa 1 - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/23	0,00	100,00	(90,00)	10,00	9,49	9,49
193 - AEROPUERTO DE SAUCE VIEJO- SANTA FE- DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
216 - RESTAUR. Y REFUNCION. IMPRENTA OFICIAL-SANTA FE-D.LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	100,00	100,00	(80,00)	20,00	0,00	100,00
231 - READEC. EDIF.SEC.TECNOL. P/ GESTION-SANTA FE-DPTO.LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	98,30	100,00	0,00	100,00	1,70	100,00
245 - REEMP.BAJADAS TRONCALES PROV.AGUA CTRO.CIVICO-SF-LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	61,85	0,00	37,00	37,00	34,77	96,62
247 - SEDE GOBIERNO ROSARIO -REFUERZO POLIG TIRO Y GRUPO ESCUELA	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/08/22	31/12/23	0,00	0,00	95,00	95,00	83,18	83,18
248 - ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS CALCHAQUI-VERA	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/01/21	31/12/22	75,80	100,00	(67,00)	33,00	14,28	90,08
256 - CONST EHA EDIF SEDE TRIB CUENTAS PROV DE SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	60,00	(11,00)	49,00	21,02	21,02
262 - REHABILITACION DEL CORREO DE ESPERANZA-LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/22	31/12/22	0,00	80,00	20,00	100,00	53,51	53,51
263 - EDIF CORREO - MINISTERIO MUJER 4TO. PISO - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/23	0,00	73,00	(72,00)	1,00	0,00	0,00
264 - REHAB GRUPO ESCULT CUADRIGA Y EX POLÍG TIRO -EDIF SEDE GOBIERNO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/23	0,00	64,00	(64,00)	0,00	0,00	0,00
265 - MODULOS CENTROS CIVICOS CHANEAR LADEADO - DPTO CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
266 - MODULOS CENTROS CIVICOS CHABAS - DPTO CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
267 - REFACCIONES REGISTRO CIVIL CALLE SALTA - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/08/22	31/12/23	0,00	100,00	(64,00)	36,00	14,79	14,79
269 - CASA DE GOBIERNO - REFACCIÓN, RESTAUR Y PINTURA -SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
270 - TERMIN.1°ET.Y EJEC.2°ET-BOMBEROS ZAPADORES-ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
271 - EDIFIC PROPIO MUNIC FRAY LUIS BELTRAN - DPTO SAN LORENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
272 - CORREO ARGENTINO EDIF RECUP - CAÑADA GOMEZ - DPTO IRIBARA	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
273 - EDIF CORREO ARGENTINO - REMOD Y REFOR 4° PIS - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
274 - SALUD LABORAL - MINIST DE EDUCACIÓN - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
275 - TERMINAL DE OMNIBUS GDOR CRESPO - DPTO SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
276 - TERMINAL DE OMNIBUS DE RUFINO - DPTO GRAL LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
277 - COMPLEJO LEGISLATIVA Y JUDICIAL - RAFAELA - DPTO CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ADMINISTRACION GENERAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
278 - CONST EDIF PROPIO DEFENSORIA DEL PUEBLO - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
279 - CONSTRUC EDIF MAESTRANZA RECONQUISTA - DPTO GRAL OBLIG.	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
280 - INSTAL ASCENS EDIF CORREO ARGENTINO CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
281 - TERRAZA PATIO INTERNO CORREO ARG - CAÑADA DE GOMEZ - IRO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
282 - RECUPERACIÓN 2° PISO CORREO ARGENTINO - CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
283 - FACHADA INTEGRAL CORREO ARGENTINO - CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
284 - EDIFICIO MUNICIPAL DE FRAY LUIS BELTRAN - DPTO SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCION EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
248 - CONSTRUCCION ESTACION POLICIAL DISTRITO SUDOESTE- ROSAF	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	100,00	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00	
249 - SUB COMISARIA 19- BARRIO LAS FLORES- ROSARIO- DPTO. ROSAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/22	85,88	0,00	17,00	17,00	0,37	86,25	
250 - CONSTRUCCION ESTACION POLICIAL DISTR. SUR - ROSARIO -	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/22	99,21	0,00	7,00	7,00	0,21	99,42	
256 - ALCAIDIA SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	65,85	100,00	(47,00)	53,00	34,15	100,00	
270 - CONST.ESP.SOCIAL/RECR.INST.CORRECCIONAL-UI-CORONDA-S.JEI	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/22	31/12/22	59,26	100,00	0,00	100,00	40,21	99,47	
271 - CONST.ESP.SOCIAL Y RECREATIVO-UNID.Nº2 LAS FLORES-D. CAPIT.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/21	31/12/22	36,07	56,00	17,00	73,00	63,91	99,98	
281 - UNIDAD PENITENCIARIA-PREDIO DE LAS ALCAIDIAS DE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	55,97	100,00	(36,00)	64,00	44,03	100,00	
283 - CONST. CERCO SEGURIDAD- UP11- PIÑERO- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
284 - MODULOS OFENSORES SEXUALES SANTA FELICIA- VERA	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/22	31/12/23	0,00	60,00	4,00	64,00	80,78	80,78	
285 - MODULOS OFENSORES SEXUALES LAS FLORES- STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	60,00	28,00	88,00	98,51	98,51	
286 - MODULOS OFENSORES SEXUALES PIÑERO- ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	60,00	40,00	100,00	90,07	90,07	
287 - CONT. CERCO PERIM CTRO JUSTICIA PENALVENADO TUERTO- G LC	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/22	31/12/23	0,00	85,00	(85,00)	0,00	0,00	0,00	
288 - CENTRO DE JUSTICIA PENAL Y COT VENADO TUERTO - DPTO GRAL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
289 - COT RAFAELA - DPTO CASTELLANOS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
290 - COT RECONQUISTA - DPTO GRAL OBLIGADO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
291 - IRAR ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
292 - CASA DEL ADOLESCENTE ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
293 - PENAL JUVENIL CALLE DORREGO - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(99,00)	1,00	0,00	0,00	
294 - UP12 2A. ETAPA - ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
295 - UNIDAD PENITENCIARIA RECREO-UP9-DPTO.CAPITAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00	
296 - RESTAURACIÓN EX-SECCIONAL CUARTA STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	

C.P.N. AGOSTINA POGLIANI  
COORDINACIÓN CONTABLE  
D.G.A. - MISPYH

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
297 - CENTRO JUSTICIA PENAL CASILDA - DPTO CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
298 - ADECUACION EDILICIA BLOQUES B Y D - CADeV 911 - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/06/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	51,78	51,78	
Proyecto: 16.0.3 - OBRAS EN SALUD      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES IDIFICIOS PARA CADA MINISTERIO	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	96,40	96,40	
222 - SAMCO GENERAL GELLY- DPTO. COSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	
290 - CAPS MENDOZA OESTE - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	96,20	100,00	(95,00)	5,00	0,00	96,20	
291 - CONST. CTRO. SALUD GUADALUPE NORTE- GRAL. OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/18	31/12/22	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
293 - REFORMA Y AMPLIACION HOSPITAL DE SAN JORGE- DPTO. SAN MA	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/01/21	31/12/22	90,21	100,00	(90,00)	10,00	2,20	92,41	
316 - HOSPITAL SAYAGO -REFAC / AMPLIAC - SANTA FE -DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	97,37	0,00	16,00	16,00	0,14	97,51	
323 - CENTRO SALUD DE PILAR - CONSTRUC - PILAR -DPTO LAS COLONIA	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/21	31/12/23	17,32	37,00	51,00	88,00	52,71	70,03	
331 - CENTRO DE SALUD IBARLUCEA - CONSTRUCCIÓN - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/07/21	31/12/22	24,31	41,00	41,00	82,00	63,92	88,23	
351 - HOSP. PCIAL. DE ROSARIO-NUEVO TABLERO GRAL. BAJA TENSION	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/21	31/12/22	61,03	33,00	34,00	67,00	38,97	100,00	
352 - ISONORIZACION SALA GASES MEDIC.-HOSP. NIÑOS Z NORTE- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/05/21	31/12/22	88,88	14,00	1,00	15,00	11,12	100,00	
353 - HOSPITAL REGIONAL VERA - REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
354 - IMPERM. CTRO SALUD-J. MAISTEGUI-CASILDA-DPTO.CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/05/22	31/12/22	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	
356 - IMPERM CTRO DE SALUD VILLA MANUELITA- ROSARIO-DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/06/21	31/12/22	0,00	71,00	16,00	87,00	100,00	100,00	
357 - AMPL, REHAB. Y REFUNC CTRO SALUD N°17 CARITAS GUADALUPE	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	0,00	37,00	45,00	82,00	96,02	96,02	
358 - IMPERM. CUB Y REPAR VS CTRO DE SALUD MOSCONTE V.G GALVEZ-	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	14,00	86,00	100,00	98,96	98,96	
364 - IMPERMEAB CTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO - V GDOR GALVEZ	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/09/21	31/12/23	0,00	61,00	19,00	80,00	73,26	73,26	
365 - CONST CENTRO SALUD N 13 RINCON NORTE - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/10/21	31/12/23	0,00	80,00	(77,00)	3,00	5,72	5,72	
366 - SAMCO DE FIGHIERA - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/23	0,00	64,00	(61,00)	3,00	0,00	0,00	
367 - SAMCO DE PAVON ARRIBA - DPTO VILLA CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/04/21	31/12/23	0,00	64,00	(59,00)	5,00	5,65	5,65	
368 - HOSPITAL ALASSIA - SANTA FE - LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/11/22	31/12/23	0,00	83,00	(82,00)	1,00	2,19	2,19	
369 - SAMCO DE ACEBA - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/23	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00	
370 - SAMCO DE ZAVALLA - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/23	0,00	67,00	(67,00)	0,00	0,00	0,00	
371 - HOSPITAL EVA PERON ET 1 - GRANADERO BAIGORRIA - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	71,00	(70,00)	1,00	0,00	0,00	
372 - HOSPITAL EVA PERON ET 2 - GRANADERO BAIGORRIA - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/09/21	31/12/22	0,00	71,00	(71,00)	0,00	0,00	0,00	
373 - CUDAI0 - INCUCAI - UTI - GRANADERO BAIGORRIA - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/22	31/12/23	0,00	82,00	(82,00)	0,00	0,00	0,00	
374 - AMPLIACION Y REMOD SAMCO FUNES - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/11/22	31/12/23	0,00	75,00	(72,00)	3,00	0,93	0,93	
375 - MODULO UTI VILLA OCAMPO - DPTO GRAL OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/22	31/12/22	0,00	64,00	(64,00)	0,00	0,00	0,00	

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 16.0.3 - OBRAS EN SALUD      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
376 - HOSP SAYAGO 2A. ETAPA - SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/23	0,00	80,00	(40,00)	40,00	39,86	39,86	
377 - HOSPITAL ROSARIO INFRAESTRUCTURA - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/23	0,00	57,00	(56,00)	1,00	0,00	0,00	
378 - HOSP CULLEN SALA 6 Y 7 - SANTA FE - LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/23	0,00	64,00	(64,00)	0,00	0,00	0,00	
379 - CENTRO DE SALUD PUEBLO ESTHER - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/23	0,00	69,00	(26,00)	43,00	17,11	17,11	
380 - HOSPITAL DE RAFAELA 3A. ETAPA - DPTO CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/22	31/12/22	0,00	60,00	(58,00)	2,00	17,90	17,90	
381 - REF Y AMPLIA SAMCO VILLA GUILLERMINA - DPTO GRAL OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/09/22	31/12/23	0,00	75,00	(50,00)	25,00	11,31	11,31	
382 - CONST CERCO DE SEGURIDAD HOSPITAL ROSARIO - DPTO ROSAR	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/23	0,00	85,00	15,00	100,00	100,00	100,00	
383 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD JOSEFINA - DPTO CASTELLAN	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
384 - HOSPITAL MIRA Y LOPEZ SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
385 - HOSPITAL DE NIÑOS ZONA NORTE -ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(44,00)	56,00	0,00	0,00	
386 - HOSPITAL EVA PERON 3A. ETAPA - GRAN BAIGORRIA - DPTO ROSAF	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
387 - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA - GRAN BAIGORRIA - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
388 - SAYAGO 3A. ETAPA - SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
389 - HOSPITAL ROSARIO NUEVA GUARDIA Y DIAGNOSTICO - DPTO ROSA	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/23	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00	
390 - SAMCO DE SUNCHALES - DPTO CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
391 - CERES UTI - DPTO SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
392 - 4A. ETAPA DEL HOSPITAL DE RAFAELA	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/22	31/12/23	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00	
393 - SAMCO DE ARMSTRONG - DPTO BELGRANO	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
394 - 2A. ETAPA GAMEN (MATERNIDAD) - GDOR GALVEZ - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
395 - 2A. ET FIRMAT - MATERN, INTERN Y CTRO HEMODIALISIS - FIRMAT	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
396 - 3A ET FIRMAT RECUP HOSPITAL SAN MARTIN - DPTO GRAL LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
397 - AMPLIACION HOSPITAL DE VERA - DPTO VERA	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
398 - 2A ETAPA HOSPITAL SAN JAVIER - DPTO SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
399 - 2A ETAPA HOSPITAL DE HELVECIA - DPTO GRARAY	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
400 - SAMCO TARTAGAL - DPTO VERA	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
401 - HOSPITAL TOSTADO UTI - DPTO 9 DE JULIO	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
402 - HOSPITAL RURAL DE VILLAAMELIA - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
403 - NUEVO CENTRO DE SALUD PROGRESO - DPTO LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
404 - NUEVO CENTRO DE SALUD PTE. ROCA - DPTO CASTELLANO	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
405 - NUEVO CENTRO DE SALUD PROVIDENCIA - DPTO LAS COLNIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
406 - CENTRO DE SALUD DE ALVAREZ - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
407 - MODULARES DE UTI - COVID - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 16.0.3 - OBRAS EN SALUD      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
408 - HOSPITAL DE CALCHAQUI - DPTO VERA	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
409 - NUEVA GUARDIA HOSPITAL SAN JORGE - DPTO SAN MARTIN	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
410 - REFACCIONES CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO - GDOR GALVEZ	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
411 - REFACCIONES CENTRO DE SALUD BARRIO TALLERES ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
412 - REFACCIONES VARIAS CENTRO DE SALUD SANTA FE - DPTO LA CA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
413 - DEPOS. DROGU Y FARM REFUNC ACONDIC. EDILIC HOSP. SAYAGO	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
414 - SAMCO LAS ROSAS - CONSTRUC TOMOGRAFO Y OBRAS COMPL	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
415 - SAMCO SANTO TOME - REFAC Y PUESTA EN VALOR -DPTO LA CAPI	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
416 - SAMCO CAYASTACITO - RESTAURAC Y PUEST VALOR -DPTO SAN J	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
417 - CENTRO SALUD MARIA LUISA - AMPLIACIÓN DE CONSULTORIOS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
418 - SAMCO CHANEAR LADEADO - DPTO CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
419 - SAMCO ARTEAGA - DPTO CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - HOSPITAL DE NIÑOS ZONA NORTE - ASCENSORES - ROSARIO1	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
421 - PUESTA VALOR EX MATERNIDAD HOSP SAN JOSÉ - CAÑADA DE GO	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
422 - CONSTR NUEVO CENTRO DE SALUD - CAMPO ANDINO	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
423 - REPAR Y PUESTA VALOR EDIFICIO HOSPITAL CAMPAÑA RECONQUI	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
424 - REFAC Y AMPL CONSTRUC EDILICIA SAMCO AMENABAR - GRAL LOF	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
425 - CONST. INCUBADORA TECNOLOGIA - ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
426 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD DE CENTENO - DPTO SAN JEF	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
427 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD B° ALTO VERDE - DPTO LA CAI	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
428 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD SANTO TOME - DPTO LA CAPI	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 16.0.4 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - MANTENIMINETO Y REFACCION EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIC	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
87 - REHAB. Y PUESTA EN VALOR CAI - ALERO "LA JUNTADA" - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	99,40	100,00	(94,00)	6,00	0,60	100,00	100,00
93 - CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - RECONQUISTA- GRAL OBLIG/	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
93 - CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - RECONQUISTA- GRAL OBLIG/	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	9,00	(9,00)	0,00	99,15	99,15	99,15
94 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- RAFAELA-DPTO. CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(17,00)	83,00	61,92	61,92	61,92
95 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- CAÑADA DE GOMEZ-DPTO. IRIONDI	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(8,00)	92,00	24,02	24,02	24,02
96 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- EL TREBOL-DPTO. SAN MARTIN	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/05/22	31/12/22	0,00	100,00	(9,00)	91,00	27,33	27,33	27,33
97 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- GATO COLORADO-DPTO. 9 DE JULI	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(14,00)	86,00	85,28	85,28	85,28

F. N. AGOSTINA PUGLIANI  
COORDINACIÓN CONTABLE  
D.G.A. - MISPyH

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

M.I.S.P. y Hab.

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 16.0.4 - OBRAS EN BIENESTAR SOCIAL      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
98 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- LAS ROSAS-DPTO. BELGRANO	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(24,00)	76,00	8,40	8,40	
99 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- TOSTADO-DPTO. 9 DE JULIO	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(14,00)	86,00	54,40	54,40	
100 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- FIGHIERA-DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(8,00)	92,00	89,43	89,43	
101 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- VERA- DPTO. VERA	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(10,00)	90,00	42,27	42,27	
102 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL GALVEZ- DPTO. SAN JERONIMO	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	98,90	98,90	
103 - CTRO DESAR INFANT- CALLE PIEDRAB Y AZOPARDO-STA. FE- LA CA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
104 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- E.ZEBALLOS 5600- STA. FE- LA CA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
105 - CTRO DESARRO INFANTIL- CALLE WASHINGTON Y RAUCH- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/23	0,00	100,00	(28,00)	72,00	0,00	0,00	
106 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- VILLA GDOR GALVEZ- DPTO. ROSA	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
107 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- CALLE ARIJON 650- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	31/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(15,00)	85,00	2,41	2,41	
108 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- PEREZ- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(8,00)	92,00	24,33	24,33	
109 - CENTRO DE DESARRO INFANTIL- CAPITAL BERMUDEZ- DPTO. SAN I	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
110 - REHAB. PILETA DE NATACIÓN Y VEST ALERO LA JUNTADA -SANTA FI	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
111 - HOGAR TRANSIT VICTIMAS TRATA PERSONA SAN MARTÍN NORTE	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
112 - HOGAR TRANSITORIO VICTIMAS TRATA DE PERSONA SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
113 - CENTRO REHABILITACIÓN ADICCIONES SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EDIFICIOS PARA CABA MINISTERIK	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
181 - REP VS FACHADAS Y CUBIERTAS- CASA BRIGADIER- ARCHIVO PCIA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	100,00	100,00	(97,00)	3,00	0,00	100,00	
185 - INSTITUTO N° 4 DE RECONQUISTA-PN	31 - % de avance fisico	82-49-0	22/09/17	31/12/22	95,33	1,00	29,00	30,00	4,40	99,73	
187 - PARQUE DE VENADO TUERTO- GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
197 - CONST.INST.SUP.PROF. N°16 BERNARDO HOUSSAY-ROSARIO-DPTO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/17	31/12/22	96,76	0,00	6,00	6,00	3,18	99,94	
201 - ESCUELA MANTOVANI - SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/18	31/12/22	93,97	100,00	(92,00)	8,00	6,03	100,00	
210 - CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/19	31/12/22	96,34	100,00	(89,00)	11,00	3,66	100,00	
220 - DEM/CONST.ESC. EDUC. SEC. TEC. N° 291 "F.L.BELTRAN"-ARMSTRONK	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/01/21	31/12/22	78,43	100,00	(61,00)	39,00	20,73	99,16	
224 - SALTA 2141 ESPACIO DE MEMORIA Y MUSICA-ROSARIO-DPTO. ROSA	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
234 - ADEC. Y AMPLIAC. EDILICIO CEF 40 -CERES- DPTO. SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/01/19	31/12/22	94,98	100,00	(89,00)	11,00	4,98	99,96	
236 - PARQUE MUNIC/CONSTR. INFRAES. DEPORT.Y URBANA-RUFINO-G.I	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	79,83	100,00	(2,00)	98,00	20,17	100,00	
238 - RENOV.SIST SEGURIDAD-MUSEO HIST.PROV. DR.JULIO MARC-ROSA	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
240 - ESCUELA TECNICA N° 483-VENADO TUERTO-DPTO GRAL LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/21	31/12/22	30,71	100,00	(20,00)	80,00	55,00	85,71	

F. N. AGOSTINA POGLIANI  
COORDINACIÓN CONTABLE  
D.G.A. - MISPyH

29/03/2023 - 12:41

Tar. Sup. LEANDRO J. SENCAR  
SUBDIRECTOR TEC. CONTABLE A/C  
D.G.A. - MISPyH

Página 6



## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
241 - ESCUELA - PUEBLO ESTHER - DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/23	0,00	56,00	44,00	100,00	28,50	28,50
253 - COCINA CENTRALIZADA-RECONQUISTA-2ºET.-DPTO.GRAL OBLIGAD	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/22	31/12/23	0,00	0,00	7,00	7,00	8,15	8,15
273 - CERARD - CONST. PISCINA OLIMPICA PROVINCIAL - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	59,00	(59,00)	0,00	0,00	0,00
274 - FABLA-PARQUE TECNOLOGICO-RESTAUR.PARQUE BATALLON 121-F	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/23	0,00	11,00	(11,00)	0,00	0,00	0,00
289 - REFAC. ESC.PRIMARIA N°782-V.CONSTITUCION-D.CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/11/21	31/12/22	65,43	60,00	10,00	70,00	34,56	99,99
293 - JARDIN DE INFANTES CONTRUC. V. GOBER GALVEZ- ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
318 - ESCUELA SECUNDARIA DE ROLDAN -INCLUYE CAMPO DEPORTIVO-	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/21	31/12/22	11,84	26,00	64,00	90,00	53,46	65,30
325 - CTRO OBSERV DEL ESPACIO (CODE) – REFORMA Y AMPLIACION- S	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/10/21	31/12/22	11,30	45,00	49,00	94,00	40,79	52,09
326 - CASA SOR JOSEFA DIAZ y CLUCELLAS- REST Y PUESTA VALOR STA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	87,00	(24,00)	63,00	33,59	33,59
331 - CARD STA FE - PROVISIÓN E INSTALACIÓN CERCO PERIMETRAL -S	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	87,00	13,00	100,00	99,19	99,19
348 - PUESTA VALOR MUSEO FERROV DEPEREZ- DPTO ROSARIO- PROC	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/02/21	31/12/23	18,34	36,00	54,00	90,00	81,66	100,00
349 - PUESTA VALOR CTRO ART METROP RAFAELA- CASTELLANOS- PRC	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/22	31/12/22	37,25	100,00	(37,00)	63,00	56,99	94,24
351 - TAREAS VS IMPERM. ESC.P.N°1257 CRUCERO ARA G.BELGRANO- R	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	58,00	42,00	100,00	99,88	99,88
353 - JARDINES MATERNALES	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
354 - ESCUELAS PRIMARIAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
355 - ESCUELAS SECUNDARIAS	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
356 - ESCUELA PRIMARIA N°1266 JUANA AZURDUY- DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/10/21	31/12/22	21,68	50,00	28,00	78,00	69,24	90,92
375 - REHABILITACION Y PUESTA EN VALOR CHALET EVITA-G. BAIGORRI	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/08/22	31/12/23	0,00	37,00	(37,00)	0,00	0,00	0,00
376 - CONST. JARDIN INF PARTIC INCORP 1510 - MOD POSPAND - ROMAN	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	75,68	75,68
377 - ESC PRIMARIA B° FAVALORO - SANTA FE - DPTO LA CÁPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
378 - AMPL REFAC GENERAL JARDIN N° 129 - MARCELINO ESCALADA -	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
379 - JARDIN INFANTE 332 - VILLA GDOR GALVEZ - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
382 - JARDIN INFANTES VILLA CONSTITUCION - DPTO CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(78,00)	22,00	23,52	23,52
383 - JARDIN INFANTES N° 358 - FIGHIERA - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/09/21	31/12/22	0,00	30,00	68,00	98,00	81,38	81,38
384 - JARDIN INFANTES - CASILDA - DPTO CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/01/21	31/12/22	0,00	30,00	70,00	100,00	56,01	56,01
385 - JARDIN INFANTES - SANTA ROSA DE CALCHINES - DPTO GARAY	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/01/22	31/12/22	0,00	30,00	57,00	87,00	79,90	79,90
386 - JARDIN INFANTES N° 349 - FUNES - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/09/21	31/12/22	0,00	30,00	62,00	92,00	79,66	79,66
387 - JARDIN INFANTES N° 331 - PEREZ - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/22	31/12/23	0,00	30,00	16,00	46,00	38,44	38,44
388 - JARDIN INFANTES - FRAY LUIS BELTRAN - DPTO SAN LORENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/09/21	31/12/22	0,00	30,00	70,00	100,00	56,49	56,49
389 - JARDIN INFANTES - RAFAELA - DPTO CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/07/21	31/12/23	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00
390 - JARDIN INFANTES POSPANDEMIA N°295-CAÑADA DE GOMEZ-DP.IRIC	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/01/22	31/12/22	0,00	30,00	28,00	58,00	45,26	45,26
391 - JARDIN INFANTES - TOSTADO - DPTO 9 DE JULIO	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/22	31/12/22	0,00	30,00	70,00	100,00	67,23	67,23

C. P. N. AGOSTINA POGLIANI

COORDINACIÓN CONTABLE  
D.G.A. - MISPyH

29/03/2023 - 12:41

T.A. Sup. LEANDRO J. SENCAR  
SUBDIRECTOR TÉCNICO CONTABLE A/C  
D.G.A. - MISPyH

Página 7

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
392 - ESC PRIMARIA - FUNES - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/23	0,00	86,00	(85,00)	1,00	0,00	0,00
393 - ESC PRIMARIA - BARRIO NUEVO ALBERDI - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/09/21	31/12/23	0,00	92,00	(92,00)	0,00	0,00	0,00
394 - ESC PRIMARIA/ESPECIAL - CAPITAN BERMUDEZ - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	95,00	(95,00)	0,00	0,00	0,00
395 - ESC MULTINIVEL PRIM/SECUN - RAFAELA - DPTO CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/09/21	31/12/23	0,00	93,00	(93,00)	0,00	0,00	0,00
396 - ESC SECUNDARIA MAS POLIDEPORTIVO - ZABALLA - DTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	77,00	(68,00)	9,00	6,81	6,81
397 - INST SUPERIOR N° 3 - VILLA CONSTITUCION - DPTO CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/22	31/12/22	0,00	91,00	(91,00)	0,00	0,00	0,00
398 - JARDIN INFA - BARRIO FAVALORO SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	30,00	54,00	84,00	70,61	70,61
399 - JARDIN INFANTES N° 251 - SAN GREGORIO - GRAL LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/09/21	31/12/22	0,00	30,00	56,00	86,00	94,71	94,71
400 - JARDIN INFANTES POSPANDEMIA AL SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00
401 - JARDIN INFANTES - ROMANG - DPTO SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/01/22	31/12/22	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00
402 - ESC SECUNDARIA - RICARDONE - DPTO SAN LORENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/22	31/12/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 - ESC SECUNDARIA - RICARDONE - DPTO SAN LORENZO	32 - km canalizado	82-119-0	01/01/22	31/12/23	0,00	88,00	(88,00)	0,00	0,00	0,00
403 - ESC MULTINIVEL PRIM/SECUN/JARD - BARRIO MAGNANO - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/23	0,00	94,00	(93,00)	1,00	0,00	0,00
404 - COMPLEJ POLIDERP OBRAS COMPLEM COM EDUC ROLDAN - SAN L	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/22	31/12/23	0,00	62,00	(62,00)	0,00	0,00	0,00
405 - RESTAURACIÓN ESCUELA NACIONAL N° 392 ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/23	0,00	88,00	(88,00)	0,00	0,00	0,00
406 - TERMINAC ESCUELA N° 335 AGROTECNICA RUFINO - DPTO GRAL LEZAMA	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/23	0,00	88,00	(88,00)	0,00	0,00	0,00
407 - HOGAR ESCUELA PRIMARIA EVA PERON ETAPA 1- BAIGORRIA	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/09/21	31/12/23	0,00	82,00	(82,00)	0,00	0,00	0,00
408 - REFACCIONES MUSEO ROSA GALISTEO - ETAPA 2 - SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	71,00	(71,00)	0,00	0,00	0,00
409 - JARDIN DE INFANTES - SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
410 - JARDIN DE INFANTES ALTO VERDE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/23	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
411 - AMPLIACIÓN ESCUELA TECNICA ROMANG - DPTO SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
413 - ESC SECUNDARIA EMPALME GRANEROS - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
414 - JARDIN INFANTES ESCUEL N° 660 ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
415 - ESC SECUNDARIA SAN JERÓNIMO SUD - DPTO SAN LORENZO	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
416 - ESC EDUC TECNICA N° 565 - HUMBERTO PRIMO - DPTO CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/22	31/12/23	0,00	37,00	(37,00)	0,00	0,00	0,00
417 - REFAC CUB Y TAREAS VARIAS JARDÍN INF N° 260 - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	75,00	(75,00)	0,00	0,00	0,00
418 - CONST ESC PRIMARIA POSPANDEMIA HUMBERTO PRIMO -	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/22	31/12/22	0,00	75,00	(75,00)	0,00	0,00	0,00
419 - ESCUELA SECUNDARIA ECHEVERRIA SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	78,00	(78,00)	0,00	0,00	0,00
420 - CONST JARDIN INFANTES POSPANDEMIA B° YAPEYU - DPT LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/23	0,00	78,00	(78,00)	0,00	0,00	0,00
421 - CONST JARDIN INF POSPANDEMIA COSTANERA CIUDAD SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/23	0,00	78,00	(78,00)	0,00	0,00	0,00
422 - CONST JARDIN INF POSPANDEMIA SAUCE VIEJO - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	78,00	(78,00)	0,00	0,00	0,00
423 - CONST JARDIN INF POSPANDEMIA GRAL LAGOS, ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/22	31/12/23	0,00	78,00	(45,00)	33,00	21,89	21,89

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
424 - ESCUELA TECNICA Y JARDIN CENTENO - DPTO SAN JERONIMO	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
425 - ESCUELA SECUNDARIA N°384 - PUEBLO ANDINO - DPTO IRIONDO	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/22	31/12/23	0,00	29,00	(29,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
426 - JARDIN DE INFANTES EL TREBOL - DPTO SAN MARTIN	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
427 - JARDIN DE INFANTES SAN GUILLERMO - DPTO SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(85,00)	15,00	0,00	0,00	0,00
428 - JARDIN DE INFANTES HUMBOLT - DPTO. LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
429 - JARDIN DE INFANTES FLORENCIA - DPTO. GRAL OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - JARDIN DE INFANTES VILLA GUILLERMINA - DPTO GRAL OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
431 - JARDIN DE INFANTES TACUARENDI - DPTO GRAL OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
432 - JARDIN DE INFANTES ALEJANDRA - DPTO SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
433 - JARDIN DE INFANTES SAN JAVIER N°134 - DPTO SAN JAVIER	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/01/22	31/12/23	0,00	100,00	(74,00)	26,00	0,00	0,00	0,00
434 - JARDIN DE INFANTES LAGUNA PAIVA N°239 - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
435 - JARDIN DE INFANTES DE VENADO TUERTO - DPTO GRAL LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
436 - ESCUELA DE ARTES VISUALES VENADO TUERTO - DPTO GRAL LOP	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
437 - JARDIN DE INFANTES ROLDAN - DPTO SAN LORENZO	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
438 - JARDIN DE INFANTES ARROYO LEYES - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
439 - JARDIN DE INFANTES SAN JUSTO - DPTO SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
440 - JARDIN N° 107 ESPERANZA - DPTO LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
441 - EDIF PROP ESC SECUNDARIA SUARDI - DPTO SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
442 - ESC PRIMARIA N° 704 DESVIO ARIJON - DPTO SAN JERONIMO	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
443 - REFAC JARDIN INFANTES SANTO TOME - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
444 - CONSTRUC EDIF NIÑOS HIPOACUSTICOS ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
445 - REACOND JARDIN Y ESCUELA DE ALVEAR - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
446 - CONST COMEDOR GIM ESC.PRIM N° 6086 -FIGHIERA -ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
447 - AMPL ESC PRIM N°371 BELGRANO -RECONQUISTA -GRAL.OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
448 - REF ESC NIV INICIAL N°52 - SANTA FE -DPTO. LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
449 - TERMINACION ESCUELA ENSEÑANZA TECNICA N° 380 - MARIA JUAN	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
450 - JARDIN DE INFANTES ZONA NOROESTE ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - SEGUNDO JARD INF ZONA NOROESTE ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - REFAC ESC TECNICA CORONEL BOGADO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
453 - JARDIN MATERNAL EN PAVON - DPTO CONTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
454 - RESTAUR Y RECUP ESCUELA CNEL BOGADO - DPTO CONTITUCION	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
455 - HOGAR ESC PRIM EVA PERON ET 2 - BAIGORRIA -DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION. Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
456 - HOGAR ESC SEC EVA PERON - BAIGORRIA -DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
457 - ESCUELA AGROTECNICA EN FIRMAT - DPTO GRAL LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
458 - ESC INDUSTRIAL ET 2 SECT AULICO Y ADM VDO TUERTO	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
459 - ESC SECUND TECNICA N° 481 SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/23	0,00	44,00	(44,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
460 - INSTITUTO SUPERIOR DE CERES - DPTO SAN CRISTOBAL	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
461 - SCALABRINI ORTIZ SALUD LABORAL INST. 14 ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
462 - CASA DE LA CULTURA DE FIGHIERA - ROSARIOQ	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
463 - VELODROMO DE VENADO TUERTO - DPTO GRAL LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
464 - CASA DE LOS ALDAO SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	99,51	99,51	99,51
465 - CASA ARIJON ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
466 - PISTAS DE ATLETISMOS SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
467 - PISTA ATLETISMO VDO TUERTO - DPTO GRAL LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
468 - PLAZA DEMOCR RAFAELA - CTRO LEGISL, EJECUT Y JUDIC -	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/22	31/12/23	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
469 - PRIMERA ETAPA PROYECTO CILSA - VILLA CONSTITUCIÓN	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
470 - PRIM ET PROY TURISTICO RINCON PAVON - AVDA BAT PAVON	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
471 - CASA CULTURA Y SALAS ENSAYOS - FIGHIERA - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
472 - BIO LAGOS - GENERAL LAGOS PRIMERA ETAPA - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
473 - CENTRO EDUCACIÓN FISICA - VENADO TUERTO - DPTO GRAL LOPE	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
474 - PLAZA FLORENCIA FERNANDA CORVALAN - V. GDOR GALVEZ	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
475 - PARQUE REGIONAL SUR ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
476 - CENTRO DEPORT ALTO RENDIMIENTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
477 - CENTRO DEPORTIVO ALTO RENDIMIENTO SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
478 - COMPLEJO DEPORTIVO BARRIAL CASILDA - DPTO CASEROS	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
479 - PUESTA VALOR PLAZA SAN MARTÍN SANTA ROSA CALCHINES - GAR	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
480 - CONST CENTRO EDUC Y CULT TRES ETAPA - SAN JERONIMO SAUC	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - AMPLIAC JARD INF MARCELO PAZ - MAXIMO PAZ - CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - CONSTR SUM JARDÍN DE INFANTES N°113 - BIGAND	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
483 - NTERV INTEGR PARQ DEPORT Y RECREAT CILSA VILLA CONSTITUC	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
484 - FIGHIERA SECTOR ARROYO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
485 - PUNTA QUEBRACHO PUERTO GRAL S. MARTIN - PTO G SAN MARTIN	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
486 - COMPLEJO TURISTICO Y CULTURAL SANTA ROSA CALCHINES - GAF	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
487 - JARDIN DE INFANTES CIUDAD DE SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00

COORDINACIÓN CONTABLE  
D.G.A. - MISPyH

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 16.0.5 - OBRAS EN CULTURA Y EDUCACION.

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
488 - CONSTR JARDIN COMUNAL CENTRO PAVON - DPTO CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
489 - PAVON PROYECTO TURISTICO ARROYO - DPTO CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
490 - PUESTA VALOR ESC PRIM. N°9020- HOGAR ESC. J.D. PERON- ROSA	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/07/22	31/12/23	0,00	0,00	14,00	14,00	10,35	10,35
492 - CONST. NVA. CANTINA ESC. TEC. 471- ROSARIO- DPTO. ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
493 - SITIO CONMEMOR BATALLA PUNTA QUEBRACHO -PTO G SAN MART	31 - % de avance fisico	82-119-0	15/06/22	31/12/22	0,00	0,00	57,00	57,00	5,78	5,78

Proyecto: 16.0.6 - OBRAS EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - MANTENIMINETO Y REFACCION EDIFICIOS PARA CADA MINISTERIC	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
53 - AVDA. PEÑALOZA SANTA FE-LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/15	31/12/21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61 - CONST.COMPLEJO GENTE DEL AGUA-RECONQUISTA-G.OBLIGAD-PL	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/21	31/12/23	12,52	100,00	(32,00)	68,00	79,13	91,65
62 - CONST APIADEROS Y OBRAS COMP TRENES PASAJ SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/09/21	31/12/23	0,00	76,00	(75,00)	1,00	0,00	0,00
63 - EJEC CORD CUN, CARPETA RODAM ASFALT RECAMB LUMIN ARROYO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
64 - PAVIMENT ACCESO JARDIN NUCLEADO GALVEZ- DPTO SAN JERONIM	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
65 - INFRAESTRUC VIAL - ZONA NORTE - TRAMO INTERMEDIO SAUCE VI	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
66 - ROTONDA PRINGLES Y CASTELLI - CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
67 - PAVIMENTACION URBANA MARCELINO ESCALADA - DPTO SAN JUSTO	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
68 - PUESTA VALOR PARQ FERROVIARIO LINEAL BOUQUET, - DPTO BELGI	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00

Proyecto: 16.0.99 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-DIPAI

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 6 - DIPAI

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-DIPAI	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-DIPAI	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 17.0.1 - Modulos prefabricados Hormigon Armado para obras de Arte

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Modulos prefabricados Hormigon Armado para obras de Arte	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Proyecto: 17.0.2 - Supervisión de Trabajos Públicos

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Supervisión de Trabajos Públicos	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Proyecto: 17.1.2 - Alcantarilla y Puente sobre Camino y Vías

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
61 - Re adecuación Hidral y Est de O de Arte Zona Centro	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/02/09	31/12/22	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.1.2 - Alcantarilla y Puente sobre Camino y Vías		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
61 - Readequación Hidral y Est de O de Arte Zona Centro	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/02/09	31/12/22	99,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	
Proyecto: 17.1.6 - Plan de Obras en curso en la Provincia		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Obras en Ejecución en la Provincia	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Proyecto: 17.2.1 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas)		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Obras con Municipios y Comunas	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
51 - Obras con Municipios y Comunas	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.2.2 - Convenio con Municipios y Comunas (Planificadas)		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - Christophersen-Op, mant y vig estac de bbeo-Laguna La Picasa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
2 - Melincué-Op, mant y vig estac de bbeo-Laguna Melincué	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
261 - Laguna Paiva - Optimización servicio agua potable	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/12/16	30/06/22	55,00	0,00	41,00	41,00	0,00	55,00	
264 - Ampliación red de colectoras de desagües cloacales - Soldini	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/11/16	31/05/22	100,00	0,00	8,00	8,00	0,00	100,00	
264 - Ampliación red de colectoras de desagües cloacales - Soldini	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/11/16	30/06/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279 - Defensa Integral S Rosa de Calchines-Est de Bombeo	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/06/19	31/05/23	100,00	20,00	0,00	20,00	0,00	100,00	
289 - Reparación Planta Potabilizadora - FL Beltrán	31 - % de avance fisico	82-119-0	11/06/21	30/05/22	100,00	0,00	57,00	57,00	0,00	100,00	
294 - Ampliacion red de servicios cloacales sector noroeste - Cent	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/22	31/12/22	11,00	0,00	11,00	11,00	10,00	21,00	
295 - Red de agua potable - Comuna de Luis Palacios	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	
297 - Ejecución de red cloacal en B° Martínez y FONAVI - M. Teresa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(26,00)	74,00	0,00	0,00	
298 - Ampliación red cloacal zona Sur - Murphy	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/07/23	0,00	100,00	(37,00)	63,00	0,00	0,00	
299 - Optimización sistema de desagües cloacales Bouquet	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(29,00)	71,00	0,00	0,00	
301 - Gasoducto Acebal- Pavon Arriba	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/12/21	31/05/22	45,00	55,00	0,00	55,00	25,00	70,00	
302 - Gasoducto Pilar	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/04/22	31/12/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.3.1 - Proy Comité de Cuencas		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
52 - Obras Comité de Cuencas	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
120 - Construcc de alcantarillas en canal La Maravita-Humberto 1°	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/18	31/10/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.5.1 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0 - Obras en Provincia de Santa Fe por Adm. propia	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Proyecto: 17.7.1 - Obras a realizar en Puertos provinciales		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - Ejecución de colectoras cloacales - Ente Pto Villa Constituc	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/07/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	45,00	45,00

Proyecto: 17.8.1 - Obras de pavimentación y viales en la provincia		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
53 - Pavimentación Avda Newbery-Dpto Rosario	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/19	31/01/22	78,00	7,00	15,00	22,00	20,00	98,00
61 - Circunvalación Villa Constitución	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/11/20	30/06/22	59,00	17,00	50,00	67,00	40,00	99,00
162 - Nuevo pavimento para Av. Calasanz - Rosario	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/11/19	30/04/22	79,00	7,00	14,00	21,00	18,00	97,00
173 - Remodelación integral Av. del Libertador - VGGalvez	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/21	28/02/22	23,00	17,00	71,00	88,00	75,00	98,00
201 - Av colectora FFCC Mitre SLoren-FLBel-C.Bermudez Tramo I	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/11/18	31/05/22	98,00	0,00	2,00	2,00	1,00	99,00
202 - Av colectora FFCC Mitre SLoren-FLBel-C.Bermudez Tramo II	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/11/18	31/08/22	99,00	0,00	20,00	20,00	0,00	99,00

Proyecto: 17.8.2 - Ejecución de obras de desagües y def en la provincia		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
102 - Canal Roverano Santo Tomé	31 - % de avance fisico	82-63-0	11/04/17	28/01/22	98,00	1,00	19,00	20,00	1,00	99,00
121 - Emisario Desagüe Fray Luis Beltran, Dpto San Lorenzo	31 - % de avance fisico	82-119-0	11/04/19	30/04/22	98,00	1,00	0,00	1,00	1,00	99,00
153 - Reconstrucción Paseo CosteroCampo de la Gloria - San Lorenzo	31 - % de avance fisico	82-119-0	02/01/19	30/06/22	100,00	72,00	0,00	72,00	0,00	100,00

Proyecto: 17.10.1 - Bajos Submeridionales		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
49 - Sist de defensa contra inundac en V. Minetti y Col La Hiedra	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/06/22	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
50 - Sist de defensa contra inundaciones Gato Colorado	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/06/22	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
52 - Canal RP293 - Limpieza y reacondicionamiento	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/04/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
53 - Canal Interdistrito entre Tostado y Pozo Borrado	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/04/22	31/12/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
56 - O. Hidrovia RP35-SFe-S.Estero-Las Arenas-Cañ. Las Víboras	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/06/22	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
57 - O. Hidrovia RP35-SFe-S.Estero-Las Arenas-Rio Salado	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/06/22	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
59 - RP77 desde RN95 a RP32-Transp. hidraulica	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/22	30/12/22	0,00	62,00	38,00	100,00	100,00	100,00
60 - RP13 desde camino limite con Chaco a RP32-Transp. hidraulica	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/10/21	30/06/22	0,00	62,00	23,00	85,00	0,00	0,00
61 - Reparacion y limpieza Azud Nivelador Tostado	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/05/22	31/12/23	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 17.10.1 - Bajos Submeridionales Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
62 - Defensa de la localidad de Los Amores	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/05/22	31/07/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	
63 - Comite c. Fortin Olmos-Alcantarilla Centi-CAnal 290	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/05/22	31/10/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
64 - Limpieza canales Los Ingleses-La Loca-La Loquita-La Zulema	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/12/22	31/10/23	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
66 - Compuertas con vertederos para canal linea Parana	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/22	31/03/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66 - Compuertas con vertederos para canal linea Parana	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/01/22	31/03/23	0,00	70,00	11,00	81,00	41,00	41,00	
67 - Readecuacion Canal troncal o receptor Interlagos	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/12/22	31/10/23	0,00	87,00	(83,00)	4,00	0,00	0,00	
68 - Recuperacion capacidad de conduccion canal L. Parana	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/06/22	31/10/23	0,00	3,00	42,00	45,00	28,00	28,00	
70 - Alcantarillas RP31 desde RP13 a Tartagal	31 - % de avance fisico	82-133-0	04/05/22	31/08/23	0,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	0,00	
71 - Alcantarillado caminos comunales - Lovisa-Intiyaco	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/05/22	30/09/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	
72 - Defensa de Los Tabanos y Cañada Ombu	31 - % de avance fisico	82-133-0	04/05/22	31/08/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00	
73 - Obras transparencia Hidráulica - RP13 desde RP31 a RN98	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/06/22	31/12/23	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00	
74 - RP77 desde RP32 a RN 98 Transp. Hidráulica Etapa III	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/22	30/12/22	0,00	64,00	36,00	100,00	100,00	100,00	
75 - Recuperación capacidad conduccion canal Linea Parana t2 L 27	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/12/22	31/10/23	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
76 - Limpieza de canales Pavón Arriba	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/03/23	31/12/23	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
90 - RP77 desde RP95 hasta intersección Cañada Las Vivas	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/05/22	31/10/23	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	
91 - RP32 desde RP95 hasta RP13	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/05/22	31/07/23	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00	
92 - Transp RP 40 Fortín Olmos y la salida RP 98	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/03/22	31/03/23	0,00	79,00	(79,00)	0,00	0,00	0,00	
93 - Desagües pluviales Vera	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/04/22	30/06/23	0,00	25,00	(25,00)	0,00	0,00	0,00	
94 - Prot barrancas Laguna El Cristal Calchaqui Vera	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/05/22	31/07/23	0,00	24,00	(24,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.10.2 - Mitigación del Riesgo Hídrico Urbano Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Entubado canal Sur Rafaela-B° LaCañada	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/11/21	31/12/23	0,00	48,00	(46,00)	2,00	0,00	0,00	
52 - Entubado calle Tucuman (Av. Brasil-Av SFe)	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/10/21	31/12/22	0,00	75,00	18,00	93,00	83,00	83,00	
53 - Entubado canal Sur - Tramo Ben Hur	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/11/21	31/12/23	0,00	63,00	14,00	77,00	70,00	70,00	
54 - Marini - Sistema de defensa contra inundaciones	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/08/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	
55 - Construcción canal de Peretti	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/12/22	31/12/23	0,00	100,00	(49,00)	51,00	0,00	0,00	
56 - Sist de defensa Vila, canal Bajo Natural Bessone-Quagliotti	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
58 - Ejec Est. Bombeo Canal Perimetral Oeste Defensa	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/12/22	30/12/23	0,00	75,00	(75,00)	0,00	0,00	0,00	
59 - Adecuacion Estacion Bombeo rP1	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/10/21	31/03/22	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
61 - Estabilizacion bombas de Est. Bombeo Laguna Melincue	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/02/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
62 - Alteo defensa c/ inundaciones y E.Bombeo-Lag. Sancti Spiritu	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/22	31/05/23	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00	

C.F.N. AGUSTINA POBLETE  
COORDINACIÓN CONTABLE  
D.G.A. - MISPYH



## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.10.2 - Mitigación del Riesgo Hidrico Urbano

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
63 - Desagues pluviales - Localidad del Carmen	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/06/22	31/07/22	0,00	87,00	13,00	100,00	0,00	0,00
65 - Canal sobre Estero del 13 o Mocovi - Ejecucion	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/05/22	31/10/23	0,00	17,00	(17,00)	0,00	0,00	0,00
67 - Reacondicionam canal Salto Grande y defensa c/ inundaciones	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/05/22	31/12/23	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
68 - Reacondicionamiento Canal Aliviador Laguna Paiva	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/05/22	31/07/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
70 - Reacondicionamiento Canal Tossini	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/05/22	31/07/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
71 - Defensa Constituyentes-Arroyo Aguilar	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/04/22	31/07/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
72 - Canal San Martin	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/10/21	30/04/22	0,00	61,00	17,00	78,00	0,00	0,00
73 - Reacondicionamiento Canal Las Mandarinas	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
74 - Camino Viejo Esperanza	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/05/22	31/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
75 - Defensa Garelo - San jose del Rincon	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/08/21	31/03/22	100,00	3,00	0,00	3,00	0,00	100,00
76 - Azud regulador L. Paiva y relev. Batimetrico	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/12/22	30/12/23	0,00	45,00	13,00	58,00	77,00	77,00
77 - Traza defensa La Pelada, readecuacion sistema de drenaje	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/12/22	31/12/23	0,00	100,00	(96,00)	4,00	0,00	0,00
78 - Defensa Las Tunas y canal por el Bajo Natural	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/22	31/12/23	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00
79 - Defensa contra erosion retrogradante A° Saladillo + Puente	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/22	31/12/23	0,00	38,00	(12,00)	26,00	8,00	8,00
80 - Reacondicionamiento Canal Carnevale	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
81 - Conducto Bv Pellegrini	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/12/22	31/12/23	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00
82 - Estabilizacion del Salto del A° Saladillo Transitorio	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/12/22	30/12/23	0,00	34,00	(34,00)	0,00	0,00	0,00
83 - Reacond Canal de desague Distrito Suardi RP23-cuneta este	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
84 - Defensa Moises Ville	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/04/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
85 - Sist. de defensa contra inundaciones y costanera San Javier	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/04/22	31/12/23	0,00	51,00	(51,00)	0,00	0,00	0,00
86 - Reacondicionamiento del Canal Santa Irene	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/05/22	31/12/23	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00
87 - Reacondicionamiento Canal Principal Irigoyen	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/11/22	31/10/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
88 - Canal Segundo Coronda, defensa y proteccion de margen	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/03/22	31/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
89 - Defensa Centeno - Canal Terciario Santa Irene	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/04/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
90 - Readecuación Canal Brazo de la Cañada	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/03/22	31/12/23	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00
91 - Defensa María Susana	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/12/22	31/12/23	0,00	100,00	(93,00)	7,00	0,00	0,00
92 - Defensa Piamonte, descarga de desagues pluviales y sanitario	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/04/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
95 - Defensa Garelo - San jose del Rincon - 2da Etapa	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/12/22	31/12/23	0,00	63,00	(33,00)	30,00	0,00	0,00
96 - Sistema de desague pluvial Roverano Chaperouge - 2° Etapa	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/04/22	31/07/22	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00
98 - Desagues pluviales zona Noroeste-Hughes	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/03/23	31/12/23	0,00	100,00	(86,00)	14,00	0,00	0,00
99 - Elementos de seguridad Estación de bombeo "0" - Sta Fe	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/09/21	31/03/22	85,00	8,00	0,00	8,00	15,00	100,00
100 - Provisión y colocación de rejillas y tapas de fundición - Col.	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/10/21	31/03/22	0,00	9,00	60,00	69,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.10.2 - Mitigación del Riesgo Hidrico Urbano

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
101 - Emisario calle Uruguay-Bustinza	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
102 - Bustinza canales interceptores 2 y 3	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/04/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
103 - Entubamiento Centenario entre Alem y Misiones-Cañada Gomez	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/04/22	31/07/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
104 - Cañada de Gomez defensa inundaciones Z Norte	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/04/22	31/07/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
105 - Mejoramiento terraplén Luis Palacios	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/05/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
107 - Desague calle Casteli y 1 Mayo Esperanza	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/22	31/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
108 - Paso a Interceptor Maurer Esperanza	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/22	31/12/23	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00
109 - Adec y terminacion defensa Oeste Esperanza	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/22	31/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
110 - Arroyo Leyes Const sistema de defensa	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/05/22	31/10/23	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00
111 - Entubamiento canales calle Hoemfeld etc Esperanza	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/22	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
112 - Construcción puente sobre Canal Bombeo Est Bbeo 2-Melincué	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/10/21	30/06/22	0,00	66,00	20,00	86,00	84,00	84,00
122 - Estabilización de barrancas, mant. de defensa-S.R.Calchines	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/10/21	31/03/22	0,00	11,00	(11,00)	0,00	69,00	69,00
123 - Construcción de defensas en Saguier y V. San José	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
124 - Defensa Santa Clara de Saguier	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/12/21	31/07/22	0,00	40,00	(38,00)	2,00	0,00	0,00
125 - Defensa contra inundaciones y costanera S.Rosa Calchines	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/12/21	31/12/23	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00
126 - Defensa Villa Guillermina	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/12/21	31/12/23	0,00	93,00	(84,00)	9,00	0,00	0,00
127 - Entubado calle Gálvez - Franck	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/22	31/07/23	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00
140 - Alc Cañada Los Leonesaguas abajo la Nilda	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/04/22	31/10/24	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00
141 - Proy Defensa Urbana Ataliva	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/12/24	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00
142 - Defensa de Eusebia	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/03/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
143 - Defensa Cnel Fraga y sist bajo natural Garigliotti	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/10/23	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00
144 - Canal INTA-Paloma	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	30/04/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
145 - Alc Canal Soutomayor Sur	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/05/22	30/06/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
146 - Alc sobre FFCC-NCA variante3 Saguier-Aurelia	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/07/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
147 - Defensa Pvón	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/05/23	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00
148 - Const Defensa Sur y RP90 Melincué	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/12/22	31/12/23	0,00	20,00	(13,00)	7,00	0,00	0,00
149 - Const Alc y alteo camino V Cañas y Sta Isable	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/05/22	31/10/23	0,00	17,00	(17,00)	0,00	0,00	0,00
150 - Puente Tacuarendi	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/05/22	31/07/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
151 - Defensa Puerto Reconquista	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/04/22	31/10/23	0,00	25,00	(25,00)	0,00	0,00	0,00
152 - Const Puentes Cañada Carrizales	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/05/22	31/12/24	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00
153 - Readecuación Defensa Alto Verde	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(97,00)	3,00	0,00	0,00
154 - Extención defensa Santo Tomé	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/05/22	31/10/23	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022
Tipo de presupuesto: Aprobado
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.10.2 - Mitigación del Riesgo Hidrico Urbano		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
155 - Perez desagüe pluvial 75 viviendas	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
156 - Perez limpieza de canales	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
157 - Presa de Retención-Dpto Rosario	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/22	31/12/23	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
158 - Desagüe pluvial Av Silestre Begnis G Baigorria	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/02/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
159 - San Cristóbal canales de desagües	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/04/22	31/12/23	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
160 - Defensa de Las Palmeras	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/03/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
161 - Alc camino Interdistrital Alcorta Maximo Paz	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/04/22	31/12/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
162 - Obra de descarga estación de bombeo Curti	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/03/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
163 - Anillo Protección Cayastacito	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/03/22	31/12/23	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00
164 - Red alerta Rio Salado-A° Ludueña y Saladillo	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/03/22	31/12/24	0,00	29,00	(29,00)	0,00	0,00	0,00
166 - Rep costanera oeste-calle Zenteno Santa Fe	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/12/22	30/04/23	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
201 - Ampl, op y mant red telemétrica sist de predicc hidrológica	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/09/22	31/12/25	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00

Proyecto: 17.10.3 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Canal de drenaje RN95	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/04/22	31/07/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
52 - Reacondicionamiento del Canal Bajo Crosetti	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/06/22	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
53 - Reacondicionamiento Canal Las Parejas Norte	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/05/22	31/10/23	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
54 - Alteo camino interprovincial SFe-Cordoba de RN19 a RP70	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
55 - Ejecucion Canal Avalué - Derivacion Canal La Maravita	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/04/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
57 - Canal Secundario 1(Obras de Arte)	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/10/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
58 - Canal Terciario Rossi-Peretti - Rectif, limpieza y reac alca	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/08/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
59 - Canal sur de Maria Juana	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/10/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
60 - Alcantarillado Canal Ppal Las Calaveras y Las Palomas	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/10/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
61 - Canal Bajo de Roca	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/12/22	31/12/23	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
62 - Construccion alcantarillas en Canales Ppales Saguier y Cello	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/03/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
63 - Ejecucion de 3 alcant s/bajos naturales Transversal a RP62	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/10/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
65 - Alcantarillado Canal Ppal Las Penquitas	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/08/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
66 - Alcantarillado Canal Oeste Rafaela	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	30/09/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
69 - Alcantarilla RN8 - Agataura - Los Hinojos - Venado Tuerto	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/12/22	30/11/23	0,00	7,00	33,00	40,00	0,00	0,00
70 - Alcantarilla RN33 - Bajo del Canal Baracco	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
71 - Read. red de drenaje Urbano Pueblo Viejo y Alcant M. Teresa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/23	0,00	100,00	(93,00)	7,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.										
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)										
Proyecto: 17.10.3 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
72 - Canal Las Estacas y Canal Tres Lagunas	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/04/22	31/10/23	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
73 - Canal Largaia	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/04/22	31/10/23	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
74 - Canal Lassaga - Ejecucion	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/04/22	30/09/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
75 - Reacondicionamiento Canal Este de Correa	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/05/22	31/12/23	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
76 - Limpieza A° Los Padres	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/04/22	30/04/23	0,00	60,00	(60,00)	0,00	0,00	0,00
77 - Reacondicionamiento Canal Ppal A° Aguiar y O. Arte	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/05/22	31/07/23	0,00	38,00	(38,00)	0,00	0,00	0,00
78 - Canal Principal Ituzaingo y Obras de Arte	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
79 - Restitucion del Cauce Natural Tramo Inferior A° del Sauce	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/06/22	30/11/22	0,00	51,00	49,00	100,00	0,00	0,00
80 - Alcantarilla en Canal Franck - San Jose	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/05/22	31/12/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
81 - Reemplazo de alcantarilla - Las Colonias	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/12/21	31/03/22	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
82 - Reacondicionamiento de A° Frias	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
83 - Reacondicionamiento Canal Escribanos y Canal Bogado	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/12/22	31/12/23	0,00	100,00	(91,00)	9,00	0,00	0,00
84 - Reacondicionamiento de Canal Pueblo Muños	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/02/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
85 - Reacondicionamiento de Canal Savoca-A° Seco	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/22	31/12/23	0,00	38,00	(38,00)	0,00	0,00	0,00
86 - Adicional RP34-Ibarlucea O. Complementaria	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/10/21	31/03/22	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
87 - Principal 4 y Secundario 4-S. Cristóbal	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/03/22	31/12/23	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00
88 - Reacondicionamiento Canal Interprovincial La Alpina	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/03/22	31/12/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
89 - Reacondicionamiento y prolongacion Canal Traza 4-La Juanita	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/03/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
90 - Obra de Regulacion (Estero Balbiani) - Canal Traza 3	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/04/22	31/12/23	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00
91 - Obra de Arte (Campo Rabbi) - Canal Traza 3 y Traza 4	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/04/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
93 - Regulacion cuenca media y alta del A° San Lorenzo	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/06/22	31/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
94 - Alcantarillado en FFCC Belgrano Carga (Sastre-Esmeralda)	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/05/22	31/12/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
95 - Construccion Obras de Arte sobre Canal 446 - Tramo I	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/04/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
96 - Ejecucion completa Canal km 446 Tramo II	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/05/22	31/12/23	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00
97 - Obras de Arte y reacondicionamiento Canal Biolatto	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/04/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
99 - Arroyo del Monje Etapa 1 - Limpieza	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/04/22	31/12/23	0,00	29,00	(29,00)	0,00	0,00	0,00
101 - Reconstruccion alcantarilla RP14-s Bigand	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/09/21	31/07/22	20,00	50,00	31,00	81,00	80,00	100,00
102 - Construcción de acequias sobre Calle Pellegrini	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/12/22	31/10/23	11,00	0,00	100,00	100,00	89,00	100,00
103 - Reacondic canal Vila Cululu cañada Sunchales-bajo Ricci	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/06/21	31/12/22	32,00	0,00	70,00	70,00	68,00	100,00
104 - Alcantarilla sobre A° Viejo Pavón	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/10/21	31/07/22	0,00	46,00	(46,00)	0,00	0,00	0,00
105 - Const alcantarillas para obras de desagües Cuenca Alta Canal	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/10/21	31/07/22	0,00	72,00	(72,00)	0,00	0,00	0,00
106 - Construcción alcantarillas en Cuenca A° Pavón - Bigand	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/10/21	31/03/22	0,00	16,00	(16,00)	0,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.										
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)										
Proyecto: 17.10.3 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
107 - Alcantarillado Ruta A009 - Reconquista	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
120 - Construcción Canal Bajo de Cello	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/12/23	0,00	31,00	(31,00)	0,00	0,00	0,00
121 - Construcción canal Bajo Norte de Clicellas	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	30/03/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
122 - Canal Norte de Sunchales	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/10/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
123 - Canal Gianinetti desde V Cululu hasta limite interprov	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/07/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
124 - Sistematizacion Bajo Hugentobler-Eusebia N	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/08/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
125 - Canal Secundario Bauer y Sigel	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	30/09/23	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00
126 - Sistematización Bajo Natural Storti-Berteia	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/05/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
127 - Canal Panza-Bauer y Sigel	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/10/23	0,00	11,00	(11,00)	0,00	0,00	0,00
128 - Canal Sastre Romero Corralito	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	30/04/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
129 - Canal Noroeste Rafaela	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/12/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
130 - Entubado Plaza 25 de Mayo Rafaela	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
131 - Canal Ppal Ituzaingó	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/08/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
132 - Desagüe Pluvial Barrio Palmar Villa Constitución	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/05/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
133 - Limpieza de canales de desagües loc Helvecia	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/05/22	31/08/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
134 - Limpieza de canals semi urbanos-Cayastá	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
135 - Desagües Urbanos Entubamiento canal Cayetano Silva V Tuerto	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/05/22	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
136 - Reaod. Hidrico de la cuenca laguna Paysandú	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/22	31/10/23	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00
137 - Construcción Alc Perkins	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/03/22	31/03/23	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00
138 - Const canales perimetrales Rufino	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/05/22	31/05/23	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00
139 - Reorden drenaje urnao Murphy	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/05/22	31/12/23	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
140 - Reacond Canal Sur Maria Teresa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/22	31/08/23	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
141 - Readecuación Puente Las Marias-Villa Cañas	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/05/22	31/08/23	0,00	16,00	(16,00)	0,00	0,00	0,00
142 - Reacond cunetas RP 10 CARRIZALES	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/05/22	31/07/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
143 - Canal Colonia Medici	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/04/22	31/10/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
144 - RP31-S Puente y canalización	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/05/22	31/07/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
145 - Correa Puente Blanco	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
146 - Reord Cuenca canal Interlagunas	31 - % de avance fisico	82-63-0	31/05/22	31/12/23	0,00	47,00	(47,00)	0,00	0,00	0,00
147 - Arroyo Colastiné -tramo superior	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/04/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
148 - Canal Carlos Gardel-Roldán	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/05/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
149 - Canal Desagüe acceso a Fighiera	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/05/22	31/12/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
150 - Construcción Obas de Arte Canal ppal 3	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/04/22	31/12/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.										
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)										
Proyecto: 17.10.3 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
151 - Canal Traza 3-Bajo Merlo	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/05/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
152 - Canal Ppal 2 Reac	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/04/22	31/12/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
153 - Const variante Traza 4-Bajo Merlo	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
154 - Reacond Canal Secundario Centeno	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/03/22	31/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
155 - Ordenamiento Hidrico Cañada Nare	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/04/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
156 - Canal Begero, El Chirú y La Caledoni	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/03/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
157 - Canal Puzolo	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/05/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
158 - Alc transversales canal S Carlos RP 39-Arrufo Villa Trinidad	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/12/22	30/06/23	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.10.4 - Sistema La Picasa - Las Encadenadas      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Construccion Puente Girard y Defensa B° Progreso	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/12/22	31/12/23	0,00	100,00	(87,00)	13,00	0,00	0,00
52 - Mantenimiento Canal Alternativo Norte - La Picasa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/22	31/12/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
53 - Estacion de Bombeo Norte La Picasa-Desmantelamiento y Const	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/12/22	31/12/23	0,00	9,00	(2,00)	7,00	0,00	0,00
55 - Limpieza canal de descarga por gravedad-La Picasa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/03/22	31/12/23	0,00	12,00	(12,00)	0,00	0,00	0,00
56 - Plan Hidrico de las Encadenadas	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/11/21	31/03/22	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00
57 - Protección canal entrada a la Estación Bombeo 2	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/22	31/12/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.15.1 - Infraestructura Edilicia      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - Remodelación y puesta en valor edificio Taller	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/09/21	31/03/22	14,00	55,00	18,00	73,00	70,00	84,00
Proyecto: 17.16.1 - Evaluación Estudios y Proyectos      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Estudios y proyectos por Administración	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
52 - Relevamiento aereo - LIDAR	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/12/21	31/12/23	0,00	54,00	(16,00)	38,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.16.2 - Planificación Hídrica      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Convenio y Contrataciones Univesidades	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Proyecto: 20.1.1 - Asistencia a Servicios de Agua Potable nuevos o existentes      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 7 - SERVICIOS PUBLICOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Cayastá sistema provisión de Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/04/22	31/12/23	0,00	17,00	(17,00)	0,00	0,00	0,00
80 - Read tomas agua cruda-Monje-SJ Rincon-Sta Fe y Rosario	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 20.1.1 - Asistencia a Servicios de Agua Potable nuevos o existentes		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 7 - SERVICIOS PUBLICOS					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
102 - Tostado Planta de tratamiento Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/12/21	31/08/22	0,00	87,00	(44,00)	43,00	100,00	100,00
104 - Susana Sistema provisión Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/08/23	0,00	15,00	(15,00)	0,00	0,00	0,00
105 - S Rosa Calchines toma y planta de tratamiento - Los Zapallos	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/12/21	30/11/22	0,00	99,00	(56,00)	43,00	68,00	68,00
107 - Tartagal sistema de de Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/03/22	31/10/23	0,00	58,00	(57,00)	1,00	0,00	0,00
109 - Sistema de Provisión de Agua Potable-Pto Gaboto	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/11/21	31/08/22	0,00	87,00	13,00	100,00	85,00	85,00
111 - Empalme San Carlos sistema prov Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/04/22	31/03/23	0,00	59,00	(59,00)	0,00	0,00	0,00
118 - Clason Sistema de provisión Agua potable	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/04/22	31/08/23	0,00	35,00	(35,00)	0,00	0,00	0,00
121 - Aldao Sistema provisión agua potable	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/08/23	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00
131 - Berna Sistema provisión Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/04/22	31/10/23	0,00	28,00	(28,00)	0,00	0,00	0,00
132 - Caracaraña Sistema de provisión Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/03/22	30/09/22	0,00	100,00	(97,00)	3,00	0,00	0,00
133 - Nuevo Torino Sistema de provisión Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/04/22	31/10/23	0,00	29,00	(29,00)	0,00	0,00	0,00
134 - Ceres Sistema de provisión Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/05/22	31/12/23	0,00	16,00	(16,00)	0,00	0,00	0,00
135 - Coronda sistema de provisión Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/04/22	31/12/23	0,00	24,00	(24,00)	0,00	0,00	0,00
136 - Frontera sistema de provisión Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/10/23	0,00	17,00	(17,00)	0,00	0,00	0,00
137 - Pavon Arriba sistema prov Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/03/22	31/10/22	0,00	100,00	(33,00)	67,00	0,00	0,00
138 - San José del Rincón sistema de provisión de Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/22	31/10/23	0,00	100,00	(95,00)	5,00	0,00	0,00
158 - Santa Margarita - El Nochero Sist prov Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/03/22	31/12/23	0,00	17,00	(16,00)	1,00	0,00	0,00
169 - Santa Rosa de Calchines	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/06/22	31/12/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
207 - Planta potabilizadora Venado Tuerto	31 - % de avance fisico	82-42-0	02/06/21	31/01/22	0,00	17,00	10,00	27,00	0,00	0,00

Proyecto: 20.2.2 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos ó existentes		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 7 - SERVICIOS PUBLICOS					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
112 - Desagues Cloacales San Cristobal-ampliación	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/05/22	31/12/23	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00
114 - Sistema de Desagües Cloacales Marcelino Escalda-Dto San Just	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/02/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
125 - Vera construcción red cloacal 1ra etapa	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/04/22	31/10/23	0,00	34,00	(34,00)	0,00	0,00	0,00
130 - Maria Susana sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/04/22	31/07/23	0,00	34,00	(34,00)	0,00	0,00	0,00
131 - Ataliva sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/12/21	01/10/22	0,00	77,00	(1,00)	76,00	49,00	49,00
136 - San Gregorio Sistema de sagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-42-0	26/05/21	25/03/22	24,00	67,00	13,00	80,00	62,00	86,00
137 - Nuevo Torino sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-70-0	15/12/21	31/12/22	0,00	99,00	(38,00)	61,00	70,00	70,00
139 - Diego de Alvear sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/02/22	31/12/23	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
139 - Diego de Alvear sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/02/22	31/12/23	0,00	25,00	(25,00)	0,00	0,00	0,00
143 - Arrufó sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/02/21	31/10/22	27,00	55,00	18,00	73,00	64,00	91,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 20.2.2 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 7 - SERVICIOS PUBLICOS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
144 - Alcorta sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/04/22	31/10/23	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00
145 - Helvecia sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/04/22	31/08/23	0,00	29,00	(28,00)	1,00	0,00	0,00
147 - Piñero sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/22	31/12/23	0,00	11,00	(11,00)	0,00	0,00	0,00
148 - Elortondo 2da etapa desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/22	31/10/23	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00
158 - Ampl Sist. desagües cloacales-Piamonte- Dpto San Martín	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/03/22	31/07/23	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
161 - Sistema de desagües cloacales-Teodelina	31 - % de avance fisico	82-42-0	05/07/18	31/03/22	72,00	9,00	17,00	26,00	28,00	100,00
182 - Ampliacion sistema de desagües cloacales-Las Parejas	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/10/21	30/06/22	25,00	52,00	11,00	63,00	66,00	91,00
182 - Ampliacion sistema de desagües cloacales-Las Parejas	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/12/21	31/12/22	0,00	93,00	(93,00)	0,00	0,00	0,00
183 - Sistema desagües cloacales Ramona	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/11/21	31/08/22	0,00	80,00	(49,00)	31,00	23,00	23,00
184 - Sistema desagües cloacales Tacural	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/12/21	31/10/22	5,00	74,00	(12,00)	62,00	56,00	61,00
185 - Sistema desagües cloacales Vila	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/08/21	31/12/23	0,00	93,00	(22,00)	71,00	69,00	69,00
186 - Construcción Red Cloacal en Arteaga	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/04/22	31/10/23	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00
190 - Desagües cloacales - Josefina	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/23	31/12/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 - Ricardone sist desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/04/22	31/12/23	0,00	8,00	(7,00)	1,00	0,00	0,00
232 - Venado Tuerto Sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/22	31/10/23	0,00	32,00	(32,00)	0,00	0,00	0,00
233 - San Javier Sistema desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/06/22	31/10/23	0,00	17,00	(16,00)	1,00	0,00	0,00
234 - Ceres Sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/05/22	30/11/23	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00
235 - Aldao Sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/03/22	31/10/23	0,00	20,00	(19,00)	1,00	0,00	0,00
236 - Coronda Sistema de Desagües Cloacales	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/03/22	31/12/23	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00
237 - El Trebol sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/10/22	30/09/23	0,00	100,00	(96,00)	4,00	0,00	0,00
238 - Florencia sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/04/22	31/12/23	0,00	16,00	(10,00)	6,00	0,00	0,00
239 - Hughes sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/02/22	31/12/22	0,00	100,00	(97,00)	3,00	0,00	0,00
240 - Pavón desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/04/22	21/10/23	0,00	33,00	(32,00)	1,00	0,00	0,00
241 - Tostado sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/05/22	31/12/24	0,00	4,00	16,00	20,00	0,00	0,00
242 - Alejandra sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/03/22	31/12/23	0,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	0,00
243 - San Justo sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/04/22	31/12/23	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00
244 - Classon sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-56-0	04/04/22	31/10/23	0,00	16,00	(16,00)	0,00	0,00	0,00
245 - San Carlos Centro sist desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/04/22	31/10/23	0,00	21,00	(21,00)	0,00	0,00	0,00
246 - Armstrong sist desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/05/22	31/10/23	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00
247 - Teodelina -2da etapa sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/05/22	30/11/23	0,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	0,00
248 - San Jorge Sistema de sagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/04/22	31/10/23	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00
249 - Salto Grande sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/04/22	31/08/23	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00



## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.										
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)										
Proyecto: 20.2.2 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 7 - SERVICIOS PUBLICOS				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
250 - Egusquiza sistema de desagües cloacales	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/22	31/08/23	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00
251 - San Vicente sistema de desagües cloacales	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/22	31/12/23	0,00	12,00	(12,00)	0,00	0,00	0,00
252 - Salto Grande 2da et Sistema de desagües cloacales	31 - % de avance físico	82-56-0	01/04/22	31/10/23	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00
261 - Renovación y rehab. de redes-Colector Corrientes-Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/22	31/01/23	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
Proyecto: 21.0.2 - Obras de canales, alc y de características similares			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
161 - Estación de Bombeo Pérez	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/21	30/06/22	2,00	29,00	38,00	67,00	97,00	99,00
162 - Desagues pluviales calle Moreno - Coronda	31 - % de avance físico	82-105-0	01/10/20	28/02/22	29,00	63,00	(50,00)	13,00	71,00	100,00
163 - Ejecución de desagues urbanos - Venado Tuerto	31 - % de avance físico	82-42-0	01/09/20	28/02/22	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
164 - Desagues pluviales calle San Luis y Espora-VGGalvez	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/20	28/02/22	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
165 - Alcantarilla RP N°80 - San Eugenio	31 - % de avance físico	82-119-0	17/02/20	31/01/22	45,00	1,00	37,00	38,00	54,00	99,00
166 - Mitigac de anegam en casco urbano-Readec. Canal Garello	31 - % de avance físico	82-14-0	01/10/21	30/06/22	0,00	71,00	(38,00)	33,00	20,00	20,00
205 - Revestimiento canal Salvat Funes	31 - % de avance físico	82-84-0	21/04/17	15/01/22	98,00	1,00	0,00	1,00	2,00	100,00
208 - Santa Fe Desagüe Gorriti	31 - % de avance físico	82-63-0	08/05/17	15/01/22	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
251 - Canal Godeken La Chispa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/17	30/06/22	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
254 - Construcción Canal Ppal San Ricardo	31 - % de avance físico	82-56-0	01/12/16	30/08/26	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
257 - Canal Norte-Sunchales	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/22	31/01/23	0,00	75,00	(5,00)	70,00	3,00	3,00
270 - Alcantarillas R26S Lucio V. López	31 - % de avance físico	82-56-0	01/11/21	30/01/22	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
278 - Read. hidrául y estruct de alcant.-S José de la Esquina y Ca	31 - % de avance físico	82-14-0	01/02/18	31/01/22	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
300 - Reacondic Canal nuevo Traza 3-Monigotes Capivara Suardi	31 - % de avance físico	82-91-0	03/05/18	30/06/22	37,00	51,00	12,00	63,00	48,00	85,00
302 - O. Arte - Construcción 2 alc Canal Ppal Sastre	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/19	31/01/22	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
305 - Canal Aliviador Arequito	31 - % de avance físico	82-14-0	01/08/18	31/01/22	98,00	1,00	0,00	1,00	1,00	99,00
312 - Reacondicionamiento canal interno - Pueblo Esther	31 - % de avance físico	82-84-0	24/09/18	28/02/22	88,00	4,00	0,00	4,00	12,00	100,00
Proyecto: 22.0.99 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-UEPE			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 11 - UEPE				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - ASISTENCIA AL PLAN DE OBRAS PUBLICAS-UEPE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 24.2.1 - Obras de Gasoductos			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 7 - SERVICIOS PUBLICOS				
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - Santa Fe red chaplin	31 - % de avance físico	82-63-0	15/10/22	15/01/23	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 25.1.1 - Progr. Prov. Tierras Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 18 - SECRETARIA ESTADO DEL HABITAT											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
6 - Progr. Prov. Tierras Hab. Social- Santo Tomé	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/19	31/12/22	9,87	45,00	47,00	92,00	36,92	46,79	
Proyecto: 25.2.1 - Obras Programa Integral en Barrios Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 18 - SECRETARIA ESTADO DEL HABITAT											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - Prog.Integral en Barrios de Sta Fe-Ros y Villa Gdor Galvez	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/19	31/12/22	85,23	25,00	18,00	43,00	14,18	99,41	
2 - Prog.Integral en Barrios-Rosario B° La Granada Inf.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/19	31/12/22	93,84	25,00	0,00	25,00	0,00	93,84	
3 - Prog.Integral en Barrios-Rosario B° Las Flores Este	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/19	31/12/22	39,70	36,00	45,00	81,00	32,03	71,73	
4 - Prog.Integral en Barrios-Rosario B° Las Flores Sur	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	88,60	25,00	0,00	25,00	0,00	88,60	
5 - Prog.Integral en Barrios -Rosario Modular III	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/19	31/12/22	100,00	35,00	0,00	35,00	0,00	100,00	
7 - SANTA FE SIN RANCHOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	19,00	81,00	100,00	0,00	0,00	
8 - BAÑOS SEGUROS Y SUSTENTABLES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/24	0,00	24,00	60,00	84,00	0,00	0,00	
9 - CANASTAS DE CONSTRUCCION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	24,00	76,00	100,00	0,00	0,00	
10 - PLAN DIGNIDAD	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/24	9,19	24,00	76,00	100,00	90,81	100,00	
11 - BIOCONSTRUCCION Y GOCE DE DERECHOS Y DISIDENCIAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/24	0,00	24,00	76,00	100,00	0,00	0,00	
12 - PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50 SOLUC HAB-STA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/23	10,00	54,00	46,00	100,00	90,00	100,00	
13 - PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50 SOLUC HAB-ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/22	31/12/23	0,00	54,00	46,00	100,00	43,00	43,00	
14 - MEJORAMIENTO EN B° PIZARRO, STA ROSA Y EL ONCE-SAN JAVIER	31 - % de avance físico	82-98-0	01/07/21	31/12/22	67,60	33,00	31,00	64,00	32,40	100,00	
15 - PROV Y MONTAJE DE PANELES PREFABR 50 SOLUC HAB-RECONQUI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/22	31/12/22	0,00	54,00	46,00	100,00	92,57	92,57	
23 - PROV PAN PREFABR. P/ CONST. 50 SOL HAB 1 DORM S JAVIER ET 1	31 - % de avance físico	82-98-0	15/04/22	31/12/22	0,00	0,00	81,00	81,00	70,23	70,23	
24 - PROV PAN PREFABR. P/ CONST.50 SOL HAB 1 DORM S JAVIER ET 2	31 - % de avance físico	82-98-0	15/04/22	31/12/22	0,00	0,00	77,00	77,00	64,00	64,00	
25 - PROV PAN PREFABRI. P/ CONST 60 SOL HAB 1 DORM SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/22	31/12/23	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
Proyecto: 26.0.1 - Acueductos Centro, Norte y Sur Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
58 - Acueducto Villa Minetti-Tostado	31 - % de avance físico	82-77-0	01/04/22	31/12/24	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
61 - Acueducto Desvio Arijon-Ampliacion 1° Et -Ramal B° J.Newbery	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/21	01/02/22	17,00	29,00	42,00	71,00	82,00	99,00	
Proyecto: 27.0.1 - Obras de protección contra Inundaciones Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
103 - Colector calle Larrea Lote 3	31 - % de avance físico	82-63-0	29/03/16	30/01/22	98,00	1,00	0,00	1,00	2,00	100,00	
105 - Laguna Melincué-alteo de camino y borde del canal de bombeo	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/22	31/10/22	1,00	75,00	25,00	100,00	15,00	16,00	
106 - Obras de Defensa Oeste San José del Rincón y A Leyes	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/21	31/03/22	33,00	27,00	0,00	27,00	20,00	53,00	
108 - Regulación Hídrica Laguna Melincué	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/19	30/06/22	60,00	9,00	40,00	49,00	40,00	100,00	
203 - Adquisición de electrobombas - Sist de reservorio Est Bbeo 0	31 - % de avance físico	82-63-0	10/07/19	15/01/22	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.										
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)										
Proyecto: 27.0.1 - Obras de protección contra Inundaciones Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
252 - Ampl op y mant red telem Cca Río Salado y Saladillo Ludueña	31 - % de avance físico	82-995-0	16/11/15	31/12/22	80,00	74,00	(50,00)	24,00	20,00	100,00
306 - Readec. y Puente. A° Constitución-Defensa c/Inund.	31 - % de avance físico	82-28-0	28/12/17	15/01/22	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Proyecto: 30.0.1 - PREPAC-ADMINISTRACION GENERAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PREPAC-ADMINISTRACION GENERAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 30.0.2 - PREPAC-SEGURIDAD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PREPAC-SEGURIDAD	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 30.0.3 - PREPAC-SALUD Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PREPAC-SALUD	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 30.0.4 - PREPAC-DESARROLLO SOCIAL Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PREPAC-DESARROLLO SOCIAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 30.0.5 - PREPAC-CULTURA Y EDUCACION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
0 - PREPAC-CULTURA Y EDUCACION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 40.0.5 - OBRAS MENORES EN CULTURA Y EDUCACION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
3 - CONSTR./REFAC. SALAS JARDIN INFANTES-EPI N°1107-SAN JUSTO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/05/22	31/12/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - REMOD Y CONSTRUC ESCUELA DE VUELO - P ESTHER - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5 - PROJ/EJEC.OBRAS PARROQUIA Y CONVENTO FRANCISCANO-SAN LO	31 - % de avance físico	82-119-0	15/06/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 40.0.6 - OBRAS MENORES EN INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REFACCIONES BAÑOS PREDIO LAGUNA EL PLATA - VERA Y PÍNTADO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/05/22	31/12/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 51.0.1 - Emergencia Hídrica bajante Cuenca Rio Parana Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Ejecución obras hidricas	31 - % de avance físico	82-995-0	01/08/22	31/12/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - Ejecución obras Cuenca Río Paraná	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 82.0.2 - OBRAS EN SEGURIDAD      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - CENTRO DE JUSTICIA PENAL - VENADO TUERTO - GRAL. LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	9,00	9,00	0,50	0,50	
2 - UP 12 CONSTRUCCION 4 PABELLONES ALOJAMIENTO - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/11/22	31/12/22	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
3 - COMPLEJO PENITENCIARIO - RECREO - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - ALCAIDIA - MELINCUE - DPTO. GRAL LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	
5 - ESCUELA DE POLICIA - CLUB TIRO FEDERAL - RAFAELA	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
6 - REF. INTEGRAL COMISARIA 3° - LAS PETACAS-DPTO.SAN MARTIN	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/11/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 82.0.3 - OBRAS EN SALUD      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - GUARDIA DE INTERNACION HOSPITAL CALCHAQUI - DPTO VERA	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
2 - SAMCO - VILLA OCAMPO - DPTO GRAL OBLIGADO	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
3 - SAMCO - JOSEFINA - DPTO CASTELLANO	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
4 - CONST. SAMCO ESPERANZA - DPTO. LAS COLONIAS	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/11/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
5 - REFAC. GUARDIA SAMCO LAS ROSAS - DPTO. BELGRANO	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/11/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
Proyecto: 82.0.5 - OBRAS EN EDUCACION      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - INSTITUTO ALMIRANTE BROWN - SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	
2 - ESCUELA AGROTECNICA N° 335 - RUFINO - DPTO GRAL LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
3 - ESC EDUC TECN N°565 -HUMBERTO PRIMO - CASTELLANOS	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - ESC EDUC TECN N° 392 - ROSARIO - DPTO ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 - ESCUELA MULTINIVEL - RAFAELA - CASTELLANO	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
6 - ESC PRIMARIA NUEVA ALBERDI - ROSARIO	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
7 - JARDIN INFANTES N° 332 - VILLA GOBERNADOR GALVEZ	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
8 - ESCUELA ECHEVERRIA SANTA FE - DPTO LA CAPITAL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
9 - INSTITUTO PROFESORADO - VILLA CONSTITUCION	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - PRESERV EDIF EX COMISARIA 4 ESPAC MEMORIA SANTA FE	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	
Proyecto: 82.0.7 - OBRAS DE RECURSOS HIDRICOS      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Defensa Arroyo Leyes-San José del Rincon	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	
52 - Defensa loc Villa Minetti	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
53 - Obras Hidraulicas sobre Arroyo Carrizales	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
54 - Reconstrucción Paseo Costero Campo de la Gloria	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 82.0.7 - OBRAS DE RECURSOS HIDRICOS

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
55 - Protección del Terraplen Garello	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/23	31/12/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - Protección urbana defensa perimetral Santa Margarita	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
57 - Protección urbana defensa perimetral Villa Guillermina	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/12/22	31/12/23	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
58 - Protección inundaciones Gato Colorado	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Proyecto: 82.0.8 - OBRAS DE AGUA POTABLE

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Ceres Ampliación Sistema Agua Potable	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
52 - Acueducto San Javier - Tramo Tostado - Villa Minetti	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/11/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Proyecto: 86.0.3 - OBRAS EN SALUD

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
54 - HOSP RAFAELA- ARQUITEC. E INSTALACIONES- E 2- DPTO. CASTELL	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/22	31/12/22	100,00	100,00	(84,00)	16,00	0,00	100,00
57 - HOSPITAL ANSELMO GAMEN- UTI COVID19	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/01/21	31/12/22	72,06	0,00	54,00	54,00	14,91	86,97
58 - HOSP DR.G. RAWSON-MODULO TERAPIA INTEN-COVID 19-SAN JAVIE	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/01/21	31/12/22	69,91	70,00	(12,00)	58,00	30,07	99,98
59 - HOSPITAL DE FIRMAT - AMPLIAC Y REMODELAC - DPTO GRAL LOPEZ	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/10/21	31/12/22	65,73	23,00	16,00	39,00	24,42	90,15
60 - AMPL., REFORMA Y MODULO COVID-19-HOSP. HELVECIA-DPTO. GAR	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/11/21	31/12/22	15,69	58,00	34,00	92,00	42,78	58,47
61 - CONST.GUARDIA-REF.UTI/UCI Y MODULO COVID-HOSP.REGIONAL VE	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/11/21	31/12/22	35,50	63,00	20,00	83,00	63,76	99,26

Firma Responsable

Sup. LEANDRO J. SENCAR  
 DIRECTOR TFC. CONTABLE A/C  
 D.G.A. - MISPyH

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDADES FÍSICAS**

Al 31/12/2022

Institución: 66 – MINISTERIO de INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT		S.A.F.: 1 – MISPYH (DGA)						
Obra Actividad	Unidad de medida	Clasif. Geográfica			Ej. Ac. Ej. Anterior Real	% Av. Acum. A 2022	Devengado al 31/12	
<b>Proyecto: 16.0.3:</b>		<b>Tipo: Proyecto Especifico</b>			<b>Unidad Ejecutora: DIPAI</b>			
340	IMPERMEABILIZACION Y REFACCIONES CENTRO DE SALUD BARRIO SAN LORENZO – SANTA FE – DPTO. LA CAPITAL	% de avance fisico	82	63	306	90,22	100	9,78
<b>Proyecto: 16.0.5:</b>		<b>Tipo: Proyecto Especifico</b>			<b>Unidad Ejecutora: DIPAI</b>			
206	REFACCIONES EN PARQUE ARQUEOLOGICO RUINAS DE SANTA DE LA VIEJA - CAYASTA – DPTO. C	% de avance fisico	82	35	63	98,85	100	1,15
235	RESTAURACIÓN SALAS DE RESERVA Y DESAGUES PLUVIALES MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS AR	% de avance fisico	82	63	306	99,14	99,14	0
<b>Proyecto: 86.2.0:</b>		<b>Tipo: Proyecto Especifico</b>			<b>Unidad Ejecutora: DIPAI</b>			
53	CONSTRUCCION PRIVADO DE CELADORES TIPO- COMPLEJO PENITENCIARIO PIÑERO- UNIDAD N 1	% de avance fisico	82	84	241	99,44	99,44	0

*ROSELIANA POGLIANI*  
COORDINACIÓN CONTABLE  
D.G.A. - MISPYH

*Leandro J. Sencar*  
Tér. Sup. LEANDRO J. SENCAR  
SUBDIRECTOR TFC. CONTABLE A/C  
D.G.A. - MISPYH

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022
Tipo de presupuesto: Aprobado
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.2.2 - Convenio con Municipios y Comunas (Planificadas)		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
261 - Laguna Paiva - Optimización servicio agua potable	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/16	30/06/22	55,00	0,00	41,00	41,00	0,00	55,00
264 - Ampliación red de colectoras de desagües cloacales - Soldini	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/16	31/05/22	100,00	0,00	8,00	8,00	0,00	100,00
264 - Ampliación red de colectoras de desagües cloacales - Soldini	31 - % de avance físico	82-98-0	01/11/16	30/08/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279 - Defensa Integral S Rosa de Calchines-Est de Bombeo	31 - % de avance físico	82-35-0	01/06/19	31/05/23	100,00	20,00	0,00	20,00	0,00	100,00
289 - Reparación Planta Potabilizadora - FL Beltrán	31 - % de avance físico	82-119-0	11/06/21	30/05/22	100,00	0,00	57,00	57,00	0,00	100,00
294 - Ampliación red de servicios cloacales sector noroeste - Cent	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/22	31/12/22	11,00	0,00	11,00	11,00	10,00	21,00
295 - Red de agua potable - Comuna de Luis Palacios	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00
297 - Ejecución de red cloacal en B° Martínez y FONAVI - M. Teresa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(26,00)	74,00	0,00	0,00
298 - Ampliación red cloacal zona Sur - Murphy	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/22	31/07/23	0,00	100,00	(37,00)	63,00	0,00	0,00
299 - Optimización sistema de desagües cloacales Bouquet	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(29,00)	71,00	0,00	0,00
301 - Gasoducto Acebal- Pavon Arriba	31 - % de avance físico	82-28-0	01/12/21	31/05/22	45,00	55,00	0,00	55,00	25,00	70,00
302 - Gasoducto Pilar	31 - % de avance físico	82-70-0	01/04/22	31/12/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Proyecto: 17.3.1 - Proy Comité de Cuencas		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
120 - Construcc de alcantarillas en canal La Maravita-Humberto 1°	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/18	31/10/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Firma Responsable

C. P. N. MATÍAS O. BREUZA  
Sub-Director Técnico Contable a/c  
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
SENYAL, P.O. BOX 10000, SANTIAGO

1

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.7.1 - Obras a realizar en Puertos provinciales		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
52 - Ejecución de colectoras cloacales - Ente Pto Villa Constituc	31 - % de avance físico	82-28-0	01/07/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	45,00	45,00	

Proyecto: 17.8.1 - Obras de pavimentación y viales en la provincia		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
53 - Pavimentación Avda Newbery-Dpto Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/19	31/01/22	78,00	7,00	15,00	22,00	20,00	98,00	
61 - Circunvalación Villa Constitución	31 - % de avance físico	82-28-0	01/11/20	30/06/22	59,00	17,00	50,00	87,00	40,00	99,00	
162 - Nuevo pavimento para Av. Calasanz - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/19	30/04/22	79,00	7,00	14,00	21,00	18,00	97,00	
173 - Remodelación integral Av. del Libertador - VGGalvez	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/21	28/02/22	23,00	17,00	71,00	88,00	75,00	98,00	
201 - Av colectoras FFCC Mitre SLoren-FLBel-C.Bermudez Tramo I	31 - % de avance físico	82-119-0	01/11/18	31/05/22	98,00	0,00	2,00	2,00	1,00	99,00	
202 - Av colectoras FFCC Mitre SLoren-FLBel-C.Bermudez Tramo II	31 - % de avance físico	82-119-0	01/11/18	31/08/22	99,00	0,00	20,00	20,00	0,00	99,00	

Proyecto: 17.8.2 - Ejecución de obras de desagües y def en la provincia		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
102 - Canal Roverano Santo Tomé	31 - % de avance físico	82-83-0	11/04/17	28/01/22	98,00	1,00	19,00	20,00	1,00	99,00	
121 - Emisario Desagüe Fray Luis Beltran, Dpto San Lorenzo	31 - % de avance físico	82-119-0	11/04/19	30/04/22	98,00	1,00	0,00	1,00	1,00	99,00	
153 - Reconstrucción Paseo Costero Campo de la Gloria - San Lorenzo	31 - % de avance físico	82-119-0	02/01/19	30/06/22	100,00	72,00	0,00	72,00	0,00	100,00	

Proyecto: 17.10.1 - Bajos Submeridionales		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS						
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
49 - Sist de defensa contra inundac en V. Minetti y Col La Hiedra	31 - % de avance físico	82-77-0	01/06/22	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
50 - Sist de defensa contra inundaciones Gato Colorado	31 - % de avance físico	82-77-0	01/06/22	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
52 - Canal RP293 - Limpieza y reacondicionamiento	31 - % de avance físico	82-77-0	01/04/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	
53 - Canal Interdistrito entre Tostado y Pozo Borrado	31 - % de avance físico	82-77-0	01/04/22	31/12/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
56 - O. Hidrovia RP35-SFe-S.Estero-Las Arenas-Cañ. Las Viboras	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/22	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
57 - O. Hidrovia RP35-SFe-S.Estero-Las Arenas-Río Salado	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/22	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
59 - RP77 desde RN95 a RP32-Transp. hidraulica	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/22	30/12/22	0,00	62,00	38,00	100,00	100,00	100,00	
60 - RP13 desde camino limite con Chaco a RP32-Transp. hidraulica	31 - % de avance físico	82-77-0	01/10/21	30/06/22	0,00	62,00	23,00	85,00	0,00	0,00	
61 - Reparacion y limpieza Azud Nivelador Tostado	31 - % de avance físico	82-77-0	01/05/22	31/12/23	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00	
62 - Defensa de la localidad de Los Amores	31 - % de avance físico	82-133-0	01/05/22	31/07/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	
63 - Comité c. Fortin Olmos-Alcantarilla Centi-CAnal 290	31 - % de avance físico	82-133-0	01/05/22	31/10/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
64 - Limpieza canales Los Ingleses-La Loca-La Loquita-La Zulema	31 - % de avance físico	82-133-0	01/12/22	31/10/23	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
66 - Compuertas con vertederos para canal linea Parana	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/22	31/03/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66 - Compuertas con vertederos para canal linea Parana	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/22	31/03/23	0,00	70,00	11,00	81,00	41,00	41,00	
67 - Readecuacion Canal troncal o receptor Interlagos	31 - % de avance físico	82-133-0	01/12/22	31/10/23	0,00	87,00	(83,00)	4,00	0,00	0,00	



## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 17.10.1 - Bajos Submeridionales Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
68 - Recuperacion capacidad de conduccion canal L. Parana	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/06/22	31/10/23	0,00	3,00	42,00	45,00	28,00	28,00	
70 - Alcantarillas RP31 desde RP13 a Tartagal	31 - % de avance fisico	82-133-0	04/05/22	31/08/23	0,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	0,00	
71 - Alcantarillado caminos comunales - Lovisa-Intiyaco	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/05/22	30/09/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	
72 - Defensa de Los Tabanos y Cañada Ombu	31 - % de avance fisico	82-133-0	04/05/22	31/08/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00	
73 - Obras transparencia Hidráulica - RP13 desde RP31 a RN98	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/06/22	31/12/23	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00	
74 - RP77 desde RP32 a RN 98 Transp. Hidráulica Etapa III	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/22	30/12/22	0,00	64,00	36,00	100,00	100,00	100,00	
75 - Recuperación capacidad conduccion canal Linea Parana t2 L 27	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/12/22	31/10/23	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
76 - Limpieza de canales Pavón Arriba	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/03/23	31/12/23	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
90 - RP77 desde RP95 hasta intersección Cañada Las Vivas	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/05/22	31/10/23	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	
91 - RP32 desde RP95 hasta RP13	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/05/22	31/07/23	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00	
92 - Transp RP 40 Fortín Olmos y la salida RP 98	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/03/22	31/03/23	0,00	79,00	(79,00)	0,00	0,00	0,00	
93 - Desagües pluviales Vera	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/04/22	30/06/23	0,00	25,00	(25,00)	0,00	0,00	0,00	
94 - Prot barrancas Laguna El Cristal Calchaqui Vera	31 - % de avance fisico	82-133-0	01/05/22	31/07/23	0,00	24,00	(24,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.10.2 - Mitigación del Riesgo Hídrico Urbano Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Entubado canal Sur Rafaela-B° LaCañada	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/11/21	31/12/23	0,00	48,00	(46,00)	2,00	0,00	0,00	
52 - Entubado calle Tucuman (Av. Brasil-Av SFe)	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/10/21	31/12/22	0,00	75,00	18,00	93,00	83,00	83,00	
53 - Entubado canal Sur - Tramo Ben Hur	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/11/21	31/12/23	0,00	63,00	14,00	77,00	70,00	70,00	
54 - Marini - Sistema de defensa contra inundaciones	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/08/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	
55 - Construccion canal de Peretti	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/12/22	31/12/23	0,00	100,00	(49,00)	51,00	0,00	0,00	
56 - Sist de defensa Vila, canal Bajo Natural Bessone-Quagliotti	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
58 - Ejec Est. Bombeo Canal Perimetral Oeste Defensa	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/12/22	30/12/23	0,00	75,00	(75,00)	0,00	0,00	0,00	
59 - Adecuacion Estacion Bombeo rP1	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/10/21	31/03/22	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
61 - Estabilizacion bombas de Est. Bombeo Laguna Melincue	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/02/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
62 - Alteo defensa c/ inundaciones y E.Bombeo-Lag. Sancti Spiritu	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/22	31/05/23	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00	
63 - Desagues pluviales - Localidad del Carmen	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/06/22	31/07/22	0,00	87,00	13,00	100,00	0,00	0,00	
65 - Canal sobre Estero del 13 o Mocovi - Ejecucion	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/05/22	31/10/23	0,00	17,00	(17,00)	0,00	0,00	0,00	
67 - Reacondicionam canal Salto Grande y defensa c/ inundaciones	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/05/22	31/12/23	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00	
68 - Reacondicionamiento Canal Aliviador Laguna Paiva	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/05/22	31/07/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	
70 - Reacondicionamiento Canal Tossini	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/05/22	31/07/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	
71 - Defensa Constituyentes-Arroyo Aguiar	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/04/22	31/07/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 17.10.2 - Mitigación del Riesgo Hídrico Urbano Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
72 - Canal San Martín	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/21	30/04/22	0,00	61,00	17,00	78,00	0,00	0,00
73 - Reacondicionamiento Canal Las Mandarinas	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
74 - Camino Viejo Esperanza	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/22	31/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
75 - Defensa Garelo - San Jose del Rincon	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/21	31/03/22	100,00	3,00	0,00	3,00	0,00	100,00
76 - Azud regulador L. Paiva y relev. Batimetrico	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/22	30/12/23	0,00	45,00	13,00	58,00	77,00	77,00
77 - Traza defensa La Pelada, readecuacion sistema de drenaje	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/22	31/12/23	0,00	100,00	(96,00)	4,00	0,00	0,00
78 - Defensa Las Tunas y canal porr el Bajo Natural	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/22	31/12/23	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00
79 - Defensa contra erosion retrogradante A° Saladillo + Puente	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/22	31/12/23	0,00	38,00	(12,00)	26,00	8,00	8,00
80 - Reacondicionamiento Canal Carnevale	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
81 - Conducto Bv Pellegrini	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/22	31/12/23	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00
82 - Estabilizacion del Salto del A° Saladillo Transitorio	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/22	30/12/23	0,00	34,00	(34,00)	0,00	0,00	0,00
83 - Reacond Canal de desague Distrito Suardi RP23-cuneta este	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
84 - Defensa Moises Ville	31 - % de avance físico	82-91-0	01/04/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
85 - Sist. de defensa contra inundaciones y costanera San Javier	31 - % de avance físico	82-98-0	01/04/22	31/12/23	0,00	51,00	(51,00)	0,00	0,00	0,00
86 - Reacondonamiento del Canal Santa Irene	31 - % de avance físico	82-105-0	01/05/22	31/12/23	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00
87 - Reacondonamiento Canal Principal Irigoyen	31 - % de avance físico	82-105-0	01/11/22	31/10/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
88 - Canal Segundo Coronda, defensa y proteccion de margen	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/22	31/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
89 - Defensa Centeno - Canal Terciario Santa Irene	31 - % de avance físico	82-105-0	01/04/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
90 - Readecuacion Canal Brazo de la Cañada	31 - % de avance físico	82-112-0	01/03/22	31/12/23	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00
91 - Defensa Maria Susana	31 - % de avance físico	82-126-0	01/12/22	31/12/23	0,00	100,00	(93,00)	7,00	0,00	0,00
92 - Defensa Piamonte, descarga de desagues pluviales y sanitario	31 - % de avance físico	82-126-0	01/04/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
95 - Defensa Garelo - San Jose del Rincon - 2da Etapa	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/22	31/12/23	0,00	63,00	(33,00)	30,00	0,00	0,00
96 - Sistema de desague pluvial Roverano Chaperouge - 2° Etapa	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/22	31/07/22	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00
98 - Desagues pluviales zona Noroeste-Hughes	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/23	31/12/23	0,00	100,00	(86,00)	14,00	0,00	0,00
99 - Elementos de seguridad Estación de bombeo "0" - Sta Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/21	31/03/22	85,00	8,00	0,00	8,00	15,00	100,00
100 - Provisión y colocación de rejas y tapas de fundición - Col.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/21	31/03/22	0,00	9,00	60,00	69,00	0,00	0,00
101 - Emisario calle Uruguay-Bustinza	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
102 - Bustinza canales interceptores 2 y 3	31 - % de avance físico	82-56-0	01/04/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
103 - Entubamiento Centenario entre Alem y Misiones-Cañada Gomez	31 - % de avance físico	82-56-0	01/04/22	31/07/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
104 - Cañada de Gomez defensa inundaciones Z Norte	31 - % de avance físico	82-56-0	01/04/22	31/07/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
105 - Mejoramiento terrapén Luis Palacios	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
107 - Desague calle Castelli y 1 Mayo Esperanza	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/22	31/12/22	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.											
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)											
Proyecto: 17.10.2 - Mitigación del Riesgo Hidrico Urbano											
Tipo: 5 - Proyecto específico											
Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Rea'	Pto.Inicial U. Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
108 - Paso a Interceptor Maurer Esperanza	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/22	31/12/23	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00	
109 - Adec y terminacion defensa Oeste Esperanza	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/22	31/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
110 - Arroyo Leyes Const sistema de defensa	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/05/22	31/10/23	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00	
111 - Entubamiento canales calle Hoemfeld etc Esperanza	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/22	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
112 - Construcción puente sobre Canal Bombeo Est Bbeo 2-Melincué	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/10/21	30/06/22	0,00	66,00	20,00	86,00	84,00	84,00	
122 - Estabilización de barrancas, mant. de defensa-S.R.Calchines	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/10/21	31/03/22	0,00	11,00	(11,00)	0,00	69,00	69,00	
123 - Construcción de defensas en Saguier y V. San José	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
124 - Defensa Santa Clara de Saguier	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/12/21	31/07/22	0,00	40,00	(38,00)	2,00	0,00	0,00	
125 - Defensa contra inundaciones y costanera S.Rosa Calchines	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/12/21	31/12/23	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00	
126 - Defensa Villa Guillemina	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/12/21	31/12/23	0,00	93,00	(84,00)	9,00	0,00	0,00	
127 - Entubado calle Gálvez - Franck	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/22	31/07/23	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	
140 - Alc Cañada Los Leonesaguas abajo la Nilda	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/04/22	31/10/24	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00	
141 - Proy Defensa Urbana Atalva	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/12/24	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00	
142 - Defensa de Eusebia	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/03/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	
143 - Defensa Cnel Fraga y sist bajo natural Garigliotti	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/10/23	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00	
144 - Canal INTA-Paloma	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	30/04/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00	
145 - Alc Canal Soutomayor Sur	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/05/22	30/06/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
146 - Alc sobre FFCC-NCA variante3 Saguier-Aurelia	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/07/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
147 - Defensa Pvón	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/05/23	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00	
148 - Const Defensa Sur y RP90 Melincué	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/12/22	31/12/23	0,00	20,00	(13,00)	7,00	0,00	0,00	
149 - Const Alc y alteo camino V Cañas y Sta Isable	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/05/22	31/10/23	0,00	17,00	(17,00)	0,00	0,00	0,00	
150 - Puente Tacuarendi	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/05/22	31/07/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
151 - Defensa Puerto Reconquista	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/04/22	31/10/23	0,00	25,00	(25,00)	0,00	0,00	0,00	
152 - Const Puentes Cañada Carrizales	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/05/22	31/12/24	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00	
153 - Readecuación Defensa Alto Verde	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(97,00)	3,00	0,00	0,00	
154 - Extención defensa Santo Tomé	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/05/22	31/10/23	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00	
155 - Perez desagüe pluvial 75 viviendas	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
156 - Perez limpieza de canales	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	
157 - Presa de Retención-Dpto Rosario	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/22	31/12/23	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00	
158 - Desagüe pluvial Av Silestre Begnis G Baigorria	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/02/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
159 - San Cristóbal canales de desagües	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/04/22	31/12/23	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00	
160 - Defensa de Las Palmeras	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/03/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00	

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.										
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)										
Proyecto: 17.10.2 - Mitigación del Riesgo Hídrico Urbano      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
161 - Alc camino Interdistrital Alcorta Maximo Paz	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/04/22	31/12/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
162 - Obra de descarga estación de bombeo Curti	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/03/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
163 - Anillo Protección Cayastacito	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/03/22	31/12/23	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00
164 - Red alerta Rio Salado-A° Ludueña y Saladillo	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/03/22	31/12/24	0,00	29,00	(29,00)	0,00	0,00	0,00
166 - Rep costanera oeste-calle Zenteno Santa Fe	31 - % de avance fisico	82-83-0	01/12/22	30/04/23	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
201 - Ampl, op y mant red telemétrica sist de predicc hidrológica	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/09/22	31/12/25	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.10.3 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Canal de drenaje RN95	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/04/22	31/07/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
52 - Reacondicionamiento del Canal Bajo Crosetti	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/06/22	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
53 - Reacondicionamiento Canal Las Parejas Norte	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/05/22	31/10/23	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
54 - Alteo camino interprovincial SFe-Cordoba de RN19 a RP70	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
55 - Ejecucion Canal Avasle - Derivacion Canal La Maravita	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/04/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
57 - Canal Secundario 1(Obras de Arte)	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/10/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
58 - Canal Terciario Rossi-Peretti - Rectif, limpieza y reac alca	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/08/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
59 - Canal sur de Maria Juana	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/10/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
60 - Alcantarillado Canal Ppal Las Calaveras y Las Palomas	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/10/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
61 - Canal Bajo de Roca	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/12/22	31/12/23	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
62 - Construccion alcantarillas en Canales Ppales Saguer y Cello	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/03/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
63 - Ejecucion de 3 alcant s/bajos naturales Transversal a RP62	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/10/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
65 - Alcantarillado Canal Ppal Las Penquitas	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/08/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
66 - Alcantarillado Canal Oeste Rafaela	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	30/09/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
69 - Alcantarilla RN8 - Agataura - Los Hinojos - Venado Tuerto	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/12/22	30/11/23	0,00	7,00	33,00	40,00	0,00	0,00
70 - Alcantarilla RN33 - Bajo del Canal Baracco	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
71 - Read. red de drenaje Urbano Pueblo Viejo y Alcant M. Teresa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/01/22	31/12/23	0,00	100,00	(93,00)	7,00	0,00	0,00
72 - Canal Las Estacas y Canal Tres Lagunas	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/04/22	31/10/23	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
73 - Canal Larguia	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/04/22	31/10/23	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
74 - Canal Lassaga - Ejecucion	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/04/22	30/09/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
75 - Reacondicionamiento Canal Este de Correa	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/05/22	31/12/23	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
76 - Limpieza A° Los Padres	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/04/22	30/04/23	0,00	60,00	(60,00)	0,00	0,00	0,00
77 - Reacondicionamiento Canal Ppal A° Aguiar y O. Arte	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/05/22	31/07/23	0,00	38,00	(38,00)	0,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.										
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)										
Proyecto: 17.10.3 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U. Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U. Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
78 - Canal Principal Ituzaingo y Obras de Arte	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
79 - Restitucion del Cauce Natural Tramo Inferior A° del Sauce	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/06/22	30/11/22	0,00	51,00	49,00	100,00	0,00	0,00
80 - Alcantarilla en Canal Franck - San Jose	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/05/22	31/12/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
81 - Reemplazo de alcantarilla - Las Colonias	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/12/21	31/03/22	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
82 - Reacondicionamiento de A° Frias	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/03/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
83 - Reacondicionamiento Canal Escribanos y Canal Bogado	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/12/22	31/12/23	0,00	100,00	(91,00)	9,00	0,00	0,00
84 - Reacondicionamiento de Canal Pueblo Muños	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/02/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
85 - Reacondicionamiento de Canal Savoca-A° Seco	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/22	31/12/23	0,00	38,00	(38,00)	0,00	0,00	0,00
86 - Adicional RP34-Ibarlucea O. Complementaria	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/10/21	31/03/22	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
87 - Principal 4 y Secundario 4-S. Cristóbal	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/03/22	31/12/23	0,00	4,00	(4,00)	0,00	0,00	0,00
88 - Reacondicionamiento Canal Interprovincial La Alpina	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/03/22	31/12/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
89 - Reacondicionamiento y prolongacion Canal Traza 4-La Juanita	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/03/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
90 - Obra de Regulacion (Estero Balbiani) - Canal Traza 3	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/04/22	31/12/23	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00
91 - Obra de Arte (Campo Rabbi) - Canal Traza 3 y Traza 4	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/04/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
93 - Regulacion cuenca media y alta del A° San Lorenzo	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/06/22	31/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
94 - Alcantarillado en FFCC Belgrano Carga (Sastre-Esmeralda)	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/05/22	31/12/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
95 - Construccion Obras de Arte sobre Canal 446 - Tramo I	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/04/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
96 - Ejecucion completa Canal km 446 Tramo II	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/05/22	31/12/23	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00
97 - Obras de Arte y reacondicionamiento Canal Biolatto	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/04/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
99 - Arroyo del Monje Etapa 1 - Limpieza	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/04/22	31/12/23	0,00	29,00	(29,00)	0,00	0,00	0,00
101 - Reconstruccion alcantarilla RP14-s Bigand	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/09/21	31/07/22	20,00	50,00	31,00	81,00	80,00	100,00
102 - Construcción de acequias sobre Calle Pellegrini	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/12/22	31/10/23	11,00	0,00	100,00	100,00	89,00	100,00
103 - Reacondic canal Vila Cululu cañada Sunchales-bajo Ricci	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/06/21	31/12/22	32,00	0,00	70,00	70,00	68,00	100,00
104 - Alcantarilla sobre A° Viejo Pavón	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/10/21	31/07/22	0,00	46,00	(46,00)	0,00	0,00	0,00
105 - Const alcantarillas para obras de desagües Cuenca Alta Canal	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/10/21	31/07/22	0,00	72,00	(72,00)	0,00	0,00	0,00
106 - Construcción alcantarillas en Cuenca A° Pavón - Bigand	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/10/21	31/03/22	0,00	16,00	(16,00)	0,00	0,00	0,00
107 - Alcantarillado Ruta A009 - Reconquista	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
120 - Construcción Canal Bajo de Cello	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/12/23	0,00	31,00	(31,00)	0,00	0,00	0,00
121 - Construcción canal Bajo Norte de Ciccillas	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	30/03/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
122 - Canal Norte de Sunchales	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/10/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
123 - Canal Gianinetti desde V Cululu hasta limite interprov	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/07/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
124 - Sistematizacion Bajo Hugentobler-Eusebia N	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/08/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.										
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)										
Proyecto: 17.10.3 - Ordenamiento Hídrico - Sector productivo										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HÍDRICOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.af 31/12	Cant. total ejec.
125 - Canal Secundario Bauer y Sigel	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	30/09/23	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00
126 - Sistematización Bajo Natural Storti-Bertea	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/05/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
127 - Canal Panza-Bauer y Sigel	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/10/23	0,00	11,00	(11,00)	0,00	0,00	0,00
128 - Canal Sastre Romero Corralito	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	30/04/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
129 - Canal Noroeste Rafaeta	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/12/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
130 - Entubado Plaza 25 de Mayo-Rafaeta	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
131 - Canal Ppal Ituzaingó	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/04/22	31/08/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
132 - Desagüe Pluvial Barrio Palmar Villa Constitución	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/05/22	31/05/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
133 - Limpieza de canales de desagües loc Helvecia	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/05/22	31/08/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
134 - Limpieza de canales semi urbanos-Cayastá	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
135 - Desagües Urbanos Entubamiento canal Cayetano Silva V Tuerto	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/05/22	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
136 - Reaad. Hídrico de la cuenca laguna Paysandú	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/22	31/10/23	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00
137 - Construcción Alc Perkins	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/03/22	31/03/23	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00
138 - Const canales perimetrales Rufino	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/05/22	31/05/23	0,00	14,00	(14,00)	0,00	0,00	0,00
139 - Reorden drenaje umao Murphy	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/05/22	31/12/23	0,00	2,00	(2,00)	0,00	0,00	0,00
140 - Reacond Canal Sur María Teresa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/22	31/08/23	0,00	3,00	(3,00)	0,00	0,00	0,00
141 - Readequación Puente Las Marias-Villa Cañas	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/05/22	31/08/23	0,00	16,00	(16,00)	0,00	0,00	0,00
142 - Reacond cunetas RP 10 CARRIZALES	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/05/22	31/07/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
143 - Canal Colonia Medici	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/04/22	31/10/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
144 - RP31-S Puente y canalización	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/05/22	31/07/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
145 - Correa Puente Blanco	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
146 - Reord Cuenca canal Interlagunas	31 - % de avance fisico	82-63-0	31/05/22	31/12/23	0,00	47,00	(47,00)	0,00	0,00	0,00
147 - Arroyo Colastiné -tramo superior	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/04/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
148 - Canal Carlos Gardel-Roldán	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/05/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
149 - Canal Desagüe acceso a Fighiera	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/05/22	31/12/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
150 - Construcción Obas de Arte Canal ppal 3	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/04/22	31/12/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
151 - Canal Traza 3-Bajo Merlo	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/05/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
152 - Canal Ppal 2 Reac	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/04/22	31/12/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
153 - Const variante Traza 4-Bajo Merlo	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/03/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00
154 - Reacond Canal Secundario Centeno	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/03/22	31/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00
155 - Ordenamiento Hídrico Cañada Nare	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/04/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
156 - Canal Begero, El Chirú y La Caledoni	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/03/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.										
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)										
Proyecto: 17.10.3 - Ordenamiento Hidrico - Sector productivo      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
157 - Canal Puzolo	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/05/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
158 - Alc transversales canal S Carlos RP 39-Arrufo Villa Trinidad	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/12/22	30/06/23	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.10.4 - Sistema La Picasa - Las Encadenadas      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Construccion Puente Girard y Defensa B° Progreso	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/12/22	31/12/23	0,00	100,00	(87,00)	13,00	0,00	0,00
52 - Mantenimiento Canal Alternativo Norte - La Picasa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/22	31/12/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
53 - Estacion de Bombeo Norte La Picasa-Desmantelamiento y Const	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/12/22	31/12/23	0,00	9,00	(2,00)	7,00	0,00	0,00
55 - Limpieza canal de descarga por gravedad-La Picasa	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/03/22	31/12/23	0,00	12,00	(12,00)	0,00	0,00	0,00
56 - Plan Hidrico de las Encadenadas	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/11/21	31/03/22	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00
57 - Protección canal entrada a la Estación Bombeo 2	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/22	31/12/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
Proyecto: 17.15.1 - Infraestructura Edilicia      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - Remodelación y puesta en valor edificio Taller	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/09/21	31/03/22	14,00	55,00	18,00	73,00	70,00	84,00
Proyecto: 17.16.1 - Evaluación Estudios y Proyectos      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 9 - RECURSOS HIDRICOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
52 - Relevamiento aereo - LIDAR	31 - % de avance fisico	82-995-0	01/12/21	31/12/23	0,00	54,00	(16,00)	38,00	0,00	0,00

Firma Responsable

C. N. MATHIAS G. BREUZA  
 Sub-Director Técnico Contable a/c  
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
 SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 20.1.1 - Asistencia a Servicios de Agua Potable nuevos o existentes

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 7 - SERVICIOS PUBLICOS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Cayastá sistema provisión de Agua Potable	31 - % de avance físico	82-35-0	01/04/22	31/12/23	0,00	17,00	(17,00)	0,00	0,00	0,00
80 - Read tomas agua cruda-Monje-SJ Rincon-Sta Fe y Rosario	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
102 - Tostado Planta de tratamiento Agua Potable	31 - % de avance físico	82-77-0	01/12/21	31/08/22	0,00	87,00	(44,00)	43,00	100,00	100,00
104 - Susana Sistema provisión Agua Potable	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/22	31/08/23	0,00	15,00	(15,00)	0,00	0,00	0,00
105 - S Rosa Calchines toma y planta de tratamiento - Los Zapallos	31 - % de avance físico	82-83-0	01/12/21	30/11/22	0,00	99,00	(56,00)	43,00	68,00	68,00
107 - Tartagal sistema de de Agua Potable	31 - % de avance físico	82-133-0	01/03/22	31/10/23	0,00	58,00	(57,00)	1,00	0,00	0,00
109 - Sistema de Provisión de Agua Potable-Pto Gaboto	31 - % de avance físico	82-105-0	01/11/21	31/08/22	0,00	87,00	13,00	100,00	85,00	85,00
111 - Empalme San Carlos sistema prov Agua Potable	31 - % de avance físico	82-70-0	01/04/22	31/03/23	0,00	59,00	(59,00)	0,00	0,00	0,00
118 - Clason Sistema de provisión Agua potable	31 - % de avance físico	82-56-0	01/04/22	31/08/23	0,00	35,00	(35,00)	0,00	0,00	0,00
121 - Aldao Sistema provisión agua potable	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/22	31/08/23	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00
131 - Berna Sistema provisión Agua Potable	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/22	31/10/23	0,00	28,00	(28,00)	0,00	0,00	0,00
132 - Caracaraña Sistema de provisión Agua Potable	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/22	30/09/22	0,00	100,00	(97,00)	3,00	0,00	0,00
133 - Nuevo Torino Sistema de provisión Agua Potable	31 - % de avance físico	82-70-0	01/04/22	31/10/23	0,00	29,00	(29,00)	0,00	0,00	0,00
134 - Ceres Sistema de provisión Agua Potable	31 - % de avance físico	82-91-0	01/05/22	31/12/23	0,00	16,00	(16,00)	0,00	0,00	0,00
135 - Coronda sistema de provisión Agua Potable	31 - % de avance físico	82-105-0	01/04/22	31/12/23	0,00	24,00	(24,00)	0,00	0,00	0,00
136 - Frontera sistema de provisión Agua Potable	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/22	31/10/23	0,00	17,00	(17,00)	0,00	0,00	0,00
137 - Pavon Arriba sistema prov Agua Potable	31 - % de avance físico	82-28-0	01/03/22	31/10/22	0,00	100,00	(33,00)	67,00	0,00	0,00
138 - San José del Rincón sistema de provisión de Agua Potable	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/22	31/10/23	0,00	100,00	(95,00)	5,00	0,00	0,00
158 - Santa Margarita - El Nochero Sist prov Agua Potable	31 - % de avance físico	82-77-0	01/03/22	31/12/23	0,00	17,00	(16,00)	1,00	0,00	0,00
169 - Santa Rosa de Calchines	31 - % de avance físico	82-35-0	01/06/22	31/12/23	0,00	6,00	(6,00)	0,00	0,00	0,00
207 - Planta potabilizadora Venado Tuerto	31 - % de avance físico	82-42-0	02/06/21	31/01/22	0,00	17,00	10,00	27,00	0,00	0,00

Proyecto: 20.2.2 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 7 - SERVICIOS PUBLICOS

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
112 - Desagües Cloacales San Cristobal-ampliación	31 - % de avance físico	82-91-0	01/05/22	31/12/23	0,00	9,00	(9,00)	0,00	0,00	0,00
114 - Sistema de Desagües Cloacales Marcelino Escalda-Dto San Just	31 - % de avance físico	82-112-0	01/02/22	31/12/23	0,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	0,00
125 - Vera construcción red cloacal 1ra etapa	31 - % de avance físico	82-133-0	01/04/22	31/10/23	0,00	34,00	(34,00)	0,00	0,00	0,00
130 - Maria Susana sistema de desagües cloacales	31 - % de avance físico	82-126-0	01/04/22	31/07/23	0,00	34,00	(34,00)	0,00	0,00	0,00
131 - Ataliva sistema de desagües cloacales	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/21	01/10/22	0,00	77,00	(1,00)	76,00	49,00	49,00
136 - San Gregorio Sistema de sagües cloacales	31 - % de avance físico	82-42-0	26/05/21	25/03/22	24,00	67,00	13,00	80,00	62,00	86,00
137 - Nuevo Torino sistema de desagües cloacales	31 - % de avance físico	82-70-0	15/12/21	31/12/22	0,00	99,00	(38,00)	61,00	70,00	70,00
139 - Diego de Alvear sistema de desagües cloacales	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/22	31/12/23	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00



## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022										
Tipo de presupuesto: Aprobado										
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.										
S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)										
Proyecto: 20.2.2 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes										
Tipo: 5 - Proyecto específico										
Unidad Ejecutora: 7 - SERVICIOS PUBLICOS										
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
139 - Diego de Alvear sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/02/22	31/12/23	0,00	25,00	(25,00)	0,00	0,00	0,00
143 - Arrufó sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/02/21	31/10/22	27,00	55,00	18,00	73,00	64,00	91,00
144 - Alcorta sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/04/22	31/10/23	0,00	33,00	(33,00)	0,00	0,00	0,00
145 - Helvecia sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-35-0	01/04/22	31/08/23	0,00	29,00	(28,00)	1,00	0,00	0,00
147 - Piñero sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-84-0	01/04/22	31/12/23	0,00	11,00	(11,00)	0,00	0,00	0,00
148 - Elortondo 2da etapa desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/22	31/10/23	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00
158 - Ampl Sist. desagües cloacales-Piamonte- Dpto San Martín	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/03/22	31/07/23	0,00	40,00	(40,00)	0,00	0,00	0,00
161 - Sistema de desagües cloacales-Teodelina	31 - % de avance fisico	82-42-0	05/07/18	31/03/22	72,00	9,00	17,00	26,00	28,00	100,00
182 - Ampliacion sistema de desagües cloacales-Las Parejas	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/10/21	30/06/22	25,00	52,00	11,00	63,00	66,00	91,00
182 - Ampliacion sistema de desagües cloacales-Las Parejas	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/12/21	31/12/22	0,00	93,00	(93,00)	0,00	0,00	0,00
183 - Sistema desagües cloacales Ramona	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/11/21	31/08/22	0,00	80,00	(49,00)	31,00	23,00	23,00
184 - Sistema desagües cloacales Tacural	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/12/21	31/10/22	5,00	74,00	(12,00)	62,00	56,00	61,00
185 - Sistema desagües cloacales Vila	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/08/21	31/12/23	0,00	93,00	(22,00)	71,00	69,00	69,00
186 - Construcción Red Cloacal en Arleaga	31 - % de avance fisico	82-14-0	01/04/22	31/10/23	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00
190 - Desagües cloacales - Josefina	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/23	31/12/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 - Ricardone sist desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-119-0	01/04/22	31/12/23	0,00	8,00	(7,00)	1,00	0,00	0,00
232 - Venado Tuerto Sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/04/22	31/10/23	0,00	32,00	(32,00)	0,00	0,00	0,00
233 - San Javier Sistema desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/06/22	31/10/23	0,00	17,00	(16,00)	1,00	0,00	0,00
234 - Ceres Sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/05/22	30/11/23	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00
235 - Aldao Sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/03/22	31/10/23	0,00	20,00	(19,00)	1,00	0,00	0,00
236 - Coronda Sistema de Desagües Cloacales	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/03/22	31/12/23	0,00	5,00	(5,00)	0,00	0,00	0,00
237 - El Trebol sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/10/22	30/09/23	0,00	100,00	(96,00)	4,00	0,00	0,00
238 - Florencia sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-49-0	01/04/22	31/12/23	0,00	16,00	(10,00)	6,00	0,00	0,00
239 - Hughes sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/02/22	31/12/22	0,00	100,00	(97,00)	3,00	0,00	0,00
240 - Pavón desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-28-0	01/04/22	21/10/23	0,00	33,00	(32,00)	1,00	0,00	0,00
241 - Tostado sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/05/22	31/12/24	0,00	4,00	16,00	20,00	0,00	0,00
242 - Alejandra sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-98-0	01/03/22	31/12/23	0,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	0,00
243 - San Justo sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-112-0	01/04/22	31/12/23	0,00	7,00	(7,00)	0,00	0,00	0,00
244 - Classon sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-56-0	04/04/22	31/10/23	0,00	16,00	(16,00)	0,00	0,00	0,00
245 - San Carlos Centro sist desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/04/22	31/10/23	0,00	21,00	(21,00)	0,00	0,00	0,00
246 - Armstrong sist desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-7-0	01/05/22	31/10/23	0,00	13,00	(13,00)	0,00	0,00	0,00
247 - Teodelina -2da etapa sistema de desagües cloacales	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/05/22	30/11/23	0,00	8,00	(8,00)	0,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 26.0.1 - Acueductos Centro, Norte y Sur Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
58 - Acueducto Villa Minetti-Tostado	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/04/22	31/12/24	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00
61 - Acueducto Desvio Arijon-Ampliacion 1° Et -Ramal B° J.Newbery	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/06/21	01/02/22	17,00	29,00	42,00	71,00	82,00	99,00

Proyecto: 27.0.1 - Obras de protección contra Inundaciones Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
103 - Colector calle Larrea Lote 3	31 - % de avance fisico	82-63-0	29/03/16	30/01/22	98,00	1,00	0,00	1,00	2,00	100,00
105 - Laguna Melincué-alto de camino y borde del canal de bombeo	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/06/22	31/10/22	1,00	75,00	25,00	100,00	15,00	16,00
106 - Obras de Defensa Oeste San José del Rincón y A'Leyes	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/10/21	31/03/22	33,00	27,00	0,00	27,00	20,00	53,00
108 - Regulación Hídrica Laguna Melincué	31 - % de avance fisico	82-42-0	01/07/19	30/06/22	60,00	9,00	40,00	49,00	40,00	100,00
203 - Adquisición de electrobombas - Sist de reservorio Est Bbeo 0	31 - % de avance fisico	82-63-0	10/07/19	15/01/22	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
252 - Ampl op y mant red telem Cca Río Salado y Saladillo Ludueña	31 - % de avance fisico	82-995-0	16/11/15	31/12/22	80,00	74,00	(50,00)	24,00	20,00	100,00
306 - Readec. y Puente. A° Constitución-Defensa c/Inund.	31 - % de avance fisico	82-28-0	28/12/17	15/01/22	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00

Firma Responsable

*[Firma]*  
 C. P. N. MARIANO G. BREUZA  
 Sub-Director Técnico Contable a/c  
 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
 SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 86 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 1 - M.I.S.P.yH. (DGA)

Proyecto: 82.0.7 - OBRAS DE RECURSOS HIDRICOS

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Defensa Arroyo Leyes-San José del Rincon	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
52 - Defensa loc Villa Minetti	31 - % de avance físico	82-77-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
53 - Obras Hidraulicas sobre Arroyo Carrizales	31 - % de avance físico	82-56-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
54 - Reconstrucción Paseo Costero Campo de la Gloria	31 - % de avance físico	82-119-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
55 - Protección del Terraplen Garello	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/23	31/12/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 - Protección urbana defensa perimetral Santa Margarita	31 - % de avance físico	82-77-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
57 - Protección urbana defensa perimetral Villa Guillermina	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/22	31/12/23	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
58 - Protección inundaciones Gato Colorado	31 - % de avance físico	82-77-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Proyecto: 82.0.8 - OBRAS DE AGUA POTABLE

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - UNIDAD MINISTRO

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
51 - Ceres Ampliación Sistema Agua Potable	31 - % de avance físico	82-91-0	01/11/22	31/12/23	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
52 - Acueducto San Javier - Tramo Tostado - Villa Minetti	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Firma Responsable

C. P. N. MATIAS G. BRÉUZA  
Sub-Director Técnico Contable ad  
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022
Tipo de presupuesto: Aprobado
Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.
S.A.F.: 4 - PROAS

Proyecto: 20.1.1 - Asistencia a Servicios de Agua Potable nuevos o existentes		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 7 - SERVICIOS PUBLICOS					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
201 - Refuerzo de agua zona Sureste - Casilda	31 - % de avance físico	82-14-0	01/10/21	31/07/22	0,00	74,00	(71,00)	3,00	15,65	15,65
202 - Refuerzo de agua zona Oeste - Casilda	31 - % de avance físico	82-14-0	29/03/21	29/01/22	87,53	23,00	(8,00)	15,00	12,47	100,00
203 - Red de vinculacion a Acueducto - Santo Tome	31 - % de avance físico	82-56-0	01/07/22	31/12/23	38,56	1,00	(1,00)	0,00	61,44	100,00
203 - Red de vinculacion a Acueducto - Santo Tome	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/22	31/12/23	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
204 - Traslado de lagunas decantadoras - Salto grande	31 - % de avance físico	82-14-0	01/08/22	31/12/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
210 - Santa Fe Ampliación Planta Potabilizadora	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/22	31/12/23	0,00	65,00	(57,00)	8,00	3,97	3,97
221 - Reconquista Sist AP expansión redes secundarias	31 - % de avance físico	82-49-0	01/02/22	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
222 - Rosario renovación cañerías de laado y comandos de filtros	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/22	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
223 - San Lorenzo Sist de Agua Potable refuerzo	31 - % de avance físico	82-119-0	01/02/22	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
224 - San Lorenzo Sist de Agua Potable renovacion red	31 - % de avance físico	82-119-0	01/02/22	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
225 - Santa Fe vinculacion La Boca-Alto Verde	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/22	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
226 - Villa Gdor Galvez sistema de Agua Potable	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/22	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
227 - Rafaela sistema de Agua Potable-expansión red	31 - % de avance físico	82-21-0	01/02/22	30/06/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Proyecto: 20.2.2 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes		Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 7 - SERVICIOS PUBLICOS					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
156 - Empalme Villa Constitución Const colector ppal. red des. clo	31 - % de avance físico	82-28-0	09/08/18	31/01/22	64,41	17,00	23,00	40,00	18,05	82,46
171 - E. B. Renovacion cloaca Maxima -Esperanza	31 - % de avance físico	82-70-0	18/11/20	04/02/22	52,69	19,00	24,00	43,00	24,20	76,89
172 - Colector calle 1° Mayo - B° La Patria - Firmat	31 - % de avance físico	82-42-0	12/03/21	12/03/22	24,88	39,00	42,00	81,00	75,12	100,00
173 - Cloacas B° Centro Norte - Funes	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/21	01/03/22	65,85	40,00	9,00	49,00	34,15	100,00
174 - Colector Obra Elevadora e Impulsion Los Alamos-Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	09/12/20	31/01/22	60,87	22,00	47,00	69,00	39,13	100,00
175 - Cloacas B° Antartida, Mora, Italia y otros - Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	10/12/20	10/02/22	40,38	23,00	28,00	51,00	41,22	81,60
176 - Cloacas B° Villa Clelia y Gral. Obligado Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	30/11/20	31/01/22	100,00	15,00	11,00	26,00	0,00	100,00
177 - Cloacas B° Itati, S.Rosa, Distrito IT y otros-Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	24/11/20	24/02/22	70,95	22,00	38,00	60,00	29,05	100,00
178 - Cloacas B° Belgrano Sur - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/21	01/04/22	62,73	33,00	13,00	46,00	37,27	100,00
179 - Red colector cloacal Noroeste Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	16/04/21	16/02/22	81,49	33,00	9,00	42,00	19,51	100,00
180 - Cañerías de impulsión zona Oeste - Esperanza	31 - % de avance físico	82-70-0	22/03/21	22/11/22	69,04	27,00	18,00	45,00	30,96	100,00
181 - Obras basicas B° Ciudadela, Schneider y otros - SFe	31 - % de avance físico	82-63-0	16/04/21	16/02/22	46,51	34,00	(6,00)	28,00	0,48	46,99
201 - Cañada de Gomez Ampliacion planta depuradora	31 - % de avance físico	82-56-0	01/04/22	31/12/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
202 - Cañada de Gomez reemplazo cubierta digestors 1 y 2	31 - % de avance físico	82-56-0	01/04/22	31/12/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
203 - Cañada de Gomez video inspección limpieza y reparación colec	31 - % de avance físico	82-56-0	01/04/22	31/12/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
204 - Casilda Ampliación PDLC y aliviador cloacal	31 - % de avance físico	82-14-0	01/04/22	31/12/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 4 - PROAS

Proyecto: 20.2.2 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales nuevos o existentes

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 7 - SERVICIOS PUBLICOS


Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
205 - Casilda reemplazo cubierta digestor 2º-PDLC	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/22	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
206 - Casilda renovación red cloacal Bv entre 9 de Julio y O IAGOS	31 - % de avance físico	82-14-0	01/03/22	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
207 - Firmat Estación de Bombeo cloacal Bº Nadal y La Hermos	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/22	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
208 - Firmat Renovación red cloacal	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/22	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
209 - Firmat rehabilitación y ampliación de lagunas 3ras líneas	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/22	31/07/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
210 - Funes expansión redes secundarias Sector 5, 6, 7 y 8	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/22	30/11/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
211 - Galvez renovación red cloacal	31 - % de avance físico	82-105-0	01/04/22	31/12/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
212 - Galvez Adecuación y ampliación planta depuradora y nuevo des	31 - % de avance físico	82-105-0	01/04/22	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
213 - Granadero Baigorria Est Bbeo cloacal Bº Sta Rita	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/22	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
214 - Rafaela colector obra básica elevadora e impulsión	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/22	31/07/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
215 - Rafaela Renovación red cloacal	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/22	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
216 - Rafaela expansión redes secundarias de cloaca	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/22	31/08/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
217 - Rafaela rehabilitación instalaciones planta depuradora	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/22	31/08/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
218 - Reconquista Bº Sur ECC colector e impulsión	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/22	31/12/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
219 - Rufino Ampliación PDLC	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/22	31/12/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
220 - Rufino ampliacion red cloacal	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/22	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
221 - San Lorenzo renovación red cloacal	31 - % de avance físico	82-119-0	01/04/22	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
222 - San Lorenzo readecuación EB 1	31 - % de avance físico	82-119-0	01/04/22	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
223 - Santa Fe Confiabilización EEC et 1	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/22	31/07/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
224 - Santa Fe rehabilitación del colector graf et 1	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/22	31/12/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
225 - Capitan Bermudez Villa Casini Sur et 1 y 2	31 - % de avance físico	82-119-0	01/04/22	31/08/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
226 - Santa Fe expansión red sec Schneider-Ciudadela	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/22	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
227 - Santa Fe expansión red sec Piquete Las Flores y Ciudadela	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/22	31/10/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
228 - Santa Fe expansión red sec San Martin	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/22	31/08/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Proyecto: 26.0.1 - Acueductos Centro, Norte y Sur

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
70 - Acueducto Centro Oeste Planta Pot y rehabilitación obra	31 - % de avance físico	82-105-0	01/02/22	31/12/23	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
71 - Acueducto Baigorria	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/22	31/12/23	0,00	59,00	(48,00)	11,00	8,20	8,20

  
 E.E. MARIA VICTORIA MONTAÑA  
 Coord. Asistencia Financiera Externa  
 DGA  
 Ministerio de Infraestructura,  
 Servicios Públicos y Hábitat

Firma Responsable

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 66 - M.I.S.P. y Hab.

S.A.F.: 5 - FKDEA-Fondo Kuwall


Proyecto: 26.D.1 - Acueductos Centro, Norte y Sur

Tipo: 5 - Proyecto específico


Unidad Ejecutora: 17 - INFRAESTRUCTURA

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
151 - Acueducto Reconquista (Fase 1-Sec B) Planta Potabilizadora	31 - % de avance físico	82-49-0	12/01/15	01/01/22	96,98	1,00	0,00	1,00	2,64	99,62
152 - Acueducto Reconquista (Fase 1-Sec C) Ramal Oeste	31 - % de avance físico	82-995-0	27/06/16	01/06/22	96,20	1,00	19,00	20,00	0,45	96,65

Firma Responsable

  
Lic. MARIA VICTORIA MONTAGNA  
Coord. Asistencia Financiera Externa  
DGSA

Ministerio de Infraestructura,  
Servicios Públicos y Hábitat

  
CPN MARIA ISABEL SIMON  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA FINANCIERA  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,  
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 72 - M.TjoEm.ySegSoc

S.A.F.: 1 - M.T.E. y S.S. (DGA)

Proyecto: 50 0.4 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO EDIFICIO- INMUEBLES CPS LEY 5110

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REMOD. Y RESTAURAC. DE INTERIORES EN EDIFICIOS CPS LEY 5110	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/22	31/12/23	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00

Firma Responsable

DR. PAUL ANIBES ARIJANDRO  
 AC Subdirección Gen. Administración  
 Dcto. 1263/15  
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Tipo de presupuesto: Aprobado

Institución: 72 - M.TjoEm.ySegSoc

S.A.F.: 2 - Multas Sec Trabajo

Proyecto: 50.0.2 - CONSTRUCCION Y MEJORAM. EDILICIO SEDE ROSARIO-M.T. Y S.S.

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
5 - REFUNCIÓNAL OFCINAS DIR. PROV. SALUD Y SEG. TBJO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Proyecto: 50.0.3 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO EDILICIO SEDE SANTA FE

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
5 - AMPLIACIÓN EDILICIA Y REACONDICIONAMIENTO EXTERIORES - DRSF	31 - % de avance físico	82-83-0	01/05/22	31/07/22	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Proyecto: 50.0.4 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EDILICIO- INMUEBLES CPS LEY 5110

Tipo: 5 - Proyecto específico

Unidad Ejecutora: 1 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL

Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.
1 - REMOD. Y RESTAURAC. DE INTERIORES EN EDIFICIOS CPS LEY 5110	31 - % de avance físico	82-0-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - REMOD. Y RESTAURAC. DE INTERIORES EN EDIFICIOS CPS LEY 5110	31 - % de avance físico	82-83-0	01/08/22	30/11/23	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00

C.RN PAULA ANDRÉS ALZAMORA  
 A/C Subdirección Cent. Administración  
 Dcto. 4/2015  
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social  
 Firma Responsable



## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 77 - MDes. Soc											
S.A.F.: 1 - MDes. Soc. - DGA											
Proyecto: 1.0.1 - REFUNCIÓNALIZACION EDILICIA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 3 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y RR.HH.											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - REFUNCIÓNALIZACION EDILICIA - MDS SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/14	31/12/22	0,00	26,00	0,00	26,00	25,98	25,98	
55 - REFUNCIÓNALIZACION EDILICIA- MDS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	73,65	73,65	
56 - BLOQUE ACCESO POR AV. COSTANERA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/15	31/12/22	0,00	40,00	0,00	40,00	39,92	39,92	
57 - OFICINAS - Rep. SIRIA - Sta. Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	25,00	(25,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 18.0.2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 8 - SECRETARIA DE DEPORTES											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
60 - PROYECTO MASTER PLAN CARD	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(81,00)	19,00	12,41	12,41	
62 - REFUNCIÓNALIZACION PILETA ESQUINA ENCENDIDA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/21	31/12/22	0,00	85,76	(70,00)	15,76	9,16	9,16	
Proyecto: 21.0.4 - CONTRUCCION Y REFACCION HOGARES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 21 - SUBSECRETARIA DE INTEGRACION E INCLUSION SOCIAL											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - CONTRUCCION Y REFACCION HOGARES DE ADULTOS MAYORES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/22	0,00	80,50	(10,80)	69,70	59,59	59,59	
53 - HOGAR ANTON MARTIN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(85,00)	15,00	0,00	0,00	
Proyecto: 22.0.3 - CONSTRUCCION Y REFACCION DE CAF y HOGARES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 13 - SECRETARIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMIL											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
51 - Const. y Refacc. de C.A.F. y Hogares de Menores	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/14	31/12/22	0,00	48,63	(5,00)	41,63	38,91	38,91	

Firma Responsable

G.F.N. Guillermo Cristaldo  
 Director General - S.A.F.  
 Ministerio de Desarrollo Social