

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 98 - E.P.E.											
S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí											
Proyecto: 16.0.1 - OBRAS EN ALTA TENSION      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (SIN TRANSFORMADOR)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/11	31/12/24	93,00	5,00	(4,00)	1,00	1,00	94,00	
30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	95,00	0,00	5,00	5,00	0,00	95,00	
68 - SALIDAS 132kvET 500/132kVRIO CORONDA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/17	31/12/22	96,00	5,00	16,00	21,00	2,00	98,00	
70 - ET 132/33Kv LAMINADOS INDUSTRIALES	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/22	31/12/22	72,00	0,00	5,00	5,00	4,00	76,00	
78 - ET ROLDAN + Alimentación	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/14	31/12/28	6,00	10,00	(1,00)	9,00	7,00	13,00	
81 - ET GERDAU + ALIMENTACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	31/12/30	67,00	15,00	1,00	16,00	16,00	83,00	
82 - ET 132/13,2KV LAS PAREJAS + ALIMENTAC	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/22	31/12/22	99,00	0,00	2,00	2,00	1,00	100,00	
83 - CONVERSION LAT'S	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/24	89,00	5,00	0,00	5,00	2,00	91,00	
84 - ET VERA (S/TRANSF)	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/22	31/12/24	0,00	2,00	7,00	9,00	8,00	8,00	
86 - NUEVA LAT ROSARIO OESTE - GODOY	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/23	63,00	31,00	(5,00)	26,00	16,00	79,00	
87 - NUEVA ET CATAMARCA + CAS +132 KV DT ALIMENTACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/17	31/12/23	1,00	70,00	(32,00)	38,00	25,00	26,00	
92 - RENOVACION CD ET SANTA FE NORTE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/24	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
94 - AMPLIACION ET 132/33/13,2 TOSTADO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/19	31/12/22	66,00	1,00	33,00	34,00	33,00	99,00	
95 - CORRIMIENTO PLAZOLETA TRANSCION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	95,00	0,00	95,00	88,00	88,00	
98 - ET RAFAELA NORTE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/22	31/12/25	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/22	97,00	1,00	4,00	5,00	3,00	100,00	
84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/23	97,00	10,00	(5,00)	5,00	3,00	100,00	
109 - RENOV.DISTRIBUCION ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/15	31/12/22	90,00	1,00	0,00	1,00	0,00	90,00	
114 - REMODELACION REDES RURALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/15	31/12/23	86,00	15,00	18,00	33,00	14,00	100,00	
117 - CAMBIO DE SECCION DE DIST EN LA CIUDAD DE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	99,00	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00	
118 - REMOD RED BT CONVENCIONAL POR PREENSAMBLADO SANTO TC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/22	50,00	26,00	49,00	75,00	47,00	97,00	
122 - REFORMA DE MT CD PCIAS UNIDAS - CD SCALA ORTIZ CD GRANER	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/22	99,00	1,00	0,00	1,00	0,00	99,00	
123 - REFORMA DE MT DISTRIBUIDOR SUR SETA N°755 FERLIPE MORE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/22	0,00	25,00	1,00	26,00	23,00	23,00	
129 - NUEVA SE 33/13,2 KV MACIEL Y VINCULACIONES EN MT.	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/18	31/12/22	82,00	1,00	16,00	17,00	16,00	98,00	
130 - LMT 33 KV RAFAELA SUR-NUEVO TORINO+SET 33/13,2 KV NUEVO T	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/22	31/12/24	0,00	8,00	2,00	10,00	7,00	7,00	
132 - NUEVA LMT 33 KV CRESPO - MARCELINO ESCALADA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/22	31/12/22	89,00	0,00	7,00	7,00	3,00	92,00	
133 - NUEVA SE MT/MT MARCELINO ESCALADA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/22	31/12/22	83,00	0,00	2,00	2,00	1,00	84,00	
137 - AMPLIACION CD 1 DE MAYO Y REF ASOCIADAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/24	4,00	20,00	(20,00)	0,00	0,00	4,00	
138 - PREENSAMBLADO ROSARIO ETAPA II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/23	25,00	40,00	10,00	50,00	47,00	72,00	
139 - PREENSAMBLADO SANTA FE ETAPA II	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/18	31/12/23	44,00	40,00	1,00	41,00	25,00	69,00	
142 - AUTOMATIZACION SUBESTACIONES ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	

69,00  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 PRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 98 - E.P.E.											
S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí											
Proyecto: 16.0.2 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
143 - NUEVO DIST. 13,2KV SAN AGUSTIN ET BLAS PARERA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/22	79,00	5,00	0,00	5,00	16,00	95,00	
143 - NUEVO DIST. 13,2KV SAN AGUSTIN ET BLAS PARERA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	
152 - TENDIDO CABLE MT PARA TRASLADO ALIMENTADORES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/19	31/12/22	93,00	1,00	6,00	7,00	6,00	99,00	
153 - OBRAS MENORES DE DISTRIBUCIÓN	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	96,00	96,00	
154 - CONSTRUCC NUEVO DISTRIB RINCON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/19	31/12/22	8,00	10,00	(1,00)	9,00	8,00	16,00	
155 - PREENSAM CIUDAD DE FRONTERA - AG MARIA JUANA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/19	31/12/22	58,00	23,00	1,00	24,00	23,00	81,00	
156 - PREENSAM CIUDAD SAN VICENTE - AD.MARIA JUANA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/21	31/12/23	2,00	90,00	(38,00)	52,00	0,00	2,00	
157 - AMPLIACION ET SAN GUILLERMO Y CONTR	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/22	31/12/24	0,00	12,00	(12,00)	0,00	0,00	0,00	
168 - SALIDAS MT ET BAIGORRIA	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/22	31/12/24	0,00	8,00	(3,00)	5,00	5,00	5,00	
170 - REFORMAS EN SALIDA 4 DE 13,2 KV DE ET RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/22	31/12/23	0,00	80,00	1,00	81,00	66,00	66,00	
172 - NUEVA LMT 33KV ET SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/24	0,00	10,00	(10,00)	0,00	0,00	0,00	
173 - RETIRO DE CONDUCTOR SUBTERRANEO PUENTE CARRETERO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/24	0,00	12,00	(12,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.3 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 3 - GERENCIA DE EXPLOTACION											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	18,00	18,00	
0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	29,00	29,00	
0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	44,00	44,00	
Proyecto: 16.0.4 - REMODELACION REDES RURALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
7 - REMOD RED BT EN ESMERALDA, ESTACION CLUCELLAS Y ZENON PE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/22	31/12/22	84,00	0,00	3,00	3,00	3,00	87,00	
9 - OBRAS FER POR ADMINISTRACION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/24	61,00	15,00	0,00	15,00	12,00	73,00	
17 - REMOD RED BT VILLA ANA (VILLA ANA - LA RESERVA - PJE 50)	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/23	35,00	38,00	26,00	64,00	32,00	67,00	
18 - RENOV RED MT Y BT DIST ING-CHANOURDIE	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/22	64,00	5,00	0,00	5,00	5,00	69,00	
20 - REMOD LMT SAN BERNARDO Y RAMAYON	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/22	31/12/22	98,00	0,00	2,00	2,00	0,00	98,00	
23 - REFACCION LAMT 33KV ARRUFU CERES - 47KM	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/18	31/12/22	93,00	1,00	1,00	2,00	1,00	94,00	
24 - ACOND.REDES EN LA BRAVA Y CACIQUE ARIACAIQUIN	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/18	31/12/22	82,00	1,00	16,00	17,00	1,00	83,00	
27 - LMT 33KV ARRUFU-CURUPAITY - 22KM	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/19	31/12/23	63,00	15,00	17,00	32,00	23,00	86,00	
32 - REMOD LAMT 13,2 Y 7,62 DIST GARIBALDI	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/20	31/12/23	0,00	64,00	35,00	99,00	57,00	57,00	
34 - SUMINISTRO ELECTRICO RURAL FLORENCIA - PO. PIRACUA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/20	31/12/23	70,00	5,00	24,00	29,00	9,00	79,00	
35 - REMOD LMT 7,62KV EN DIST COLONIA MARGARITA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/20	31/12/23	0,00	79,00	(39,00)	40,00	27,00	27,00	
38 - PREENSAMBLADO EUSTOLIA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/20	31/12/22	26,00	10,00	64,00	74,00	2,00	28,00	
39 - REMODELACION RED DE BT EN LOCALIDAD DE PILAR - DPTO. LAS C	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/20	31/12/23	22,00	41,00	36,00	77,00	0,00	22,00	
40 - REMODELACION LMT RURALES EN MONTE VERA ZONA SUR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/23	0,00	79,00	(26,00)	53,00	40,00	40,00	

P.N. MEHUA NAVARRO HUENS  
 GERENTE DE ADMINISTRACION  
 PRES. PROVINCIAL DE LA ENERGIA  
 SANTA FE


## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 98 - E.P.E.											
S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí											
Proyecto: 16.0.4 - REMODELACION REDES RURALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
41 - REMODELACION RED DE BT EN LOCALIDAD DE LLAMBI CAMPBELL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/22	19,00	15,00	67,00	82,00	32,00	51,00	
42 - REMODELACION BT HUMBOLDT	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/22	31/12/24	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	
43 - REMODELACION MT 13,2 KV CASAS-LAS BANDURRIAS-CROSEQUIN	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/22	31/12/23	0,00	50,00	10,00	60,00	0,00	0,00	
44 - REMODELACION MT Y BT CAMPO ANDINO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/24	0,00	30,00	10,00	40,00	11,00	11,00	
45 - CONSTRUCCION DE LAMT 13,2 Y REMOD	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/24	0,00	25,00	45,00	70,00	0,00	0,00	
46 - REMODEL RED RURAL MT DISTRITOS PROVIDENCIA Y M LUISA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/22	31/12/24	0,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00	
47 - REMODEL Y CAMBIO CONDUCTOR RURAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/23	0,00	50,00	35,00	85,00	0,00	0,00	
48 - REMODEL BT EN HERSILIA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/22	31/12/24	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	
49 - REMODEL BT EN VILLA TRINIDAD	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/22	31/12/23	0,00	50,00	(30,00)	20,00	0,00	0,00	
50 - REMODEL BT DE VILLA LAURA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/23	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
51 - MEJORAS COMPRENDIDAS EN EL FER SUC OESTE	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/22	31/12/24	0,00	30,00	60,00	90,00	41,00	41,00	
52 - REMOD LMT 13,2 KV RURAL EN DIST MONTE DE OCA BOUQUET	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/22	31/12/23	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.5 - PROGRAMA LUZ Y AGUA SEGURA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
4 - PLASIS B° TOBA I Y II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/18	31/12/22	59,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	59,00	
6 - PLASIS B° PUENTE GALLEGO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/20	31/12/22	0,00	95,00	(95,00)	0,00	0,00	0,00	
17 - PLASIS B° NUEVA POMPEYA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/20	31/12/23	9,00	47,00	(47,00)	0,00	0,00	9,00	
Proyecto: 16.0.6 - VARIOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - OBRAS MENORES SUC CENTRO 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/18	31/12/22	87,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	87,00	
12 - SUMINISTROS USUARIOS PUNTUALES 2018	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/18	31/12/22	97,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	97,00	
24 - OBRAS CIVILES 2019	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/22	97,00	1,00	5,00	6,00	2,00	99,00	
25 - SUMINISTRO A USUARIOS PUNTUALES 2019	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/19	31/12/22	89,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	89,00	
27 - OBRAS PARA ATENCION DE IMPREVISTOS 2019	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/22	83,00	7,00	9,00	16,00	15,00	98,00	
28 - OBRAS P/ATENCION IMPREVISTO 2020	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/22	76,00	1,00	22,00	23,00	23,00	99,00	
29 - OBRAS POR ADMINISTRACION 2020	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	92,00	0,00	8,00	8,00	8,00	100,00	
30 - CALIDAD DE SERVICIO 2020	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/24	76,00	25,00	(18,00)	7,00	7,00	83,00	
31 - OBRAS CIVILES 2020	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/22	61,00	10,00	29,00	39,00	37,00	98,00	
34 - OBRAS P/ATENCION IMPREVISTOS 2021	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/21	31/12/22	79,00	20,00	1,00	21,00	21,00	100,00	
35 - OBRAS POR ADMINISTRACION 2021	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	49,00	0,00	51,00	51,00	51,00	100,00	
36 - OBRAS CIVILES 2022	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/23	0,00	90,00	(70,00)	20,00	0,00	0,00	
37 - SUMINISTROS USUARIOS PUNTUALES 2022	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/23	0,00	80,00	(35,00)	45,00	45,00	0,00	
38 - OBRAS P/ATENCION IMPREVISTOS 2022	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(90,00)	10,00	10,00	0,00	

4500 MELINA RAVARIN  
 1850 MONTE DE ADMINISTRACIÓN  
 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 98 - E.P.E.											
S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí											
Proyecto: 16.0.6 - VARIOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
39 - OBRAS POR ADMINISTRACION2022	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(1,00)	99,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.0.7 - REDUCCION PERDIDAS NO TECNICAS DE ENERGIA ELECTRICA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - EPE SOCIAL 2021	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/22	24,00	30,00	(30,00)	0,00	0,00	24,00	
2 - REDUCCION DE PERDIDAS NO TECNICAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
3 - EPE SOCIAL 2022	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/23	0,00	80,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 17.0.8 - TELEMEDICION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - TELEMEDICION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	26,00	26,00	
Proyecto: 17.0.9 - TELESUPERVISIÓN Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - OBRAS PARA TELESUPERVISION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/20	31/12/24	2,00	60,00	(30,00)	30,00	27,00	29,00	
2 - TELESUPERVISION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	62,00	62,00	
Proyecto: 17.0.10 - OFICINA VIRTUAL Y DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - OFICINA VIRTUAL Y DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	100,00	0,00	100,00	19,00	19,00	
Proyecto: 18.0.5 - PROGRAMA DE LUZ Y AGUA SEGURA Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 2 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
4 - PLASIS B° TOBA I Y II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 - PLASIS B° PUENTE GALLEGO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	
17 - PLASIS B° NUEVA POMPEYA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	27,00	27,00	19,00	19,00	
Proyecto: 18.0.7 - REDUCCIÓN PERDIDAS NO TECNICAS Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA GENERAL											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - EPE SOCIAL 2021	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	61,00	61,00	59,00	59,00	
2 - REDUCCION PERDIDAS NO TECNICAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	12,00	12,00	
3 - EPE SOCIAL 2022	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	39,00	39,00	36,00	36,00	

  
 P.N. MELINA NAVARRO HUENS  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA