

**Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022**

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 94 - ASSA											
S.A.F.: 1 - ASSA											
Proyecto: 16.0.13 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
50 - RENOVACIÓN BOMBAS AGUA CRUDA Y TRATADA (A, B YC) PLANTA F	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/22	31/12/23	0,00	41,00	(41,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.15 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
35 - PROGR.REDUC.AGUA NO CONTAB.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/17	31/12/22	98,00	64,00	(64,00)	0,00	0,00	98,00	
36 - PROY.EJECUT.OBRAS INFRAESTRUCTURA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/17	31/12/23	100,00	30,00	24,00	54,00	0,00	100,00	
Proyecto: 16.0.17 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACION TRANSITORIA			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
6 - CONFIABILIZ.PLANTA GRAN. BAIG.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/23	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.18 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
21 - RENOVAC.RED AGUA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/23	31/12/23	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00	
22 - RENOVAC.RED CLOACAL ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/23	31/12/23	0,00	67,00	(67,00)	0,00	0,00	0,00	
25 - RENOVAC.RED CLOACAL SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/22	31/12/22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
27 - RENOVAC.RED AGUA STA. FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/23	31/12/23	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00	
28 - RENOVAC.RED CLOACAL SATA. FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/23	31/12/23	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00	
Proyecto: 16.0.19 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio 2021			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
10 - CONSTRUCCION DESAGÜE PLANTA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/23	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
12 - RENOVACION TOMA PLANTA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/23	31/12/23	0,00	75,00	(75,00)	0,00	0,00	0,00	
15 - ENHOSA-REF.AGUA NVA.ROMA CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/04/21	31/12/22	87,00	59,00	(26,00)	33,00	3,00	90,00	
16 - ENHOSA-COLECTOR B*LA PATRIA FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/21	01/12/22	25,00	65,00	(64,00)	1,00	64,00	89,00	
17 - ENHOSA-CLOACA MÁX. ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/21	01/12/22	51,00	57,00	0,00	57,00	24,00	75,00	
18 - ENHOSA-COLECTOR CLOAC.N.O.STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/21	31/12/22	81,00	57,00	(1,00)	56,00	19,00	100,00	
19 - ENHOSA-CLOACAS B*BELGRANO SUR ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/21	01/12/22	63,00	57,00	0,00	57,00	31,00	94,00	
20 - ENHOSA-OBRAS BÁSICAS B*CIUDADELA STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/21	01/12/22	46,00	57,00	0,00	57,00	10,00	56,00	
21 - NUEVO POZO FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/21	31/12/22	31,00	0,00	69,00	69,00	68,00	99,00	
23 - RENOV. COLECTOR CTRO.OESTE RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/21	01/02/23	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	
24 - ENHOSA-CLOAC.B*ANTARTIDA,MORA Y OT.	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/21	31/12/22	39,00	79,00	0,00	79,00	42,00	81,00	
25 - ENHOSA-B*STA.ROSA, ITATI Y OT. RECONQ.	31 - % de avance físico	82-49-0	01/09/21	31/12/22	69,00	79,00	0,00	79,00	28,00	97,00	
Proyecto: 16.0.20 - Obras Decreto 1358/07 Contrato vinculac. trans,			Tipo: 5 - Proyecto específico			Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA					
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - INVERSIONES OPERATIVAS EN PRODUC. Y REDES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/22	31/12/23	0,00	66,00	30,00	96,00	70,00	70,00	

**C.P. DANIEL VIEYRA**  
 Gerente Administración y Finanzas  
 Aguas Santafesinas S.A.


## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 94 - ASSA											
S.A.F.: 1 - ASSA											
Proyecto: 16.0.20 - Obras Decreto 1358/07 Contrato vinculac. trans, Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
2 - REHABILITACIONES EDILICIAS ASSA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/22	31/12/24	0,00	21,00	(7,00)	14,00	79,00	79,00	
3 - TELEGESTIÓN Y AUTOMATIZACION ASSA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/22	31/12/23	0,00	67,00	(38,00)	29,00	0,00	0,00	
4 - PROYECTO RECURSOS ELECTRICOS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/23	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
5 - CONFIAB.SIST.CLORO ETAPA 2 PTA.ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/22	31/12/23	0,00	100,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	
6 - MEJORA TOMA DE AGUA PTA. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/22	31/12/22	0,00	75,00	17,00	92,00	5,00	5,00	
7 - ACUED.OV.LAGOS ET.1 CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/23	31/12/23	0,00	1,00	89,00	90,00	0,00	0,00	
8 - REHAB.1ER.LINEA LAGUNAS FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/23	01/06/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
9 - REFUERZO DE AGUA SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/23	31/12/23	0,00	56,00	(56,00)	0,00	0,00	0,00	
10 - MEJORA CENTRO DISTRIB. SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/23	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
11 - REFUERZO DE AGUA CENTRO RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/23	31/12/23	0,00	48,00	(48,00)	0,00	0,00	0,00	
12 - CLOACAS B°SAN MARTIN RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/23	01/05/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
13 - ACUEDUCTO GÁLVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/23	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
14 - MEJOTA PTA.POTAB. SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/23	31/12/23	0,00	50,00	(50,00)	0,00	0,00	0,00	
15 - PROY.UNIDAD DE GESTIÓN OBRAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/23	31/12/23	0,00	17,00	(17,00)	0,00	0,00	0,00	
16 - CLOACAS OBRAS BÁS.B°UPCN STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/23	31/12/23	0,00	1,00	(1,00)	0,00	0,00	0,00	
17 - REHAB.EEC ET.2 SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/23	31/12/23	0,00	100,00	(1,00)	99,00	0,00	0,00	
18 - EXP.RED AGUA B°LOS ALAMOS Y V.AEROCUB RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	30/06/22	30/11/22	0,00	0,00	100,00	100,00	2,00	2,00	
19 - ENHOSA-AMPL.PTA.POTAB.SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/22	31/12/23	0,00	0,00	84,00	84,00	2,00	2,00	
20 - ENHOSA-AMPL.PTA.POTAB.GDRO.BAIGORRIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/22	31/12/23	0,00	0,00	28,00	28,00	7,00	7,00	
21 - REHAB.RAMAL S.L. PTA.POTAB.G.BAIG.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/22	31/12/22	0,00	0,00	79,00	79,00	70,00	70,00	
22 - REHAB.COLECTOR GRAL. SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	15,00	15,00	
23 - ENHOSA-CLOACAS O.BASICAS LOS ALAMOS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/22	31/12/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - OPCT.CLOACAS B°LA LOMA	31 - % de avance físico	82-56-0	01/05/22	31/12/22	0,00	0,00	88,00	88,00	19,00	19,00	
25 - RENOVACION EMISARIO SUR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/22	31/12/22	0,00	0,00	84,00	84,00	100,00	100,00	
Proyecto: 19.0.1 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/22	31/12/22	99,00	0,00	11,00	11,00	1,00	100,00	
6 - CLOACAS SOLIDARIAS SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/22	31/12/22	77,00	0,00	15,00	15,00	1,00	78,00	
Proyecto: 39.0.1 - PLAN INCLUIR Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
1 - PI-FILTROS 21 Y 22 PP SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	23,00	23,00	14,00	14,00	
2 - PI-FLOCULACION PP SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/21	31/12/22	1,00	0,00	84,00	84,00	98,00	99,00	
3 - PI-MEJORA OPERATIVA PTA.SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/21	31/12/22	41,00	0,00	59,00	59,00	18,00	59,00	

**C.P. DANIEL VIEYRA**  
Gerente Administración y Finanzas  
Aguas Santafesinas S.A.

## Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

Ejercicio: 2022											
Tipo de presupuesto: Aprobado											
Institución: 94 - ASSA											
S.A.F.: 1 - ASSA											
Proyecto: 39.0.1 - PLAN INCLUIR      Tipo: 5 - Proyecto específico      Unidad Ejecutora: 1 - GERENCIA ASSA											
Obra	Unidad de medida	Clasif. Geogr.	Fec. Inicio	Fec. Finaliz.	Ej.Ac. Ej.Ant.Real	Pto.Inicial. U.Fis.	Modif. aprob.	Pto.Vig. U.Fisicas	Deveng.al 31/12	Cant. total ejec.	
4 - PI-Bª SANTO DOMINGO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/22	31/12/22	0,00	0,00	100,00	100,00	99,00	99,00	
5 - PI-Bª LA LOMA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/21	31/12/22	11,00	0,00	89,00	89,00	88,00	99,00	



**C.P. DANIEL VIEYRA**  
Gerente Administración y Finanzas  
Aguas Santafesinas S.A.