

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

| Ejercicio: 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|--|
| Tipo de presupuesto: Aprobado | | | | | | | | | | | |
| Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov | | | | | | | | | | | |
| S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ | | | | | | | | | | | |
| Proyecto: 16.0.3 - PROYECTOS DE ENERGIA DE FUENTES RENOVABLES | | | | | | | | | | | |
| Tipo: 5 - Proyecto específico | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER | | | | | | | | | | | |
| Obra | Unidad de medida | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. | |
| 101 - PARQUE FOTOVOLTAICO H TOSTADO | 31 - % de avance físico | 82-77-0 | 01/05/22 | 31/12/22 | 0,00 | 80,00 | (80,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 102 - PARQUE FOTOVOLTAICO RUFINO | 31 - % de avance físico | 82-42-0 | 01/11/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 103 - PARQUE FOTOVOLTAICO ARRUFUO | 31 - % de avance físico | 82-91-0 | 01/11/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 104 - PARQUE FOTOVOLTAICO FIRMAT | 31 - % de avance físico | 82-42-0 | 01/11/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 105 - PARQUE FOTOVOLTAICO VENADO TUERTO | 31 - % de avance físico | 82-42-0 | 01/11/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 106 - PARQUE FOTOVOLTAICO CASILDA | 31 - % de avance físico | 82-14-0 | 01/01/22 | 31/12/22 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 201 - PROYECTO ADECUACION PSFVSL - GENERACION HIDRICA | 31 - % de avance físico | 82-119-0 | 01/05/22 | 31/12/22 | 0,00 | 100,00 | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Proyecto: 16.0.7 - VALORIZACION ENERGETICA | | | | | | | | | | | |
| Tipo: 5 - Proyecto específico | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER | | | | | | | | | | | |
| Obra | Unidad de medida | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. | |
| 1 - VAL. ENERG. RES. DE PODA - BIOMASA - CT LA CAPITAL | 31 - % de avance físico | 82-63-0 | 01/10/21 | 31/12/23 | 50,69 | 20,00 | (9,66) | 10,34 | 0,00 | 50,69 | |
| 2 - VAL. ENERG. RES. DE PODA - BIOMASA - CT SUR | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/12/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 - VAL. ENERG. RES. DE PODA - BIOMASA-VILLA GUILLERMINA | 31 - % de avance físico | 82-49-0 | 01/06/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 - PLANTA DE PROCESAMIENTO BIOMASA DE PODA - RECREO | 31 - % de avance físico | 82-63-0 | 01/06/22 | 31/12/22 | 0,00 | 100,00 | (1,00) | 99,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 - PLANTA DE PROCESAMIENTO BIOMASA DE PODA MONTE VERA | 31 - % de avance físico | 82-63-0 | 01/06/22 | 31/12/22 | 0,00 | 100,00 | (1,00) | 99,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 - PLANTA DE PROCESAMIENTO BIOMASA DE PODA SANTA FE NORTE | 31 - % de avance físico | 82-63-0 | 01/06/22 | 31/12/22 | 0,00 | 100,00 | (0,99) | 99,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 - PLANTA DE PROCESAMIENTO BIOMASA DE PODA RINCON-LEYES | 31 - % de avance físico | 82-63-0 | 01/06/22 | 31/12/22 | 0,00 | 100,00 | (0,99) | 99,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 - PLANTA DE PROC. BIOMASA DE PODA - GRAN ROSARIO, SE-PEREZ | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/22 | 31/12/22 | 0,00 | 100,00 | (66,00) | 34,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 - PLANTA DE PROC. BIOMASA DE PODA - GRAN ROSARIO NORTE | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 - PLANTA DE PROC. BIOMASA DE PODA - GRAN ROSARIO, SUR | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 - PLANTA DE PROC. BIOMASA DE PODA - GRAN ROSARIO OESTE | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Proyecto: 16.0.8 - TRANSICION ENERGETICA | | | | | | | | | | | |
| Tipo: 5 - Proyecto específico | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER | | | | | | | | | | | |
| Obra | Unidad de medida | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. | |
| 1 - CENTRO DE TRANSICION ENERGETICA - EDIFICIO | 31 - % de avance físico | 82-84-264 | 01/06/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 - ACONDICIONAMIENTO TALLER ENERGIA SOLAR TERMICA | 31 - % de avance físico | 82-84-264 | 01/06/22 | 31/12/22 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 - CTRO, DE REV. TECNICA VEHICULAR Y MANT. PREV. - MOV. ELECT. | 31 - % de avance físico | 82-84-264 | 01/06/22 | 31/12/23 | 0,00 | 30,00 | (0,99) | 29,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 - ESTACIONES SOLARES EDUCATIVAS | 31 - % de avance físico | 82-84-264 | 01/06/22 | 31/12/22 | 0,00 | 100,00 | (100,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Proyecto: 16.0.9 - PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS | | | | | | | | | | | |
| Tipo: 5 - Proyecto específico | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER | | | | | | | | | | | |
| Obra | Unidad de medida | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. | |
| 1 - PAH ARROYO PAVON | 31 - % de avance físico | 82-995-0 | 01/06/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 - PAH ARROYO SALADILLO | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/06/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 - PAH ARROYO MONJE | 31 - % de avance físico | 82-105-0 | 01/06/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

| Ejercicio: 2022 | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Tipo de presupuesto: Aprobado | | | | | | | | | | |
| Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov | | | | | | | | | | |
| S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ | | | | | | | | | | |
| Proyecto: 17.0.1 - PROYECTO GASODUCTO METROPOLITANO (Ex gasoducto de la Costa) Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER | | | | | | | | | | |
| Obra | Unidad de medida | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 1 - GASODUCTO METROPOLITANO | 31 - % de avance físico | 82-63-0 | 01/11/21 | 01/09/23 | 0,00 | 30,00 | 41,11 | 71,11 | 1,29 | 1,29 |
| 2 - RED DISTRIBUCION B°COLASTINE | 31 - % de avance físico | 82-63-0 | 01/11/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - RED DISTRIBUCION SAN JOSE DEL RINCON | 31 - % de avance físico | 82-63-0 | 01/11/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - RED DISTRIBUCION ARROYO LEYES | 31 - % de avance físico | 82-63-0 | 01/11/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RED DISTRIBUCION MONTE VERA Y AROYO AGUIAR | 31 - % de avance físico | 82-63-0 | 01/11/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proyecto: 17.0.2 - GASODUCTOS REGIONALES Y DE APROXIMACION Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER | | | | | | | | | | |
| Obra | Unidad de medida | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 1 - GASODUCTO REGIONAL DEL SUDOESTE | 31 - % de avance físico | 82-91-0 | 01/11/22 | 30/09/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - GASODUCTO REGIONAL SAN CARLOS CENTRO | 31 - % de avance físico | 82-70-0 | 01/11/22 | 30/09/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - GASODUCTO DESVIO ARIJON | 31 - % de avance físico | 82-105-0 | 01/11/22 | 30/09/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - GASODUCTO ESTACION MATILDE | 31 - % de avance físico | 82-70-0 | 01/11/22 | 30/09/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - GASODUCTO ANGELICA-SAN VICENTE | 31 - % de avance físico | 82-21-0 | 01/11/22 | 30/09/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - GASODUCTO GESSLER | 31 - % de avance físico | 82-105-0 | 01/11/22 | 30/09/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - GASODUCTO SANTO DOMINGO-SARMIENTO | 31 - % de avance físico | 82-70-0 | 01/11/22 | 30/09/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - GASODUCTO SANTA CLARA DE SAGUIER - ESMERALDA | 31 - % de avance físico | 82-21-0 | 01/11/22 | 30/09/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - GASODUCTO JOSEFINA | 31 - % de avance físico | 82-21-0 | 01/11/22 | 30/09/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - GASODUCTO CHAPUY | 31 - % de avance físico | 82-42-0 | 01/11/22 | 30/09/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - GASODUCTO PILAR-GRUTLY | 31 - % de avance físico | 82-70-0 | 01/11/22 | 30/09/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - GASODUCTO CLUCELLAS | 31 - % de avance físico | 82-21-0 | 01/11/22 | 30/09/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - GASODUCTO BUSTINZA-CAÑADA DE GOMEZ | 31 - % de avance físico | 82-56-0 | 01/11/22 | 30/09/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - GASODUCTO RN 34 IBARLUCEA - SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS | 31 - % de avance físico | 82-995-0 | 01/11/22 | 30/09/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - GASODUCTO TOSTADO - GATO COLORADO | 31 - % de avance físico | 82-77-0 | 01/11/22 | 30/09/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 - GASODUCTO SUR | 31 - % de avance físico | 82-42-0 | 01/01/22 | 30/09/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - GASODUCTO BATALLON 121 - ROSARIO | 31 - % de avance físico | 82-84-264 | 01/01/22 | 30/09/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - GASODUCTO REGIONAL SUR | 31 - % de avance físico | 82-995-0 | 01/01/22 | 30/09/23 | 0,00 | 20,00 | 56,71 | 76,71 | 8,45 | 8,45 |
| 22 - GASODUCTO INYEC. SIST. ALTA PRES. DE ROSARIO Y ZONA METRC | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/08/22 | 30/09/23 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proyecto: 17.0.5 - GASIFICACION DEL NORESTE SANTAFESINO (GaNES) Tipo: 5 - Proyecto específico Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER | | | | | | | | | | |
| Obra | Unidad de medida | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 3 - GaNES TOSTADO ETAPA 1 CONEXION RAMAL GNEA | 31 - % de avance físico | 82-77-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - GaNES TOSTADO ETAPA 2 RED COMPLETA | 31 - % de avance físico | 82-77-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - GaNES VERA Y PINTADO | 31 - % de avance físico | 82-112-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - GaNES PEDRO GOMEZ CELLO | 31 - % de avance físico | 82-112-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - GaNES FLORENCIA | 31 - % de avance físico | 82-49-0 | 01/10/21 | 30/06/22 | 0,00 | 99,00 | (99,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

| Ejercicio: 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|------|
| Tipo de presupuesto: Aprobado | | | | | | | | | | | |
| Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov | | | | | | | | | | | |
| S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ | | | | | | | | | | | |
| Proyecto: 17.0.5 - GASIFICACION DEL NORESTE SANTAFESINO (GaNES) | | | Tipo: 5 - Proyecto específico | | | Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER | | | | | |
| Obra | Unidad de medida | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. | |
| 8 - GaNES EMILIA | 31 - % de avance físico | 82-63-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - GaNES VIDELA | 31 - % de avance físico | 82-112-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - GaNES GOBERNADOR CRESPO | 31 - % de avance físico | 82-112-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - GaNES HERSILIA | 31 - % de avance físico | 82-91-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - GaNES CALCHAQUI | 31 - % de avance físico | 82-133-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - GaNES DOLORES Y SAN MARTIN NORTE | 31 - % de avance físico | 82-112-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - GaNES MALABRIGO | 31 - % de avance físico | 82-49-0 | 01/05/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - GaNES VILLA OCAMPO | 31 - % de avance físico | 82-49-0 | 01/05/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - GaNES COLONIA SILVA | 31 - % de avance físico | 82-112-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - GaNES LA CRIOLLA | 31 - % de avance físico | 82-112-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - GaNES ROMANG | 31 - % de avance físico | 82-98-0 | 01/05/22 | 31/12/23 | 0,00 | 30,00 | (0,99) | 29,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 - GaNES HELVECIA | 31 - % de avance físico | 82-35-0 | 01/10/21 | 30/06/22 | 0,00 | 99,00 | (99,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - GaNES TACUARENDI | 31 - % de avance físico | 82-49-0 | 01/05/22 | 31/12/23 | 0,00 | 50,00 | (21,00) | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - GaNES RAMAYON | 31 - % de avance físico | 82-112-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - GaNES MARGARITA | 31 - % de avance físico | 82-133-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - GaNES GUADALUPE NORTE | 31 - % de avance físico | 82-49-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - GaNES VERA | 31 - % de avance físico | 82-133-0 | 01/05/22 | 31/12/22 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - GaNES LAS GARZAS | 31 - % de avance físico | 82-49-0 | 01/05/22 | 31/12/22 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - GaNES SAN ANTONIO DE OBLIGADO | 31 - % de avance físico | 82-49-0 | 01/05/22 | 31/12/23 | 0,00 | 70,00 | (40,00) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - GaNES LAS TOSCAS | 31 - % de avance físico | 82-49-0 | 01/10/21 | 30/06/22 | 0,00 | 99,00 | (65,00) | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - GaNES MARCELINO DE ESCALADA | 31 - % de avance físico | 82-112-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - GaNES SAN JAVIER | 31 - % de avance físico | 82-98-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 - GaNES BERNA | 31 - % de avance físico | 82-49-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 - GaNES EL RABON | 31 - % de avance físico | 82-49-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 - GaNES ARROYO CEIBAL | 31 - % de avance físico | 82-49-0 | 01/10/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proyecto: 17.0.6 - REDES DE DISTRIBUCION ASOCIADAS A GASODUCTOS REGIONALES Y AP | | | Tipo: 5 - Proyecto específico | | | Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER | | | | | |
| Obra | Unidad de medida | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. | |
| 1 - RED DISTRIBUCION VILLA TRINIDAD | 31 - % de avance físico | 82-91-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RED DISTRIBUCION COLONIA ROSA | 31 - % de avance físico | 82-91-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - RED DISTRIBUCION SAN GUILLERMO | 31 - % de avance físico | 82-91-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - RED DISTRIBUCION SUARDI | 31 - % de avance físico | 82-91-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - RED DISTRIBUCION SAN JERONIMO DEL SAUCE | 31 - % de avance físico | 82-70-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - RED DISTRIBUCION DESVIO ARIJON | 31 - % de avance físico | 82-105-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

| Ejercicio: 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|--|
| Tipo de presupuesto: Aprobado | | | | | | | | | | | |
| Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov | | | | | | | | | | | |
| S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ | | | | | | | | | | | |
| Proyecto: 17.0.6 - REDES DE DISTRIBUCION ASOCIADAS A GASODUCTOS REGIONALES Y AP | | | | | | | | | | | |
| Tipo: 5 - Proyecto específico | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER | | | | | | | | | | | |
| Obra | Unidad de medida | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. | |
| 7 - RED DISTRIBUCION ESTACION MATILDE | 31 - % de avance físico | 82-70-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 - RED DISTRIBUCION ANGELICA | 31 - % de avance físico | 82-21-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 - RED DISTRIBUCION INDUSTRIAL ANGELICA | 31 - % de avance físico | 82-21-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 - RED DISTRIBUCION SAN VICENTE | 31 - % de avance físico | 82-21-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 - RED DISTRIBUCION GESSLER | 31 - % de avance físico | 82-105-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 - RED DISTRIBUCION SANTO DOMINGO | 31 - % de avance físico | 82-70-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 - RED DISTRIBUCIÓN PROGRESO E HIPATIA | 31 - % de avance físico | 82-70-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 - RED DISTRIBUCION SARMIENTO | 31 - % de avance físico | 82-70-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 - RED DISTRIBUCION SANTA CLARA DE SAGUIER | 31 - % de avance físico | 82-21-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 - RED DISTRIBUCION ZENON PEREYRA | 31 - % de avance físico | 82-21-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 - RED DISTRIBUCION JOSEFINA | 31 - % de avance físico | 82-21-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 - RED DISTRIBUCION CHAPUY | 31 - % de avance físico | 82-42-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 - RED DISTRIBUCION GRUTLY | 31 - % de avance físico | 82-70-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 - RED DISTRIBUCION FELICIA | 31 - % de avance físico | 82-70-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 - RED DISTRIBUCION NUEVO TORINO | 31 - % de avance físico | 82-70-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 - RED DISTRIBUCION PILAR | 31 - % de avance físico | 82-70-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 - RED DISTRIBUCION CLUCELLAS | 31 - % de avance físico | 82-21-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Proyecto: 18.0.1 - PLATAFORMA BIOREFINERIAS | | | | | | | | | | | |
| Tipo: 5 - Proyecto específico | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER | | | | | | | | | | | |
| Obra | Unidad de medida | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. | |
| 1 - NAVE INDUSTRIAL, INST. DEPOSITO, PLATEA PLANTA PILOTO | 31 - % de avance físico | 82-0-0 | 01/12/22 | 31/05/23 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Proyecto: 18.0.4 - BIOCMBUSTIBLES - BIOGAS | | | | | | | | | | | |
| Tipo: 5 - Proyecto específico | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER | | | | | | | | | | | |
| Obra | Unidad de medida | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. | |
| 1 - CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION | 31 - % de avance físico | 82-119-0 | 01/06/22 | 31/12/22 | 0,00 | 100,00 | (0,99) | 99,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 - PROYECTO BIOMETANO A RED | 31 - % de avance físico | 82-995-0 | 01/10/22 | 31/12/24 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 - PROYECTO BIOMETANO PLANTA PILOTO | 31 - % de avance físico | 82-995-0 | 01/06/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 201 - CENTRO DE AUTOSERVICIO | 31 - % de avance físico | 82-119-0 | 01/06/22 | 31/12/22 | 0,00 | 100,00 | (0,50) | 99,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 202 - CENTRO DE AUTOSERVICIO | 31 - % de avance físico | 82-49-0 | 01/11/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 203 - CENTRO DE AUTOSERVICIO | 31 - % de avance físico | 82-70-0 | 01/11/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 204 - CENTRO DE AUTOSERVICIO | 31 - % de avance físico | 82-126-0 | 01/11/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 205 - CENTRO DE AUTOSERVICIO | 31 - % de avance físico | 82-133-0 | 01/11/22 | 31/12/23 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |

Ejecución del presupuesto de gastos por unidades físicas al 31/12/2022

| Ejercicio: 2022 | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Tipo de presupuesto: Aprobado | | | | | | | | | | |
| Institución: 92 - SFE Gas Ener Renov | | | | | | | | | | |
| S.A.F.: 1 - Santa Fe Gas y Energ | | | | | | | | | | |
| Proyecto: 19.0.1 - OBRAS MENORES EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS | | | Tipo: 5 - Proyecto específico | | | Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER | | | | |
| Obra | Unidad de medida | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 1 - OBRAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | 31 - % de avance físico | 82-63-0 | 01/01/22 | 31/12/22 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 |
| Proyecto: 19.0.2 - OBRAS MENORES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | | | Tipo: 5 - Proyecto específico | | | Unidad Ejecutora: 1 - SAFEGyER | | | | |
| Obra | Unidad de medida | Clasif. Geogr. | Fec. Inicio | Fec. Finaliz. | Ej.Ac. Ej.Ant.Real | Pto.Inicial. U.Fis. | Modif. aprob. | Pto.Vig. U.Fisicas | Deveng.al 31/12 | Cant. total ejec. |
| 1 - OBRAS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/22 | 31/12/22 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |


C.P.N. FABIAN D. VALDEZ
Santa Fe Gas y Energías
Renovables - SAPEM
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS