

|  |
|--|
| <b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2013</b> |
|--|

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 13 - Reconv Puerto Sta Fe

| Proyecto: 23.0.1.0 - Reconversion Puerto Santa Fe-Inversión Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Coord. de U.P.P. |                         |                                  |                          |              |                |                        |                |                    |                              |                              |                  |
|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| SAFoP  | Obra o actividad        | Unidad de medida                 | Clasificación geográfica | Fecha inicio | Fecha finaliz. | Etapa                  | Cantidad total | Cantidad acumulada | Estimación año presupuestado | Programación siguientes años |                  |
|  |                         |                                  |                          |              |                |                        |                |                    |                              | Año                          | Monto programado |
| 0  | 1 - supervisión de Obra | 31 - Porcentaje de avance físico | 82-63-0                  | 01/10/2013   | 01/12/2016     | Contrato en renegociac | 100,00         | 0,00               | 9,00                         | 2.014                        | 33,00            |
|  |                         |                                  |                          |              |                |                        |                |                    |                              | 2.015                        | 33,00            |
|  |                         |                                  |                          |              |                |                        |                |                    |                              | 2.016                        | 25,00            |
|  | 2 - Unidad de Gestión   | 31 - Porcentaje de avance físico | 82-63-0                  | 01/11/2012   | 01/09/2016     | Contrato en renegociac | 100,00         | 3,00               | 47,00                        | 2.014                        | 17,00            |
|  |                         |                                  |                          |              |                |                        |                |                    |                              | 2.015                        | 17,00            |
|  |                         |                                  |                          |              |                |                        |                |                    |                              | 2.016                        | 16,00            |
| 51   | - Puerto Santa Fe       | 31 - Porcentaje de avance físico | 82-63-0                  | 01/10/2013   | 01/12/2016     | Obra a iniciar         | 100,00         | 0,00               | 9,00                         | 2.014                        | 33,00            |
|  |                         |                                  |                          |              |                |                        |                |                    |                              | 2.015                        | 33,00            |
|  |                         |                                  |                          |              |                |                        |                |                    |                              | 2.016                        | 25,00            |