

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2013
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (SIN TRANSFORMADOR)	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2015	Obra en curso	100,00	1,87	8,11	2.014	30,62
										2.015	59,40
	27 - ET 132/13,2 KV SAN MARTIN (S/TRAFO)	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2012	31/12/2014	Obra en curso	100,00	33,33	33,33	2.014	33,34
	30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR (S/TRAFO)	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2012	31/12/2015	Obra en curso	100,00	9,95	7,50	2.014	37,53
										2.015	45,02
	31 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA NORTE (S/TRAFO)	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2012	31/12/2015	Obra en curso	100,00	31,71	13,92	2.014	20,04
										2.015	34,33
	36 - ET 132/33/13,2 KV AEROPUERTO (FUNES)+ Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2014	Obra en curso	100,00	13,16	40,08	2.014	46,76
	47 - ET 132/13,2 KV OVIDIO LAGO (S/TRAFO)+Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2016	Obra en curso	100,00	36,73	14,72	2.014	16,72
										2.015	16,72
										Resto	15,11
	52 - ET 132/33/13,2 KV RINCON (S/TRAFO) + Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2012	31/12/2015	Obra en curso	100,00	0,03	0,01	2.014	40,16
										2.015	59,80
	53 - LAT 132 KV ET ROSARIO OESTE-PLAZOLETA SORRENTO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra en curso	100,00	79,55	20,45		
	60 - AMP.ET132/33/13,2 kv CARGIL	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2013	Obra en curso	100,00	73,61	26,39		
	67 - Nuevas EETT AT/MT + Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2012	31/12/2015	Obra en curso	100,00	0,10	20,22	2.014	33,71
										2.015	45,97
	68 - SALIDAS 132kvET 500/132KvRIO CORONDA	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2012	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,07	2.014	84,93
	70 - ET 132/33Kv LAMINADOS INDUSTRIALES	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/01/2012	31/12/2017	Obra en curso	100,00	4,56	12,63	2.014	12,63
										2.015	14,04
										Resto	56,14
	75 - ET CHAPERO + Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/01/2012	31/12/2015	Obra en curso	100,00	3,97	73,82	2.014	14,27
										2.015	7,94
	76 - ET 132/33/13,2kv RENOVA	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2012	31/12/2016	Obra en curso	100,00	4,29	17,14	2.014	25,00
										2.015	28,57
										Resto	25,00
	77 - ET 500/132kv ROMANG (2da.Ampliación)	31 - Porcentaje de avance físico	82-98-0	01/01/2013	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,03	2.014	83,31
										2.015	16,66
	78 - ET ROLDAN + Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2013	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,01	2.014	25,32
										2.015	74,67

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2013
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años									
										Año	Monto programado								
0	79 - ET GRANADERO BAIGORRIA + Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2013	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,01	2.014	43,04								
										2.015	56,95								
	80 - COMPENSACION CAPACITIVA EN CORREDORES RADIALES	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2013	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,01	2.014	60,00								
										2.015	39,99								
Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años									
										Año	Monto programado								
0	19 - DISTRIBUCION PRIMARIA	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra en curso	100,00	74,74	25,26										
	20 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra en curso	100,00	72,40	27,60										
	21 - OBRAS CIVILES	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2016	Obra en curso	100,00	62,74	4,97	2.014	6,21								
										2.015	7,45								
										Resto	18,63								
	22 - OBRAS P/ATENCIÓN IMPREVISTOS	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2015	Obra en curso	100,00	25,82	7,92	2.014	29,45								
										2.015	36,81								
	36 - REFORMAS EN CDS DE ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2014	Obra en curso	100,00	51,44	9,19	2.014	39,37								
	37 - BCO. DE SALIDAS 33 KV TACURAL Y SUNCHALES	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/01/2010	31/12/2015	Obra en curso	100,00	8,92	0,05	2.014	68,27								
										2.015	22,76								
	65 - LMTs 33/13,2 KV Y SETAS 33/13,2 KV	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2016	Obra en curso	100,00	31,51	15,98	2.014	15,98								
										2.015	18,26								
										Resto	18,27								
	79 - PREENSAMBLADO EN DISTINTAS LOCALIDADES	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2016	Obra en curso	100,00	20,32	8,32	2.014	11,89								
										2.015	19,82								
										Resto	39,65								
	82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE Otras Obras	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2016	Obra en curso	100,00	11,05	15,58	2.014	16,23								
										2.015	18,18								
										Resto	38,96								
	83 - DISTR.PRIM.-ZO.OESTE Otras Obras	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2016	Obra en curso	100,00	5,98	16,79	2.014	16,79								
										2.015	20,15								
										Resto	40,29								
	84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Otras Obras	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2016	Obra en curso	100,00	5,15	17,86	2.014	18,02								
										2.015	19,66								
										Resto	39,31								

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2013
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	95 - SUMINISTROS A USUARIOS PUNTUALES	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2016	Obra en curso	100,00	21,12	12,68	2.014	14,09
										2.015	16,90
										Resto	35,21
	104 - ADECUACION EDILICIA CENTRO CONTROL OPERATIVO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2013	Obra en curso	100,00	86,75	13,25		
	108 - Plan de Luz y Agua Segura	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2011	31/12/2017	Obra en curso	100,00	5,46	11,09	2.014	14,73
										2.015	19,63
										Resto	49,09
	109 - RENOV.DISTRIBUCION ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2012	31/12/2017	Obra en curso	100,00	3,69	8,84	2.014	14,58
										2.015	24,30
										Resto	48,59
	110 - LMT ET Ibarlucea-La Rinconada	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2012	31/12/2013	Obra en curso	100,00	65,00	35,00		
Proyecto: 16.0.3.0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2012	31/12/2015	Obra en curso	100,00	35,00	15,00	2.014	23,00
										2.015	27,00