

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014</b>
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 4 - PROAS

<i>Proyecto: 15.0.2.0 - Desarrollo Institucional Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Desarrollo Institucional	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	15,00	85,00		
<i>Proyecto: 20.3.1.0 - Construcción Sistemas de Agua Potable Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Abastecimiento de Agua Potable a la localidad de Caferatta	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/12/2013	31/12/2014	Obra en curso	100,00	10,00	90,00		
	52 - Sistema de Provisión de Agua Potable Recreo Sur	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	53 - Prov. y puesta en marcha planta abatimiento Fe y Mn Recreo	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
<i>Proyecto: 20.3.2.0 - Construcción Servicios Cloacales Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Sistema de Desagües Cloacales San José de la Esquina	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/12/2013	31/12/2014	Obra en curso	100,00	14,00	86,00		
	54 - Sistema de Desagües Cloacales de Empalme Villa Constitución	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	55 - Sistema de Desagües Cloacales de San Javier	31 - Porcentaje de avance físico	82-98-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		