

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (SIN TRANSFORMADOR)	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2016	Obra en curso	100,00	1,00	24,00	2.015	35,00
										2.016	40,00
	27 - ET 132/13,2 KV SAN MARTIN (S/TRAFO)	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2012	31/12/2014	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
	30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR (S/TRAFO)	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2012	31/12/2016	Obra en curso	100,00	3,00	34,00	2.015	33,00
										2.016	30,00
	31 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA NORTE (S/TRAFO)	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2012	31/12/2016	Obra en curso	100,00	37,00	25,00	2.015	20,00
										2.016	18,00
	47 - ET 132/13,2 KV OVIDIO LAGO (S/TRAFO)+Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2015	Obra en curso	100,00	50,00	25,00	2.015	25,00
	52 - ET 132/33/13,2 KV RINCON (S/TRAFO) + Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2012	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2.015	50,00
										2.016	41,00
	53 - LAT 132 KV ET ROSARIO OESTE-PLAZOLETA SORRENTO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2014	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
	60 - AMP.ET132/33/13,2 kv CARGIL	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2014	Obra en curso	100,00	83,00	17,00		
	62 - ET 132/13,2 kv RONDEAU (s/TRAFO)+ Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2.015	14,00
										2.016	30,00
										Resto	55,00
	67 - Nuevas EETT AT/MT + Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2012	31/12/2016	Obra en curso	100,00	0,00	12,00	2.015	35,00
										2.016	53,00
	68 - SALIDAS 132kvET 500/132KvRIO CORONDA	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2014	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	37,00	2.015	52,00
										2.016	11,00
	70 - ET 132/33Kv LAMINADOS INDUSTRIALES	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/01/2012	31/12/2017	Obra en curso	100,00	5,00	16,00	2.015	16,00
										2.016	21,00
										Resto	42,00
	75 - ET CHAPERO + Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/01/2012	31/12/2015	Obra en curso	100,00	50,00	49,00	2.015	1,00
	76 - ET 132/33/13,2kv RENOVA	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2012	31/12/2016	Obra en curso	100,00	10,00	16,00	2.015	23,00
										2.016	27,00
										Resto	24,00
	77 - ET 500/132kV ROMANG (2da.Ampliación)	31 - Porcentaje de avance físico	82-98-0	01/01/2010	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	87,00	2.015	13,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	78 - ET ROLDAN + Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2014	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2.015	18,00
										2.016	31,00
										Resto	50,00
	79 - ET GRANADERO BAIGORRIA + Alimentación	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2.015	3,00
										2.016	42,00
										Resto	54,00
	80 - COMPENSACION CAPACITIVA EN CORREDORES RADIALES	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2014	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	29,00	2.015	35,00
										2.016	36,00
Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	19 - DISTRIBUCION PRIMARIA	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2016	Obra en curso	100,00	37,00	21,00	2.015	18,00
										2.016	24,00
	20 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2016	Obra en curso	100,00	40,00	37,00	2.015	15,00
	21 - OBRAS CIVILES	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2016	Obra en curso	100,00	43,00	30,00	2.015	13,00
	22 - OBRAS P/ATENCIÓN IMPREVISTOS	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2016	Obra en curso	100,00	12,00	14,00	2.015	20,00
	36 - REFORMAS EN CDs DE ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2014	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
	65 - LMTs 33/13,2 KV Y SETAS 33/13,2 KV	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2012	31/12/2016	Obra en curso	100,00	26,00	14,00	2.015	15,00
	79 - PREENSAMBLADO EN DISTINTAS LOCALIDADES	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2016	Obra en curso	100,00	42,00	22,00	2.015	18,00
	82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE Otras Obras	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2016	Obra en curso	100,00	25,00	40,00	2.015	19,00
	83 - DISTR.PRIM.-ZO.OESTE Otras Obras	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2016	Obra en curso	100,00	7,00	39,00	2.015	28,00
	84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Otras Obras	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2016	Obra en curso	100,00	31,00	33,00	2.015	20,00
										2.016	16,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	95 - SUMINISTROS A USUARIOS PUNTUALES	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2016	Obra en curso	100,00	28,00	21,00	2.015	17,00
										2.016	17,00
										Resto	17,00
	104 - ADECUACION EDILICIA CENTRO CONTROL OPERATIVO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2014	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
	108 - Plan de Luz y Agua Segura	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2011	31/12/2016	Obra en curso	100,00	10,00	32,00	2.015	32,00
										2.016	26,00
	109 - RENOV.DISTRIBUCION ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2012	31/12/2016	Obra en curso	100,00	15,00	34,00	2.015	26,00
										2.016	25,00
	110 - LMT ET Ibarlucea-La Rinconada	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2012	31/12/2014	Obra en curso	100,00	94,00	6,00		
	111 - LMT 33KV BANDERAS TOSTADO	31 - Porcentaje de avance físico	82-997-0	01/01/2014	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	2.015	69,00
										2.016	24,00

Proyecto: 16.0.3.0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED	31 - Porcentaje de avance físico	82-996-0	01/01/2012	31/12/2016	Obra en curso	100,00	22,37	16,58	2.015	26,54
										2.016	34,51