

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014</b>
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	80 - R.P. 80- S TR: SOUTOMAYOR- R.P. 13	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	10/08/2011	10/07/2014	Obra en curso	100,00	65,00	35,00		
	125 - R.P. 13 TR. R.P. 70- EGUSQUIZA	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	11/04/2012	28/02/2014	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		
	142 - R.P. 67 TR. SAGUIER- STA. CLARA SAGUIER	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	179 - R.P. 40- S TR. EL TRÉBOL- PIAMONTE	31 - Porcentaje de avance físico	82-126-0	19/07/2011	15/02/2014	Obra en curso	100,00	85,00	15,00		
	187 - R.P. 74- S- TR: R.P. 39 - P. LA CAMPESINA	31 - Porcentaje de avance físico	82-91-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	192 - R.P. 26 TR.: R.N 9- ALBARELLOS	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2.015	80,00
	198 - R.P. 10 TR.: R.P. 80 - R.P. 41- S (B. DE IRIGOYEN)	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	199 - R.P. 10 TR.: R.P. 41- S R.P. 40- S (CASALEGNO)	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	202 - R.P. 61 TR: SAN JUSTO- SOLEDAD	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	230 - R.P. 62 TR: A. SALADILLO- R.N. 11	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	231 - R.P. 3 TR: INTIYACO- LTE. PROV. CHACO	31 - Porcentaje de avance físico	82-133-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	263 - ILUMINACIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2.015	60,00
	264 - CANALES DE DESCARGA RÍO SALADO AV. CIRCUNVALACIÓN	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	265 - R.P. 92 TR: R.P. 2- PORTUGALETE	31 - Porcentaje de avance físico	82-91-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	267 - R.P. 38 TR: ALEJANDRA- CALCHAQUÍ	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	268 - R.P. 22 TR: JOSEFINA- BAUER Y SIGEL	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	269 - R.P. 22 TR: MARINI- COL. BOSSI Y ACC. A COL. BICHA	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	270 - R.P. 63 TR: R.N. 34- R.P. 13 (MA. JUANA)	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2.015	90,00
	271 - R.P. 67- S TR: SUSANA- AURELIA	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	272 - R.P. 39 TR: LA PENCA- S. CRISTÓBAL	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	273 - R.P. 30 TR: VILLA GUILLERMINA- R.N. 95	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014</b>
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	274 - R.P. 31 TR: TARTAGAL- R.P. 13	31 - Porcentaje de avance físico	82-133-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	275 - R.P. 293- S TR: R.P. 13- R.N. 95	31 - Porcentaje de avance físico	82-77-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	276 - R.P. 69- S TR: MOISES VILLE - PALACIOS	31 - Porcentaje de avance físico	82-91-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	278 - R.P. 31- S TR: R.P. 92 - R.P. 15	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	279 - R.P. 8- S TR: LA CHISPA - R.P. 6- S	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	280 - R.P. 6- S TR: R.P. 8- S - GODEKEN	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	281 - R.P. 32 TR: VILLA OCAMPO - PTO. OCAMPO	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	292 - R.P. 101-S TR: CERES - LTE. SANTIAGO DEL ESTERO	31 - Porcentaje de avance físico	82-91-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	293 - R.P. 23 TR: VILLA TRINIDAD - LTE. PROV. DE CORDOBA	31 - Porcentaje de avance físico	82-91-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	294 - R.P. 36 TR: ROMANG - VERA	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	296 - R.P. 61 TR: R.P. 1 - R.N. 11	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	300 - R.P. 31-S TR. PAR. 4 ESQ. - R.P. 93 Y ACC. BERABEVÚ	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	305 - R.P. 10 TR: SARMIENTO - ELISA	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	306 - R.P. 68 TR: GRUTLY - HIPATIA	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	307 - R.P. 50-S TR: R.P. 70 - SAN JERÓNIMO NORTE	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	311 - R.P. 4-S TR: R.N. 8 - SAN EDUARDO	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	312 - R.P. 13 TR: CLUCELLAS - R.P. 70	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	313 - R.P. 42 - S TR: GÁLVEZ - SAN GENARO	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	318 - R.P. 13-S TR: LA VANGUARDIA - CORONEL BOGADO	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	330 - R.P. 22 S TR: LA VANGUARDIA- URANGA	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014</b>
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 32.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	3 - RECONSTRUCCION DE BANQUINAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	4 - OBRAS POR CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y COMUNAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES (BACHEOS)	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	10 - SEÑALAMIENTO DE RUTAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	148 - R.P. 24- TR. R.P. 21 - R.N. 9 - ADECUAC. HIDRÁULICA	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	159 - R.P. 20 - TR: R.N. 19 - ESMERALDA	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2.015	70,00
	165 - R.P. 15 TR: ARMTRONG - R.P. 92	31 - Porcentaje de avance físico	82-7-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	168 - R.P. 13 TR: EL TRÉBOL - LAS ROSAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	185 - R.P. 20 TR: R.N. 19 - STA. CLARA DE SAGUIER	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2.015	90,00
	237 - R.P. 83-S TR: R.N. 11 - LA GALLARETA	31 - Porcentaje de avance físico	82-133-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	238 - R.P. 13 TR: S. CRISTÓBAL - R.N 34	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	261 - R.P. 90 - TR: ALCORTA - R.P. 209-S	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	18/04/2012	18/05/2014	Obra en curso	100,00	75,00	25,00		
	262 - R.P. 90 - TR: SANTA TERESA - ALCORTA	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2.015	80,00
	295 - R.P. 39 TR: SAN CRISTÓBAL - VILLA TRINIDAD	31 - Porcentaje de avance físico	82-91-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	299 - R.P. 64 TR: ACCESO COLONIA BELGRANO - R.P. 10	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	301 - R.P. 92 TR: CASILDA - ARTEAGA	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	302 - R.P. 93 TR: FIRMAT - CHAÑAR LADEADO	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	314 - R.P. 65 TR: DÍAZ - MONJE	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2.015	90,00
	331 - R.P. 25 TR: R.N. A 012- R.P. 10 (LA CREMERÍA)	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014</b>
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 33.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	2 - CALZADAS NATURALES	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	3 - RECONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	4 - OBRAS POR CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y COMUNAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	6 - CONSORCIOS CAMINEROS	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	10 - SEÑALAMIENTO DE RUTAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	243 - R.P. 2 TR. LA LUCILA - VA. SARALEGUI - MEJORADO	31 - Porcentaje de avance físico	82-91-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2.015	25,00
	287 - R.P. 70-S TR. R.P. 70 - R.P. 67- S MEJORADO	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	289 - R.P. 56 S- TR: VERA PINTADO - LA CAMILA - MEJORADO	31 - Porcentaje de avance físico	82-112-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2.015	25,00
	290 - R.P. 35 - TR: R.P. 2 - PARALELO 28- MEJORADO	31 - Porcentaje de avance físico	82-77-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	291 - R.P. 72 S- TR: LA BRAVA - CACIQUE ARIACAIQUIN- MEJORADO	31 - Porcentaje de avance físico	82-98-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	297 - R.P. 71 S TR: COLONIA ROSA - R.P. 39 - MEJORADO	31 - Porcentaje de avance físico	82-91-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	35,00	2.015	65,00
	298 - R.P. 93-S TR: R.N. 11 - LA NEVADA - MEJORADO	31 - Porcentaje de avance físico	82-112-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	303 - R.P. 16-S TR: SAN JOSÉ DE LA ESQUINA - FIRMAT	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	35,00	2.015	65,00

Proyecto: 34.0.1.0 - RED VIAL COMUNAL DE LA PROVINCIA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	5 - OBRAS POR CONVENIOS LEY 4908	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	55 - AV. CIRCUNVALACIÓN DE GÁLVEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	211 - ACC. NORTE A SANTO TOMÉ	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	266 - COLECTORA ESTE AP-01 TR: ROSARIO - S. LORENZO	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014</b>
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 34.0.1.0 - RED VIAL COMUNAL DE LA PROVINCIA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	282 - ACC. TRANS. PESADO ZONA IND. AVELLANEDA	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	339 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL COMUNAL	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 35.0.1.0 - PUENTES PROVINCIALES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	11 - R.P. 1 PTE. SOBRE ARROYO LEYES	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	161 - R.P. 91- TR: SERODINO- LA RIBERA	31 - Porcentaje de avance físico	82-56-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2.015	70,00
	283 - R.P. 73 TR: R.P. 60 - R.P. 1 PTE. S/SALADILLO DULCE	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	284 - R.P. 32 TR: S. VICENTE - PTO. OCAMPO PTE. S/ PARANÁ MINÍ	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	285 - R.P. 55-S TR: R.P. 60 - R.N 11 PTE. S/SALADILLO AMARGO	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2.015	60,00
	315 - R.P. 13 LTE. DPTO. 9 DE JULIO Y S. CRISTÓBAL- PTE. S/RÍO SAL	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	322 - R.P. 26 S- TR: R.N. 9- LV. LÓPEZ PTE S/RÍO CARCARAÑA Y ACCES	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2.015	70,00
	329 - PUENTE S/ Aº SAN LORENZO EN AV. S MARTÍN - PUERTO SAN MARTIN	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	332 - R.P. 3- PUENTE S/ RÍO CAÑADA OMBÚ	31 - Porcentaje de avance físico	82-133-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2.015	60,00
	333 - R.P. 38- PUENTE S/ RÍO SALADO	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2.015	60,00
	334 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PUENTES	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 36.0.1.0 - ACCESO A PEQUEÑAS LOCALIDADES PROVINCIALES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	277 - R.P. 96- S TR: R.P. 40 - R.P. 3	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	286 - ACCESO A S. BERNARDO	31 - Porcentaje de avance físico	82-77-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014</b>
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

<b>Proyecto: 36.0.1.0 - ACCESO A PEQUEÑAS LOCALIDADES PROVINCIALES</b>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	304 - R.P. 43-S TR. TRAILL - R.N. 34	31 - Porcentaje de avance físico	82-126-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	316 - R.P. 22- S TR: GENERAL GELLY - CAÑADA RICA	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	323 - R.P. 15 - TR. SAN FRANC. STA FE - R.N. 8	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2.015	50,00
	324 - R.P. 75 S - TR. MONTEFIORE - R.P. 17	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	35,00	2.015	65,00
	326 - R.P. 2 S - ACCESO A LAZZARINO	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	327 - R.P. 67 S - ACCESO A SANTA MARIA NORTE	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2.015	75,00
	328 - R.P. 82 S - ACCESO A CAMPO ANDINO	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	35,00	2.015	65,00
	336 - OBRAS VARIAS DE ACCESO A PEQUEÑAS LOCALIDADES	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<b>Proyecto: 37.0.1.0 - VIAS DE ACC. A PUERTOS, AEROP. Y AREAS INDUST.</b>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: DIR OBRAS</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	170 - R.P. 10 TR: R.P. 25 - ALDAO - CALLE H. YRIGOYEN	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2.015	80,00
	205 - ACCESO AREA PORTUARIA TIMBÜES	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2.015	80,00
	325 - PROLONGACIÓN R.P. 10 EN SAN LORENZO	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<b>Proyecto: 38.0.1.0 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL</b>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	9 - SEGURIDAD VIAL	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	115 - R.P. 1 - TR: R.N. 168 - RINCÓN	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	30/04/2012	30/06/2014	Obra en curso	100,00	0,00	15,00	2.015	85,00
	207 - AVENIDA OVIDIO LAGOS - ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	05/04/2012	30/04/2014	Obra en curso	100,00	0,00	80,00	2.015	20,00
	308 - R.P. 70 TR: RECREO - ESPERANZA	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	309 - R.P. 70 CIRCUNV. CIUDAD DE ESPERANZA	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/01/2014	31/01/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	310 - R.P. 6 CIRCUNV. SAN CARLOS CENTRO Y SAN CARLOS SUD	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2014</b>
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 38.0.1.0 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	335 - R.P. 10 - TR: AP 01-R.N. 11	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2014	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	337 - R.P. 21 - TR: VILLA GOB. GALVEZ - ALVEAR	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2.015	75,00