

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2015
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (SIN TRANSFORMADOR)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2017	Obra en curso	100,00	6,00	17,00	2016	44,00
										2017	33,00
0	27 - ET 132/13,2 KV SAN MARTIN (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2012	31/12/2015	Obra en curso	100,00	67,00	33,00		
0	30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2012	31/12/2016	Obra en curso	100,00	11,00	30,00	2016	59,00
0	31 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA NORTE (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2012	31/12/2017	Obra en curso	100,00	26,00	15,00	2016	33,00
										2017	26,00
0	47 - ET 132/13,2 KV OVIDIO LAGO (S/TRAFO)+Alimentación	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2009	31/12/2016	Obra en curso	100,00	72,00	20,00	2016	8,00
0	52 - ET 132/33/13,2 KV RINCON (S/TRAFO) + Alimentación	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2012	31/12/2017	Obra en curso	100,00	2,00	14,00	2016	50,00
										2017	34,00
0	53 - LAT 132 KV ET ROSARIO OESTE-PLAZOLETA SORRENTO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2010	31/12/2015	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	62 - ET 132/13,2 kv RONDEAU (s/TRAFO)+ Alimentación	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	27,00
										2017	40,00
										2018	32,00
0	67 - Nuevas EETT AT/MT + Alimentación	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2012	31/12/2017	Obra en curso	100,00	12,00	2,00	2016	49,00
										2017	37,00
0	68 - SALIDAS 132kvET 500/132KvRIO CORONDA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2014	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	69,00
										2017	30,00
0	70 - ET 132/33Kv LAMINADOS INDUSTRIALES	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2012	31/12/2017	Obra en curso	100,00	3,00	12,00	2016	16,00
										2017	16,00
										2018	53,00
0	75 - ET CHAPERO + Alimentación	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2012	31/12/2015	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
0	76 - ET 132/33/13,2kv RENOVA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2012	31/12/2017	Obra en curso	100,00	24,00	28,00	2016	28,00
										2017	20,00
0	77 - ET 500/132kv ROMANG (2da.Ampliación)	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2014	31/12/2016	Obra en curso	100,00	2,00	2,00	2016	96,00
0	78 - ET ROLDAN + Alimentación	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2014	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	40,00
										2017	40,00
										2018	19,00
0	79 - ET GRANADERO BAIGORRIA + Alimentación	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2017	Obra en curso	100,00	0,00	33,00	2016	33,00
										2017	34,00
0	80 - COMPENSACION CAPACITIVA EN CORREDORES RADIALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2014	31/12/2016	Obra en curso	100,00	32,00	68,00		
0	81 - ET GERDAU + ALIMENTACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	10,00
										2017	10,00
										2018	79,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2015
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

<i>Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	82 - ET 132/13,2KV LAS PAREJAS + ALIMENTAC	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2015	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	54,00
										2017	45,00
0	83 - CONVERSION LAT'S	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							2.000,00	446,00	390,00		

<i>Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	19 - DISTRIBUCION PRIMARIA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2017	Obra en curso	100,00	47,00	19,00	2016	15,00
										2017	19,00
0	20 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2017	Obra en curso	100,00	56,00	25,00	2016	11,00
										2017	8,00
0	21 - OBRAS CIVILES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2017	Obra en curso	100,00	18,00	31,00	2016	25,00
										2017	26,00
0	22 - OBRAS P/ATENCIÓN IMPREVISTOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2017	Obra en curso	100,00	15,00	13,00	2016	20,00
										2017	20,00
										2018	32,00
0	36 - REFORMAS EN CDs DE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2015	Obra en curso	100,00	69,00	31,00		
0	65 - LMTs 33/13,2 KV Y SETAS 33/13,2 KV	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2017	Obra en curso	100,00	33,00	14,00	2016	14,00
										2017	14,00
										2018	25,00
0	79 - PREENSAMBLADO EN DISTINTAS LOCALIDADES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2017	Obra en curso	100,00	37,00	39,00	2016	12,00
										2017	12,00
0	82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2017	Obra en curso	100,00	36,00	39,00	2016	14,00
										2017	11,00
0	83 - DISTR.PRIM.-ZO.OESTE Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2017	Obra en curso	100,00	46,00	27,00	2016	14,00
										2017	13,00
0	84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2017	Obra en curso	100,00	39,00	31,00	2016	14,00
										2017	16,00
0	95 - SUMINISTROS A USUARIOS PUNTUALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2017	Obra en curso	100,00	33,00	29,00	2016	13,00
										2017	13,00
										2018	12,00
0	104 - ADECUACION EDILICIA CENTRO CONTROL OPERATIVO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2013	31/12/2015	Obra en curso	100,00	89,00	11,00		
0	108 - Plan de Luz y Agua Segura	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2011	31/12/2017	Obra en curso	100,00	26,00	22,00	2016	25,00
										2017	27,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2015
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST												
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	109 - RENOV.DISTRIBUCION ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2012	31/12/2017	Obra en curso	100,00	52,00	22,00	2016	13,00	
										2017	13,00	
0	111 - LMT 33KV BANDERAS TOSTADO	31 - % de avance físico	82-997-0	01/01/2014	31/12/2016	Obra en curso	100,00	10,00	1,00	2016	89,00	
0	112 - LMT 33KV VILLA MINETTI-EL NOCHERO	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2016	83,00	
0	113 - GENERACION FOTOVOLTAICA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2016	99,00	
0	114 - REMODELACION REDES RURALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2010	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	23,00	2016	24,00	
										2017	26,00	
										2018	27,00	
Total proyecto:							1.800,00	606,00	395,00			

Proyecto: 16.0.3.0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST												
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2012	31/12/2016	Obra en curso	100,00	11,34	14,28	2016	33,06	
										2017	41,32	
Total proyecto:							100,00	11,34	14,28			

Proyecto: 16.0.4.0 - MEJORAS Y AMPLIACION RED TENDIDO ELECTRICO PROVINCIAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL												
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	1 - MEJORAS Y AMPLIACION RED TENDIDO ELECTRICO PROVINCIAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2015	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00			
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00			