

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2016
--

Jurisdicción: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 1.0.1.0 - OBRAS DEL PROGRAMA 17 Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Serv. Penitenciario											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	56 - CONSTRUCCIÓN SECTOR GOBIERNO Y NAVES ALCAIDIA URUI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2016	Obra en curso	100,00	31,00	69,00		
Total proyecto:							100,00	31,00	69,00		

Proyecto: 1.0.3.0 - OBRAS DEL PROGRAMA 16 Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Policía											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	53 - REFUNCIÓN INTEGRAL ALCAIDIAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2016	Obra en curso	100,00	46,00	54,00		
0	54 - REPARACION PILARES MEDIANERA SUR M.S.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2016	Obra en curso	100,00	81,00	19,00		
0	56 - OBRAS MENORES CENT. TERRIT. DENUNCIAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2014	31/12/2016	Obra en curso	100,00	88,00	12,00		
0	58 - OBRAS MENORES SEC. DELIT. COMPLEJOS ROSARIO INM. SAPEM	31 - % de avance físico	0-0-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	25,00	75,00		
0	59 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO COMISARÍA 24 GRANADERO BAIGORRIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	33,00	67,00		
0	60 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP SUBCOMISARIA 18VA. U.R. II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	53,00	47,00		
0	61 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP SUBCOMISARIA 2DA. U.R. I	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	35,00	65,00		
0	62 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP SUBCOMISARÍA 6TA. U.R. I	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	59,00	41,00		
0	63 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP CRIA. DISTRITAL 19NA. U.R. I	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	64 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP COMISARÍA 9NA. U.R. I	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	58,00	42,00		
0	65 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP COMISARÍA 7MA. U.R. I	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	66 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP CRIA. DISTRITO 12DA. U.R. I	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	25,00	75,00		
0	67 - ADECUACION GENERAL EDIF. Y AREA DETENC. ALCAIDÍA U.R. VI	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	68 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP COMISARÍA 15TA. U.R. II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	25,00	75,00		
0	69 - REFACCION MODULO DETENIDOS SEC. 6TA. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	70 - REFACCION MODULO DETENIDOS SUBCRIA 19 ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	71 - REFACCION MODULO DETENIDOS SEC 22 PEREZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	72 - REFACCION MODULO DETENIDOS SEC 21 ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2016
--

Jurisdicción: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 1.0.3.0 - OBRAS DEL PROGRAMA 16 Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Policía											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	73 - REFACCION MODULO DETENIDOS SEC 2DA. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	74 - REFACCION MODULO DETENIDOS ALCAIDIA URIV CASILDA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	22,00	78,00		
0	75 - CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACIÓN BASE TOE SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	79 - CONSTRUCCION SISTEMA SECO EDIF. PREV. Y CONTROL ADICCIONES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							2.200,00	730,00	1.470,00		

Proyecto: 2.0.1.0 - PROYECTOS DE INVERSIÓN Tipo: Proyecto común Unidad ejecutora: Ministerio											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	71 - CONSTRUCCIÓN ALCAIDIAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	18,00	82,00		
Total proyecto:							100,00	18,00	82,00		

Proyecto: 30.0.1.0 - OBRAS SEGURIDAD VIAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Ministerio											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	54 - CONSTRUCCIÓN GARITAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
Total proyecto:							100,00	20,00	80,00		