

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2016</b>
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 5 - FKDEA-Fdo KuwaitDEA

Proyecto: 26.0.1.0 - Acueductos Centro, Norte Y Sur											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	151 - Acueducto Reconquista (Fase 1-Seccion B) Planta Potabilizado	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/2015	31/12/2017	Obra en curso	100,00	12,00	25,00	Resto	63,00
0	152 - Acueducto Reconquista (Fase 1-Seccion C) Zona Nucleo y Ramal	31 - % de avance físico	82-995-0	01/02/2016	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	Resto	93,00
0	153 - Acueducto Reconquista-Fase 2-Seccion A) Ramal Sur 1	31 - % de avance físico	82-995-0	01/04/2016	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	Resto	83,00
0	154 - Acueducto Reconquista Fase 2-Sección B Ramal Sur 2	31 - % de avance físico	82-995-0	01/04/2016	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	Resto	96,00
0	155 - Acueducto Desvío Arijón 2º etapa (Norte 1)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/2016	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
0	156 - Acueducto Rincón-Dpto La Capital	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2016	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
<b>Total proyecto:</b>							600,00	12,00	55,00		