

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 1.0.3.0 - OBRAS DEL PROGRAMA 16 Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Policía											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	56 - OBRAS MENORES CENT. TERRIT. DENUNCIAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	23,00	77,00		
0	59 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO COMISARÍA 24 GRANADERO BAIGORRIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	86,00	14,00		
0	60 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP SUBCOMISARIA 18VA. U.R. II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	86,00	14,00		
0	61 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP SUBCOMISARIA 2DA. U.R. I	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	86,00	14,00		
0	62 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP SUBCOMISARÍA 6TA. U.R. I	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	85,00	15,00		
0	63 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP CRIA. DISTRITAL 19NA. U.R. I	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	71,00	29,00		
0	64 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP COMISARÍA 9NA. U.R. I	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	85,00	15,00		
0	66 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP CRIA DISTRITO 12 URI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	71,00	29,00		
0	67 - ADECUACION GENERAL EDIF. Y AREA DETENC. ALCALDÍA U.R. VI	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	68,00	32,00		
0	68 - ADECUACION GENERAL EDIFICIO UOP COMISARÍA 15TA. U.R. II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
0	69 - REFACCION MODULO DETENIDOS SEC. 6TA. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
0	70 - REFACCION MODULO DETENIDOS SUBCRIA 19 ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	88,00	12,00		
0	71 - REFACCION MODULO DETENIDOS SEC 22 PEREZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	86,00	14,00		
0	79 - CONSTRUCCION SISTEMA SECO EDIF. PREV. Y CONTROL ADICCIONES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	81 - DEMOLICIÓN EDILICIA SUBCOMISARIA 20 U.R.II. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	19,00	81,00		
0	82 - DEMILICIÓN AREA DETENIDOS COMISARIA 9 DE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	85 - MEJORAS EDILICIAS 911 MTERIO.SEG. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	86 - ADECUACION EDILICIA CENTRO DENUNCIAS AR. VALLE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	87 - REFUNCIONALIZACION EDICILIA CRIA 4TA U.R. II ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	88 - REFUNCIONALIZACION EDICILIA CRIA. 3RA. U.R. II ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	89 - REFUNCIONALIZACION EDICILIA CRIA. 28 U.R. II ACEBAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	21,00	79,00		
0	91 - REFACCION EDICILIA COMISARIA 13 U.R. II - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 1.0.3.0 - OBRAS DEL PROGRAMA 16 Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Policía											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	92 - REFACCION EDILICIA COMISARIA 18 UR II - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
0	93 - CONSTRUCCION POLIGONO ISEP	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	94 - MODULOS HABITACIONALES BLINDADOS S. COMUNITARIA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	95 - RECONSTRUCCION PATRIMONIO HISTORICO DEPARTAMENTALES VARIAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
0	96 - REFACCIONES SEDE MINISTERIO DE SEGURIDAD SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
0	97 - REMODELACION CUARTEL BOMBEROS ZAPADORES ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
0	98 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION CABALLERIZAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
0	99 - CONSTRUCCIÓN Y REMODELACION CANILERAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
0	100 - CONSTRUCCIÓN ARMERIAS UR I, UR II Y D4	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
0	101 - CONSTRUCCIÓN ALCAIDIA RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
0	102 - CONST. ALCAIDIA RECONQUISTA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
0	103 - CONSTRUCCIÓN ALCAIDIA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
0	104 - CONSTRUCCIÓN ALCAIDIA MELINCUE	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
0	105 - CONSTRUCCIÓN ALCAIDIA CAÑADA GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
0	106 - CASA PREEGRESO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
0	107 - CASA PREEGRESO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
0	108 - REFACCIONES CARCEL CORONDA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
0	109 - REFUNCIONALIZACION EDICILIA CRIA 7 UR II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
0	110 - REFUNCIONALIZACIÓN EDICILIA CRIA. 30 UR II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							4.100,00	1.055,00	3.045,00		

Proyecto: 2.0.1.0 - PROYECTOS DE INVERSIÓN Tipo: Proyecto común Unidad ejecutora: Ministerio											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	54 - REFACCION LABORATORIOS FORENSE Y CRIMINALISTICO RECREO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2014	31/12/2018	Obra en curso	100,00	79,00	21,00		
0	58 - REFACCIONES GRALES. SUBCRIA. 2DA. ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	69,00	31,00		
0	71 - CONSTRUCCIÓN ALCAIDIAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	72,00	28,00		
0	73 - RECONSTRUCCIÓN ALA SUR Y NORTE SECTOR D EX LICEO ISEP	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

<i>Proyecto: 2.0.1.0 - PROYECTOS DE INVERSIÓN</i>		<i>Tipo: Proyecto común</i>		<i>Unidad ejecutora: Ministerio</i>							
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	74 - RECONSTRUCCIÓN ALA SUR SECTOR E ISEP EX LICEO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	44,00	56,00		
0	75 - REFUNC.SECRETARIA ANALISIS Y ARTICULACIÓN DE PROCESOS ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	82,00	18,00		
0	76 - PLAN DE REFUNCIONALIZACION INTEGRAL DEL SISTEMA COMISARIAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2019	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
0	77 - MODERNIZACIÓN EDIFICIOS AFECTADOS AL MINISTERIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	23,00	77,00		
0	78 - CONSTRUCCION EDIFICIOS AFECTADOS AL MINISTERIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	24,00	76,00		
Total proyecto:							900,00	433,00	467,00		

<i>Proyecto: 17.0.1.0 - REFACCIONES UNIDADES PENITENCIARIAS DE LA PCIA.</i>		<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: Serv. Penitenciario</i>							
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - REFACCIONES UNIDADES PENITENCIARIAS DE LA PCIA.	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	35,00	65,00		
Total proyecto:							100,00	35,00	65,00		