

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

<i>Proyecto: 16.0.13.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: GERENCIA</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	33 - RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN ACUEDUCTO ESPERANZA / RAFAELA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/05/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	34 - PLANTA DEPURADORA LIQUIDOS CLOACALES REEMPLAZO CUBIERTAS DIG	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2018	30/09/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	37 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN LAGUNA TRATAMIENTO FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2017	31/12/2019	Contratado	100,00	3,00	48,00	2019	49,00			
0	39 - OBRAS BÁSICAS CLOACALES: ESTACIÓN ELEVADORA "B" GRANADERO BA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019 2020	83,00 16,00			
0	40 - TORRE DE NEUTRALIZACIÓN DE CLORO PLANTA RECONQUISTA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/02/2018	31/05/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	44 - CONFIABILIZACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN P.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2098	Contratado	100,00	5,00	59,00	2019	36,00			
0	46 - RENOVACIÓN SUBIDA Y BAJADA DE 4 TANQUES SERVICIOS DESVINCULA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2020	Contratado	100,00	8,00	1,00	2019 2020	50,00 41,00			
0	47 - RENOVACIÓN PIPING DE CLORO Y BOOSTER PARA EYECTORES PLANTA R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019 2020	62,00 37,00			
0	49 - RENOVACIÓN CAÑERÍA DE LAVADO FILTROS "D" PLANTA POTABILIZADO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2019	Obra en curso	100,00	8,00	69,00	2019	23,00			
0	50 - RENOVACIÓN BOMBAS AGUA CRUDA Y TRATADA (A, B YC) PLANTA ROSA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019 2020	56,00 43,00			
0	57 - RENOVACIÓN RED AGUA RADIO ANTIGUO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2018	Contratado	100,00	66,00	34,00					
0	58 - RENOVACIÓN RED CLOACAL ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2018	Contratado	100,00	31,00	69,00					
0	59 - RENOVACIÓN TRAMO COLECTOR PARQUEFIELD ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2018	Contratado	100,00	39,00	61,00					
0	60 - ABATIMIENTO DE NUTRIENTES EFLUENTE PLANTA DEPURADORA LIQUIDO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2018	01/07/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	64 - PLANTA DEPURADORA GRAN ROSARIO NORTE	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	1,00	1,00	2019 2020	49,00 49,00			
0	67 - RENOVACIÓN RED CLOACAL RADIO ANTIGUO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	88,00	12,00					
Total proyecto:							1.600,00	249,00	361,00					

<i>Proyecto: 16.0.14.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: GERENCIA</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	31 - POI AMPLIACION 2 NVOS MODULOS GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/09/2017	28/02/2018	Contratado	100,00	80,00	20,00					
0	32 - ADEC PDLC Y NVOS DESAGUES	31 - % de avance físico	82-105-0	01/08/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	14,00	86,00					
0	34 - ADEC. INSTAL. DOSIF. DE FLUOR P.P. ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.14.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA /	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	36 - CISTERNAS P/VINCULACION REEMP. TANQUE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2017	28/02/2018	Obra en curso	100,00	16,00	84,00					
0	37 - ACUED VINCULAC. ALTO VERDE A PTA LA BOCA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2018	31/07/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	40 - POI B°GODOY - SALA DE CLORO Y CERCO PERIM	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2017	31/12/2019	Obra en curso	100,00	59,00	1,00	2019	40,00			
0	42 - PA-ACUEDUCTO GRAN ROSARIO ETAPA II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2019	Obra en curso	100,00	1,00	1,00	2019	98,00			
0	43 - AMPLIACION PLANTA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	1,00	1,00	2019	49,00			
										2020	49,00			
0	47 - TABLEROS CAPACITORES CORREC.POTENCIA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2019	Obra en curso	100,00	52,00	8,00	2019	40,00			
Total proyecto:							900,00	223,00	203,00					

Proyecto: 16.0.15.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA /	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	4 - ACCESO POZOS AC ESP RAF	31 - % de avance físico	82-995-0	01/08/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	5 - ACUED.PROTEC.CATOD.ESP-RAF	31 - % de avance físico	82-995-0	01/08/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	7 - PDLC AMPL. Y ALIV. CLOAC.CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/08/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	28,00	17,00	2019	28,00			
										2020	27,00			
0	11 - ACUED.REF.AGUA ZONA N Y E ESPZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/08/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2019	91,00			
0	14 - AMPL.PTA.POTAB. G.BAIG. ETAPA 2	31 - % de avance físico	82-84-0	31/12/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	15 - P.ROS.ELIMINAC.CICLONS P.CAL PTA.ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	59,00	41,00					
0	16 - REHAB.PDLC,DESAREN. Y VACIAD.RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/08/2017	28/02/2019	Contratado	100,00	64,00	30,00	2019	6,00			
0	17 - ADEC.INST.DOSIF.FLUOR PP PTA.RQSTA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2018	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	19 - EB CLOAC.B°SUR COLEC.E IMP.PTA.RQSTA.-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	2,00	3,00	2019	34,00			
										2020	61,00			
0	24 - COLECTOR ZONAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	12,00	11,00	2019	50,00			
										2020	27,00			
0	26 - TABLERO ELEC.CORREC.FP ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	44,00	1,00	2019	28,00			
										2020	27,00			
0	27 - RENOVAC.ACUED.CAPTAC. RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	13,00	23,00	2019	32,00			
										2020	32,00			
0	28 - RENOVAC.RED CLOAC. SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/06/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	41,00	59,00					
0	30 - REHAB.EE CLOAC.GUADALUPE PTA.STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	60,00	1,00	2019	39,00			
0	31 - REHAB.EE CLOAC.EL POZO PTA.STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	77,00	23,00					

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

<i>Proyecto: 16.0.15.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PROR</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: GERENCIA A</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	32 - ACUED.STA.MARTA ETAPA 2 STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	43,00	3,00	2019	28,00			
										2020	26,00			
0	33 - PROT.CATOD.TOMA HERNANDEZ STA.FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2017	31/12/2019	Contratado	100,00	62,00	1,00	2019	37,00			
0	34 - CONFIAB.ELECTR. CISTERNA VGG	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2017	31/12/2019	Obra en curso	100,00	54,00	1,00	2019	45,00			
0	35 - PROGR.REDUC.AGUA NO CONTAB.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/09/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	24,00	2,00	2019	37,00			
										2020	37,00			
0	36 - PROY.EJECUT.OBRAS INFRAESTRUCTURA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	75,00	25,00					
0	37 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.CDA.GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/12/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	81,00	19,00					
0	38 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/09/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	84,00	16,00					
0	39 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.RECONQUISTA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2017	31/12/2020	Contratado	100,00	2,00	1,00	2019	49,00			
										2020	48,00			
0	40 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOAC.ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/2017	31/12/2020	Contratado	100,00	8,00	19,00	2019	36,00			
										2020	37,00			
0	41 - OBRAS P/REFUERZO DE AGUA V.G.G	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2018	Contratado	100,00	61,00	39,00					
0	42 - ESTACION ELEV.CLOACAL ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/10/2017	31/12/2018	Contratado	100,00	31,00	69,00					
Total proyecto:							2.600,00	925,00	417,00					

<i>Proyecto: 16.0.16.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PROR</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: GERENCIA A</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	1 - INVERSIONES OPERATIVAS EN PRODUC. Y REDES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	2 - REHABILITACIONES EDILICIAS ASSA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	3 - TELEGESTION Y AUTOMATIZACION ASSA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	4 - OBRAS REDES CLOACAS FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2018	31/12/2021	Obra a iniciar	96,00	0,00	4,00	2019	33,00			
										2020	33,00			
										2021	26,00			
0	5 - OBRAS REDES CLOACAS GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/2018	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	8,00	2019	33,00			
										2020	33,00			
										2021	26,00			
0	6 - OBRAS REDES CLOACAS RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2018	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	12,00	2019	33,00			
										2020	33,00			
										2021	22,00			
0	7 - OBRAS REDES AGUA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2018	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2019	33,00			
										2020	33,00			
										2021	32,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.16.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PROR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA A	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	8 - OBRAS REDES CLOACAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2019	38,00			
										2020	38,00			
										2021	21,00			
0	9 - OBRAS REDES CLOACAS RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2018	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2019	33,00			
										2020	33,00			
										2021	30,00			
0	10 - OBRAS REDES AGUA SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2018	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	33,00			
										2020	33,00			
										2021	33,00			
0	11 - OBRAS REDES CLOACAS SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/2018	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2019	37,00			
										2020	37,00			
										2021	23,00			
0	12 - OBRAS REDES AGUA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2018	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2019	43,00			
										2020	43,00			
										2021	12,00			
0	13 - OBRAS REDES CLOACAS SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2018	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2019	33,00			
										2020	33,00			
										2021	32,00			
0	14 - OBRAS REDES CLOACAS CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/05/2018	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	33,00			
										2020	33,00			
										2021	33,00			
0	15 - OBRAS REDES CLOACAS CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/2018	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	33,00			
										2020	33,00			
										2021	33,00			
0	16 - AMPL PDLC RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	24,00			
										2020	75,00			
0	17 - REHAB.BARRED. Y DECANT. RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	18 - INST. EN DECANTADORES P.P.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	49,00			
										2020	50,00			
0	19 - CONSTRUC. 2 SATURADORES DE CAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	50,00			
										2020	49,00			
0	20 - ACUEDUCTO SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2018	30/06/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	66,00	2019	34,00			
0	21 - ENTUBADO DESAGUE EFLUE ACO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/07/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	49,00			
										2020	50,00			
0	22 - CONST.BOOSTER CDA. DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/07/2018	30/11/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	23 - CONST.GALPON DEPOS. POI FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2019	98,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

<i>Proyecto: 16.0.16.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PROR</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: GERENCIA A</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	24 - ACUED. REFUERZO ZN G.BAIGORRIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2018	01/10/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	25 - BOOSTER ZN GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	26 - AMPL. PDLC RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	77,00			
										2020	22,00			
0	27 - REF. AGUA B°ROMA CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/03/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	56,00			
										2020	43,00			
0	28 - COLECTOR B°LA PATRIA FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2018	01/03/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	29 - EB CLOAC.B°NADAL Y LA HERMOSA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/2018	31/03/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	50,00			
										2020	49,00			
0	30 - EB CLOAC. ZONAS N. Y O. RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/09/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	72,00			
										2020	27,00			
0	31 - PTA.ABATIM.FE Y MN 2DO.MOD.ZONA N.O.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2018	31/05/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	32 - TABL.ELECTR.CORRECT. F.P. ESPZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/04/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	50,00			
										2020	49,00			
0	33 - RENOV. COLECTOR VELEZ SANSFIELD	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	34 - RENOV. DESCARGA EMISARIO SUR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	75,00			
										2020	24,00			
0	35 - REHAB. POI RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	36 - REHAB. LAGUNAS FAC. RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
0	37 - RENOV. ELECT.SUB ESTAC.TRANSF. E.E.C.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00			
Total proyecto:							3.696,00	0,00	431,00					

<i>Proyecto: 19.0.1.0 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOCALES</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	1 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2020	Obra en curso	100,00	57,00	5,00	2019	19,00			
										2020	19,00			
0	2 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2020	Obra en curso	100,00	43,00	3,00	2019	27,00			
										2020	27,00			
0	3 - CLOACAS SOLIDARIAS FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2020	Obra en curso	100,00	72,00	4,00	2019	12,00			
										2020	12,00			
0	5 - CLOACAS SOLIDARIAS FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2015	31/12/2020	Obra en curso	100,00	61,00	6,00	2019	17,00			
										2020	16,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 19.0.1.0 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	6 - CLOACAS SOLIDARIAS SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2015	31/12/2020	Obra en curso	100,00	55,00	6,00	2019	20,00			
										2020	19,00			
Total proyecto:							500,00	288,00	24,00					

Proyecto: 20.0.1.0 - PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS - GS											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	14 - PA-CLOACAS B°BARRANQUITA Y VILLA DEL PARQUE SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2014	31/12/2018	Obra en curso	100,00	92,00	8,00					
0	29 - PA -CLOACAS EXPANSIONES V.G.G	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2016	01/01/2018	Obra en curso	100,00	99,00	1,00					
0	31 - PA-CLOACAS EXPANSIONES ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2016	31/12/2020	Obra en curso	100,00	6,00	15,00	2019	29,00			
										2020	50,00			
0	32 - PA-CLOACAS EXPANSIONES SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2016	31/12/2019	Obra en curso	100,00	22,00	4,00	2019	74,00			
Total proyecto:							400,00	219,00	28,00					