

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 50 - M. de Salud Entidad: 702 - I.A.P.O.S. S.A.F.: 1 - I.A.P.O.S.

Proyecto: 1.0.1.0 - AMPLIACION Y REMODELACION EDIFICIOS I.A.P.O.S. Tipo: Proyecto central Unidad ejecutora: DIRECC.PROVINCIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - EDIFICIO SEDE SAN MARTÍN 3145 - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2017	31/05/2018	Obra en curso	100,00	11,06	88,94		
0	2 - EDIFICIO SEDE RIVADAVIA 3452 - SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	20,00	80,00		
0	3 - EDIFICIO SEDE RIOJA 735 - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	4,76	95,24		
0	5 - CAMBIO DE PISO SAN MARTÍN 3145	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	8 - REFACCION NUEVA DELEGACION RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-255	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							500,00	35,82	464,18		