

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor S.A.F.: 5 - FKDEA-Fondo de Kuwai

Proyecto: 26.0.1.0 - Acueductos Centro, Norte y Sur Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	151 - Acueducto Reconquista (Fase 1-Sección B) Planta Potabiliz-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	12/03/2015	11/12/2018	Obra en curso	100,00	44,00	56,00		
0	152 - Acueducto Reconquista (Fase 1-Sección C) Ramal Oeste-PN	31 - % de avance físico	82-995-0	27/06/2016	27/12/2018	Obra en curso	100,00	37,00	63,00		
Total proyecto:							200,00	81,00	119,00		