

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
--

Jurisdicción: 64 - M. Infraest. Transpor S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 15.0.2.0 - Desarrollo Institucional Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Desarrollo Institucional	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 16.0.1.0 - Evaluación Estudios y Proyectos Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Estudios y Proyectos Hídricos por Administración	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 16.0.2.0 - Política Hídrica y Participación Comunitaria Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Convenios y Contrataciones Universidades	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.0.1.0 - Tubos para Obra de Arte Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Tubos para Obra de Arte	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.0.2.0 - Supervisión de Trabajos Públicos Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Supervisión de Trabajos Públicos	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.1.1.0 - Obras Reordenamiento Hídrico Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	90 - Reacondicionamiento Canal Cañada Carrizales-Arroyo	31 - % de avance físico	82-995-0	18/05/2009	31/12/2017	Obra suspendida	100,00	46,00	2,00	2018	52,00
0	92 - Reacondicionamiento Canales Ibarlucea y Salvat	31 - % de avance físico	82-84-0	24/06/2008	01/01/2017	Obra terminada	100,00	94,00	6,00		
Total proyecto:							200,00	140,00	8,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
--

Jurisdicción: 64 - M. Infraest. Transpor S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 17.1.2.0 - Alcantarilla y Puente sobre Camino y Vías Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	66 - Readecuación Hidral y Est de O de Arte Zona sur	31 - % de avance físico	82-995-0	27/02/2009	01/03/2077	Obra suspendida	100,00	96,00	4,00		
Total proyecto:							100,00	96,00	4,00		

Proyecto: 17.1.4.0 - Obras a ejecutar en la Prov de Santa Fe Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Obras Nuevas a Distribuir	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.1.5.0 - Obras de Saneamiento Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	116 - Azud Localidad de Tostado-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	09/02/2011	31/12/2017	Obra terminada	100,00	98,00	2,00		
Total proyecto:							100,00	98,00	2,00		

Proyecto: 17.1.6.0 - Obras Imprevistas Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - Obras a realizar en la Provincia	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.2.1.0 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas) Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Convenio con Municipios y Comunas (No planificadas)	31 - % de avance físico	82-995-0	31/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.2.2.0 - Convenio con Municipios y Comunas- Planificadas Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	253 - Alteo de caminos y reacond cunetas - S.Martín de las Esc -PN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	254 - Vera Optimización Sistema de Agua Potable - PN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	255 - Colonia Teresa Fe y Mn	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	256 - Tostado cambio cañerías Agua Potable-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							400,00	0,00	400,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
--

Jurisdicción: 64 - M. Infraest. Transpor S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

<i>Proyecto: 17.3.1.0 - Proy Comité de Cuencas</i>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	101 - Canal María Susana-Dpto. San Martín	31 - % de avance físico	82-126-0	01/04/2016	31/05/2017	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	102 - Canal Biolatto-Dpto. San Martín	31 - % de avance físico	82-126-0	01/09/2016	30/04/2017	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
0	103 - Canal Totoras: Desmalezamiento rectificacion de taludes	31 - % de avance físico	82-56-0	01/10/2016	31/07/2017	Obra en curso	100,00	87,00	13,00		
0	104 - Canal Principal 1ºy Secundario 1ºHumberto 1 º	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2016	31/08/2017	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		
Total proyecto:							400,00	355,00	45,00		

<i>Proyecto: 17.5.1.0 - Ejecución obras por administración propia</i>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Ejecución obras por administración propia	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - Ejecución obras por administración propia	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	0,00	200,00		

<i>Proyecto: 17.8.1.0 - Obras de pavimentación y viales en la provincia</i>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: UN. EJECUTORA MlyT</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	40 - Rosario: Pavimentación Bv. 27 de Febrero entre Moré y Av Cir	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2016	31/12/2017	Obra en curso	100,00	27,00	64,00	2018	9,00
0	41 - Pavim desag y obras compl Ayacucho	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2016	31/12/2017	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
0	42 - Rafaela Desvio transito pesado	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	43 - Rosario Rehabilitación calle Junín	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	51 - Remodelación integral Av. Rivarola - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	28/02/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	69,00	Resto	31,00
0	52 - Mejoramiento pavimento Armstrong y otros	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	53 - Acceso Aeropuerto "Islas Malvinas" por Av Jorge Newbery	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	56,00	Resto	44,00
0	54 - Circunvalación loc Galvez	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	55 - Ampliación Circunvalación Galvez	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	56 - Ensanche ruta San Genaro	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	57 - Roldan	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	58 - Av. interurbana S Lorenzo, Fray L Beltran y Pto. Gral San Ma	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	59 - La Gallareta, Intiyaco y Toba -PN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	60 - Acceso Parque Industrial Avellaneda-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	61 - Circunvalación Villa Constitución	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
--

Jurisdicción: 64 - M. Infraest. Transpor S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 17.8.1.0 - Obras de pavimentación y viales en la provincia											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UN. EJECUTORA MlyT	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	62 - Conexion vial San Lorenzo N yPto Gral San Martín	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	63 - San Genaro R 65	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	101 - Ensanche Bv Urquiza San Lorenzo	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	102 - Pavimentación calle French Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	103 - Pavimentación ingreso barrios Santo Tomé	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	55,00	2018	45,00			
0	104 - Calle Ecuador V.Gdor. Gálvez	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	55,00	2018	45,00			
0	105 - Calle Quintana Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	106 - Paviment., desag. y ob. complemt Calle Irigoyen Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	107 - Calle Aguado Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	108 - Calle Moreno Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	109 - Calle J J Paso Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	110 - Ruta 34 y R280	31 - % de avance físico	82-995-0	01/02/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	112 - Nuevo intercambiador La Tatenguita	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00			
Total proyecto:							2.800,00	67,00	2.460,00					

Proyecto: 17.8.2.0 - Ejecución de obras de desagües y def en la provincia											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: UN. EJECUTORA MlyT	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	51 - Rafaela Canal Norte 2da. Etapa	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	52 - Esperanza Obras Hidricas canal Alem	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	53 - Santo Tome Obras de defensa 2da etapa	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	54 - Desagüe Cloacal San Javier	31 - % de avance físico	82-98-0	01/04/2017	31/03/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	67,00	2018	33,00			
0	55 - Rosario Emisario 28	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	56 - Rosario Emisario 27	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	57 - Rosario Emisario 32	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	58 - Desagües Firmat	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	59 - Defensa Inud Arroyo Las Toscas-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	60 - Defensa Cañada de Gomez	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	101 - Desagües Boulogne Sur Mer	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	76,00	2018	24,00			
0	102 - Canal Roverano Santo Tomé	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2017	30/05/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2018	50,00			
Total proyecto:							1.200,00	0,00	1.093,00					

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
--

Jurisdicción: 64 - M. Infraest. Transpor S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

<i>Proyecto: 17.9.1.0 - Ejecución de obras en puertos y aeropuertos</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: TRANSPORTE</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	51 - Repavimentació Aeropuerto Sauce Viejo	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	52 - Nuevo Sistema Balizamiento Aeropuerto Sauce Viejo	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	53 - Obras viales acceso Terminales Portuarias-Dpto San Lorenzo	31 - % de avance físico	82-119-0	01/06/2017	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00			
0	54 - Dársenas, refugios y paradas transporte interurbano	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/2017	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00			
0	55 - Aeropuerto Islas Malvinas-Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2017	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00			
<b>Total proyecto:</b>							<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,00</b>					

<i>Proyecto: 20.0.4.0 - Perforaciones de explotaciones de Aguas Subterranas</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	101 - Const. y puesta funcionamiento perforaciones distintas	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/2016	31/05/2017	Obra en curso	100,00	87,00	13,00					
0	102 - Const. y puesta func perforaciones distintas loc.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	16,00	12,00	2018	72,00			
<b>Total proyecto:</b>							<b>200,00</b>	<b>103,00</b>	<b>25,00</b>					

<i>Proyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable existentes</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	101 - Fray Luis Beltran Readec. Estación Bombeo N°1	31 - % de avance físico	82-119-0	01/09/2016	31/03/2017	Obra en curso	100,00	86,00	14,00					
0	152 - Ampliación red agua potable B°Santa Rosa San Javier	31 - % de avance físico	82-98-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	154 - Ampliación red agua potable Candioti - La Capital	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	155 - Sistema de provisión de agua potable San Joaquín San Javier	31 - % de avance físico	82-98-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	156 - Providencia Las Colonias	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	157 - San Guillermo - San Cristóbal	31 - % de avance físico	82-91-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	158 - Santa Margarita - 9 de Julio -PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	159 - Laguna Paiva - La Capital	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	160 - El Rabón - General Obligado-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	161 - San Carlos Sud - Las Colonias	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	162 - Puerto Gaboto	31 - % de avance físico	82-105-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	163 - 2° Etapa Las Toscas - Gral Obligado-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	164 - San Justo - San Justo	31 - % de avance físico	82-112-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	165 - Lazzarino - Gral Lóez	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
--

Jurisdicción: 64 - M. Infraest. Transpor S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

<i>Proyecto: 20.1.1.0 - Asistencia a Servicios de Agua Potable existentes</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	166 - B° María Auxiliadora - Gral Obligado-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	167 - Gregoria P. de Denis - 9 de Julio -PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	168 - Empalme San Carlos - Las Colonias	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	169 - Santa Rosa de Calchines	31 - % de avance físico	82-35-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	170 - Pje. A°Leyes y Los Zapallos - Interdepartame ntal	31 - % de avance físico	82-995-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	171 - B°Parque Vernazza Pueblo Esther - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	172 - Teodelina - Gral. López	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	173 - Villa Ocampo - Gral Obligado-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	174 - Chañar Ladeado - Caseros	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	175 - Ramona - Castellanos	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	176 - Humberto Primo - Castellanos	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	177 - Arequito - Caseros	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	178 - San Javier - San Javier	31 - % de avance físico	82-98-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	179 - Totoras - Iriondo	31 - % de avance físico	82-56-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	180 - La Gallareta km 38 - Vera -PN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	181 - Sauce Viejo - La Capital	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	182 - Cayastá - Garay	31 - % de avance físico	82-35-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	183 - Const Sistema de provisión agua potable - Recreo Sur	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
Total proyecto:							3.200,00	86,00	45,00					

<i>Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	101 - Fray Luis Beltran Est Bombeo y Cañ impulsión	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	102 - San Jose de la Esquina-Cloacas	31 - % de avance físico	82-14-0	01/03/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	8,00	2018	92,00			
0	103 - Las Parejas Ampliación Red Cloacal	31 - % de avance físico	82-7-0	01/03/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2018	86,00			
0	104 - Ampliación Red Cloacal Armstrong	31 - % de avance físico	82-7-0	01/03/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2018	86,00			
0	105 - Sistema Cloacal Las Rosas	31 - % de avance físico	82-7-0	01/03/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2018	86,00			
0	106 - Ampliación Planta San Carlos Centro	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2018	86,00			
0	107 - Ampliación Red Cloacal Chabas	31 - % de avance físico	82-14-0	01/03/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	14,00	2018	86,00			
0	108 - Sistema desagues cloaclaes Frontera	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2017	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	13,00	Resto	87,00			

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
--

Jurisdicción: 64 - M. Infraest. Transpor S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes		Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	109 - Sistema Desagües cloacales Sunchales	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	51,00	2018	49,00
0	110 - Alejandra Dpto San Javier	31 - % de avance físico	82-98-0	01/02/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	111 - Desague Cloacal Romang	31 - % de avance físico	82-98-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	112 - Desague Cloacal San Cristobal	31 - % de avance físico	82-91-0	01/04/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	151 - Ampliación desagües cloacales vecinales - Santo Tomé	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	152 - Álvarez - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	153 - B° Coop. Sector Norte Avellaneda - Gral. Obligado-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	154 - Bella Italia - Castellanos	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	155 - VenadoTuerto - Venado Tuerto	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	156 - Empalme Villa Constitución - Constitución	31 - % de avance físico	82-28-0	01/03/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	157 - Uranga - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	158 - Piamonte - San Martín	31 - % de avance físico	82-126-0	01/04/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	159 - El Araza - Gral Obligado-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	160 - Elortondo - Gral López	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2017	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
0	161 - Teodelina - Gral López	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	162 - Zavalla - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	163 - Soldini - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	164 - San Vicente - Castellanos	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	165 - Coronel Arnold - San Lorenzo	31 - % de avance físico	82-119-0	01/04/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	166 - Angélica - Castellanos	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
0	167 - Arrufo - San Cristóbal	31 - % de avance físico	82-91-0	01/03/2017	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
0	168 - Barrancas - San Jerónimo	31 - % de avance físico	82-105-0	01/02/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	169 - Berabevú - Caseros	31 - % de avance físico	82-14-0	01/04/2017	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	170 - Los Molinos - Caseros	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	171 - Ramona - Castellanos	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	172 - Santa Teresa - Constitución	31 - % de avance físico	82-28-0	01/03/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	173 - Zenón Pereyra - Castellanos	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2017	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
0	174 - San Jorge - San Martín	31 - % de avance físico	82-126-0	01/03/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	175 - Ataliva - Castellanos	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
--

Jurisdicción: 64 - M. Infraest. Transpor S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

<i>Proyecto: 20.2.2.0 - Reacondicionamiento Sistemas Cloacales existentes</i>			<i>Tipo: Proyecto específico</i>			<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	176 - Coronel Domínguez - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	177 - San Carlos Norte - Las Colonias	31 - % de avance físico	82-70-0	01/04/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	178 - Escalada - San Justo	31 - % de avance físico	82-112-0	01/03/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	179 - Emilia - La Capital	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2017	31/08/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	180 - Diego de Alvear - Gral López	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	181 - Los Laureles-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	182 - Tartagal - Vera -PN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
Total proyecto:							4.400,00	0,00	574,00		

<i>Proyecto: 21.0.2.0 - Obras de canales, alc y de características similares</i>			<i>Tipo: Proyecto específico</i>			<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	54 - Obras de Arte en Canal Secundario N°1	31 - % de avance físico	82-995-0	23/04/2014	30/04/2017	Obra suspendida	100,00	99,00	1,00		
0	71 - Obras Arte Arroyos Calavera y Las Penquitas	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2016	31/10/2018	Obra en curso	100,00	20,00	10,00	2018	70,00
0	72 - Obras de Arte canal Verra	31 - % de avance físico	82-91-0	24/06/2016	31/03/2018	Obra en curso	100,00	3,00	3,00	2018	94,00
0	104 - Laguna La Blanca Obras de regulación y alc	31 - % de avance físico	82-112-0	15/10/2014	31/12/2017	Obra terminada	100,00	50,00	6,00	2018	44,00
0	109 - Lassaga Obras de Arte en Canal	31 - % de avance físico	82-56-0	01/05/2017	30/06/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	38,00	2018	62,00
0	111 - La Picassa Obras de Arte en canal Alternativa Norte	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
0	112 - Puentes Viales y Ferroviarios RN93	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/2015	31/10/2018	Obra en curso	100,00	54,00	7,00	2018	39,00
0	113 - Agataura Obras Arte vinculación El Hinojo	31 - % de avance físico	82-42-0	04/04/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
0	118 - Canal Patras	31 - % de avance físico	82-995-0	10/03/2015	31/05/2017	Obra en curso	100,00	85,00	15,00		
0	153 - Canal Interlagunas Reacondicionamiento Hídrico	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	30/04/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	49,00	2018	51,00
0	201 - Colector Principal El Sable-Cuenca Roca-Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	3,00	63,00	2018	34,00
0	202 - Desagüe Pluvial Mariano Comas-Cuenca Unión-Prov de Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2016	30/06/2018	Obra en curso	100,00	9,00	90,00	2018	1,00
0	203 - Obras Hídricas Dpto. Belgrano	31 - % de avance físico	82-7-0	01/03/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	37,00	Resto	63,00
0	204 - Obras Hídricas Santo Tome, Recreo Monte Vera	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2017	31/05/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	83,00	2018	17,00
0	205 - Revestimiento canal Salvat Funes	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	206 - Puente Arroyo San Lorenzo/Pto S Martin	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	207 - Canalización y Puentes Cañada Carrizales-2da etapa	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	208 - Santa Fe Desagüe Gorriti	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	77,00	2018	23,00

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
--

Jurisdicción: 64 - M. Infraest. Transpor S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 21.0.2.0 - Obras de canales, alc y de características similares												Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA		
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años							
										Año	Cantidad programada						
0	251 - Canal Godeken La Chispa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00						
0	252 - Desagüe urbano Bombal	31 - % de avance físico	82-28-0	01/03/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00						
0	253 - Obras de Arte Canal Constitución	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00						
0	254 - Obras de Arte Canal Ppal San Ricardo-Villa Eloisa	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00						
0	255 - Canal Trasvasador Sanford Arequito	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00						
0	256 - Reacondicionamiento Canal 3	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00						
0	257 - Canal Interprovincial R35 Canal Norte-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00						
0	258 - Canal Trasvasador Gessler Larrechea S. Viejo	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00						
0	259 - Canal Trasvasador Oliveros	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00						
0	260 - Readecuación Sistema Las Mandarinas A° Aguiar	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00						
0	261 - Readecuación Vila Cululú	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00						
0	262 - Canal Roverano Santo Tomé-Obra complementaria	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00						
0	263 - Canal Cafferatta El Cantor	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/05/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00						
0	264 - Drenaje rural Colonia Cello	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	30/06/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00						
0	265 - Alcantarillas urbanas Coronel Dominguez	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	30/04/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00						
0	266 - Modificación Final canal Correa	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	30/09/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00						
0	267 - Desagües Este Gral Lagos Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/07/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00						
0	268 - Desagües Timbúes	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2017	31/10/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00						
0	269 - Reacondicionamiento Canal Alvarez	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/10/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00						
0	270 - Alcantarillas R26S Lucio V. López	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	30/04/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00						
0	271 - Desagüe laguna urbana Máximo Paz	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2017	30/06/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00						
0	272 - Alcantarillas canal San Sebastián y AP	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	30/09/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00						
0	273 - Alcantarillas B° Carnevale Pérez	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/10/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00						
0	274 - Canal B° Mocovi Gral. López	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00						
0	275 - Reacondicionamiento Canal Sur María Teresa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	30/09/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00						
<b>Total proyecto:</b>							<b>4.300,00</b>	<b>323,00</b>	<b>806,00</b>								

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
--

Jurisdicción: 64 - M. Infraest. Transpor S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

<i>Proyecto: 23.0.2.0 - Bajos Submeridionales</i>		<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>							
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	57 - Línea Arroyo Golondrina-Construcción Obras Hidráulica-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	02/11/2015	30/04/2018	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
Total proyecto:							100,00	99,00	1,00		

<i>Proyecto: 26.0.1.0 - Acueductos Centro, Norte y Sur</i>		<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>							
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	53 - Acueducto Norte 1- 1era Etapa-Desvío Arijón	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2011	15/01/2017	Obra en curso	100,00	74,00	26,00		
0	55 - Acueducto Centro Oeste-Ampliación	31 - % de avance físico	82-56-0	01/09/2011	15/01/2017	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	56 - Acueducto Noreste 3-1era Etapa-Norte Santafesino-PN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2011	15/01/2018	Obra en curso	100,00	11,00	7,00	2018	82,00
0	57 - Acueducto Noreste 2-1era Etapa-Reconquista-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2011	31/12/2018	Obra en curso	100,00	66,00	1,00	Resto	33,00
0	101 - Acueducto Villa Minetti-El Nochero Tramo A-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/05/2015	31/12/2017	Obra en curso	100,00	75,00	25,00		
0	102 - Acueducto Villa Minetti-El Nochero Tramo B-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/05/2015	30/06/2017	Obra en curso	100,00	78,00	22,00		
0	103 - Ac V Minetti-Tramo C-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/06/2015	30/06/2017	Obra en curso	100,00	68,00	32,00		
0	153 - Acueducto Reconquista Fase 2- Sección A-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
0	154 - Acueducto Reconquista Fase2-Seccion B-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
0	155 - Acueducto Desvío Arijon 2da. etapa	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
0	156 - Acueducto de la costa - S. J. Rincon	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/10/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	Resto	85,00
0	201 - Acueducto San Javier (Villa Minetti - El Nochero)-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/10/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00
0	202 - Acueducto Tostado - Villa Minetti-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00
Total proyecto:							1.300,00	471,00	134,00		

<i>Proyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección contra Inundaciones</i>		<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA</i>							
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	58 - Serodino: Reordenamiento Hídrico	31 - % de avance físico	82-56-0	03/12/2014	28/02/2017	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	64 - Cavour y Zona Este Esperanza-red de drenajes	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2011	31/03/2017	Obra en curso	100,00	97,00	3,00		
0	65 - Canal Secundario La República	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2011	28/02/2017	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	71 - Nelson Canal Perimetral de defensa y alteo de calzada	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2011	31/03/2017	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	82 - Conducto Emisario 7 - 2° Etapa	31 - % de avance físico	82-84-0	19/12/2013	30/04/2017	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	83 - Desagüe Pluvial Barrio Alberdi	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2014	31/03/2017	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	87 - Rosario Aliviador 3 - 1° etapa	31 - % de avance físico	82-84-0	31/10/2012	28/02/2017	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
--

Jurisdicción: 64 - M. Infraest. Transpor S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 27.0.1.0 - Obras de protección contra Inundaciones											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: INFRAESTRUTURA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	92 - Santa Fe Estación Bombeo Barrio Centenario	31 - % de avance físico	82-63-0	22/03/2013	31/10/2018	Obra en curso	100,00	19,00	1,00	Resto	80,00			
0	100 - Obras de Arte Arroyo Mataderos y Sec. San Eugenio	31 - % de avance físico	82-105-0	10/11/2014	31/07/2018	Obra en curso	100,00	29,00	10,00	2018	61,00			
0	101 - Colector calle Larrea Lote 1	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2015	31/01/2018	Obra en curso	100,00	63,00	36,00	2018	1,00			
0	102 - Colector calle Larrea Lote 2	31 - % de avance físico	82-63-0	28/03/2016	01/04/2018	Obra en curso	100,00	30,00	60,00	2018	10,00			
0	103 - Colector calle Larrea Lote 3	31 - % de avance físico	82-63-0	29/03/2016	31/05/2018	Obra en curso	100,00	40,00	51,00	2018	9,00			
0	159 - Colector Llerena	31 - % de avance físico	82-63-0	08/07/2016	31/05/2017	Obra en curso	100,00	88,00	11,00	2018	1,00			
0	168 - Peyrano Reacondicionamiento canal perimetral Noreste	31 - % de avance físico	82-28-0	15/01/2014	01/02/2017	Obra en curso	100,00	99,00	1,00					
0	175 - Mantenimiento y defensa terraplenes area metropolitana 1ra	31 - % de avance físico	82-63-0	19/11/2015	31/07/2018	Obra en curso	100,00	25,00	11,00	2018	64,00			
0	201 - Saneamiento Hídrico Lag retardadora desagües pluvial Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	01/02/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00			
0	251 - Restitución y protección talud Terraplén Garello	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	252 - Ampl op y mant red telem Cca Río Salado y Saladillo Ludueña	31 - % de avance físico	82-995-0	16/11/2015	01/05/2018	Obra en curso	100,00	45,00	25,00	2018	30,00			
0	255 - Conducto Intreceptor Vera Mujica Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2016	31/03/2018	Obra en curso	100,00	29,00	59,00	Resto	12,00			
0	268 - Protección urbana La Chispa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/10/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	271 - Canal Perimetral Sur Carreras	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2016	28/02/2018	Obra en curso	100,00	9,00	90,00	2018	1,00			
0	273 - Desagüe calle Francia Capitan Bermudez	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/2016	31/03/2018	Obra en curso	100,00	8,00	81,00	2018	11,00			
0	274 - Desagüe B° 3 de Febrero Fray Luis Beltrán	31 - % de avance físico	82-119-0	30/09/2017	30/06/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	280 - Arroyo Leyes Instalación Casas Bombas	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2017	30/06/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	62,00	2018	38,00			
0	281 - Defensas integrales Dpto Garay	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	282 - Defensas Colastiné Sur	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	283 - Defensa San Javier	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	284 - Defensa Campo de la Gloria	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	285 - Santa Fe Refuerzo desagüe Teniente Losa	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	301 - Bustinza Protección contra inundaciones	31 - % de avance físico	82-56-0	30/04/2017	31/07/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	302 - Presa reguladora cuenca A°San Lorenzo	31 - % de avance físico	82-119-0	31/05/2017	30/09/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00			
0	303 - Regulación Laguna El Cristal -PN	31 - % de avance físico	82-133-0	30/04/2017	31/07/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	Resto	99,00			
0	304 - Ampliación Estación Bombeo Lag. Melincué	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/2017	31/08/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
0	305 - Defensa y canal perimetral Ibarlucea	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2017	30/06/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2018	99,00			
Total proyecto:							3.400,00	1.175,00	1.115,00					

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
--

Jurisdicción: 64 - M. Infraest. Transpor S.A.F.: 1 - M. Infraestruc (DGA)

Proyecto: 41.0.2.0 - Obras Concesión Autopista AP-01    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: TRANSPORTE											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Obras Concesión Autopista AP-01	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
<b>Total proyecto:</b>							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 41.0.5.0 - Obras Viales Autopista-Brigadier General Estanislao Lopez    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: TRANSPORTE											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	52 - Reconstrucción Tablero Monje	31 - % de avance físico	82-105-0	01/11/2014	30/06/2017	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	54 - Acceso Puerto San Martin	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2016	31/12/2017	Obra en curso	100,00	77,00	23,00		
0	55 - Acceso Capitan Bermudez	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2015	01/02/2018	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	57 - Ensanche-Reconstrucción acceso Nudo San Lorenzo-RP10	31 - % de avance físico	82-119-0	01/10/2014	31/03/2018	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
<b>Total proyecto:</b>							400,00	374,00	26,00		