

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.13.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	37 - REHAB Y AMPL. LAG FI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	54,00	24,00	2020	22,00			
0	39 - OBR BÁSIC CL EE B GB	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2018	31/12/2021	Obra en curso	100,00	1,00	1,00	2020 2021	82,00 16,00			
0	40 - TORRE NEUTRA PRQT-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	1,00	1,00	2020	98,00			
0	44 - CONFIABILIZACIÓN SIS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	90,00	1,00	2020 2021	4,00 5,00			
0	46 - RENOV. SUB Y BAJ 4 T	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	13,00	1,00	2020 2021	45,00 41,00			
0	47 - RENOV. PIPING DE CLO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020 2021	62,00 37,00			
0	49 - RENOV. CAÑER LAV PRO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	56,00	40,00	2020	4,00			
0	50 - RENOV. BAC y BAT PRO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020 2021	56,00 43,00			
0	58 - RENOV. RED CLOAC ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	67,00	1,00	2020	32,00			
0	60 - ABATIM.DE NUTR EF RU	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2019	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020 2021	27,00 72,00			
0	64 - PTA DEPURADORA GROSN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	1,00	1,00	2020 2021	49,00 49,00			
Total proyecto:							1.100,00	283,00	73,00					

Proyecto: 16.0.14.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	32 - ADEC PDLG Y NVOS DES	31 - % de avance físico	82-105-0	01/08/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	35,00	45,00	2020	20,00			
0	37 - ACUED VINCULAC. ALTO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	47 - TABLEROS CAPACITORES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	65,00	1,00	2020	34,00			
Total proyecto:							300,00	100,00	47,00					

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.15.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PROR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	4 - ACCESO POZOS AC ESP	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	5 - ACUED.PROTEC.CATOD.E	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	7 - PDLC AMPL. Y ALIV. C	31 - % de avance físico	82-14-0	01/08/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	48,00	1,00	2020 2021	34,00 17,00			
0	16 - REHAB.PDLC,DESAREN.	31 - % de avance físico	82-21-0	01/08/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	96,00	1,00	2020	3,00			
0	17 - ADE.INS.DOSIF.FLU-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	24 - COLECTOR ZONAS ROSAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	18,00	1,00	2020 2021	55,00 26,00			
0	26 - TABLERO ELEC.CORREC.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	77,00	1,00	2020	22,00			
0	27 - RENOVAC.ACUED.CAPTAC	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	37,00	1,00	2020 2021	30,00 32,00			
0	32 - ACUED.STA.MARTA ETAP	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	45,00	1,00	2020 2021	28,00 26,00			
0	33 - PROT.CATOD.TOMA HERN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	37,00	1,00	2020	62,00			
0	35 - PROGR.REDUC.AGUA NO	31 - % de avance físico	82-995-0	01/09/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	23,00	1,00	2020 2021	39,00 37,00			
0	36 - PROY.EJECUT.OBRAS IN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	81,00	1,00	2020	18,00			
0	37 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOA	31 - % de avance físico	82-56-0	01/12/2016	31/12/2020	Obra en curso	100,00	98,00	1,00	2020	1,00			
0	39 - OB REQ.P/EXP.CLOA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	3,00	1,00	2020 2021	48,00 48,00			
0	40 - OBRAS REQ.P/EXP.CLOA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	8,00	1,00	2020 2021	54,00 37,00			
0	43 - ACUEDUCTO J.NEWBERY	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2017	31/12/2020	Obra en curso	100,00	98,00	1,00	2020	1,00			
Total proyecto:							1.600,00	669,00	16,00					

Proyecto: 16.0.16.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PROR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	17 - REHAB.BARRED. Y DECA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.16.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PROR												
Tipo: Proyecto específico												
Unidad ejecutora: GERENCIA												
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	19 - CONSTRUCC. 2 SATURADO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	50,00	
										2021	49,00	
0	20 - ACUEDUCTO SAN LORENZ	31 - % de avance físico	82-119-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	17,00	83,00			
0	26 - AMPL. PDLC RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00	
0	27 - REF. AGUA B° ROMA CA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/10/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	4,00	43,00	2020	53,00	
0	28 - COLECTOR B° LA PATRI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	9,00	1,00	2020	90,00	
0	29 - EB CLOAC.B° NADAL Y	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2018	31/12/2020	Obra en curso	100,00	5,00	50,00	2020	45,00	
0	30 - EB CLOAC. ZONAS N. Y	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2019	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	72,00	
										2021	27,00	
0	32 - TABL.ELECTR.CORRECT.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00	
0	34 - RENOV. DESCARGA EMIS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	49,00	
										2021	50,00	
0	35 - REHAB. POI RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00	
Total proyecto:							1.100,00	35,00	184,00			

Proyecto: 16.0.17.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACION TRANSITORIA											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - INVERSIONES OPERATIV	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2019	29/02/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	99,00	2020	1,00
0	2 - REHABILITACIONES EDI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2020	75,00
0	3 - TELEGESTION Y AUTOMA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2020	96,00
0	4 - REHABILITAC. PDLC CA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00
0	5 - REHABILITAC. PDLC RU	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/2019	31/03/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00
0	6 - CONFIABILIZ.PLANTA G	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2019	30/06/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	34,00
										2021	65,00
0	7 - ACUED.VINCULAC. CDA.	31 - % de avance físico	82-56-0	01/06/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00
0	8 - BOOSTER REF. SURESTE	31 - % de avance físico	82-14-0	01/02/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.17.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACION TRANSITORIA											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFOP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	9 - REFUERZO AGUA RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	10 - COLECTOR B° LA LOMA	31 - % de avance físico	82-56-0	01/09/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	11 - REHABILITAC.ESTAC.BO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/07/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	12 - RENOV. RED CLOACAL C	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	13 - RENOV. RED CLOACAL C	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	14 - RENOV. RED CLOACAL F	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	15 - RENOV.RED AGUA ROSAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	16 - RENOV. RED CLOACAL R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	17 - RENOV. RED CLOACAL R	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	18 - RENOV.RED AGUA SAN L	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	19 - RENOV. RED CLOACAL S	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	20 - AMPL.PERF. Y VINCULA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/07/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	21 - OBRA TOMA SUPLEM. AC	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	22 - BOOSTER CENTENO - AC	31 - % de avance físico	82-105-0	01/07/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	23 - ESTAC.ELEV.PTA.ARAMB	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	24 - COLECTOR AVELLANEDA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	25 - REHABILITAC.SIST.FLO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	26 - REHABILITAC.E.E.CENT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	27 - REHABILITAC.SIST.BOM	31 - % de avance físico	82-70-0	01/07/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	28 - COLECTOR CLOACAL NOR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	29 - RENOV. RED CLOACAL G	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	30 - RENOV. RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	31 - RENOV. RED AGUA RECO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.17.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACION TRANSITORIA											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	32 - RENOV. RED AGUA SAN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	33 - RENOV. RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	34 - COLECTOR CLOACAL RAF	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
0	35 - CLOACAS V.G.G. ZONA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2020	99,00			
Total proyecto:							3.500,00	0,00	160,00					

Proyecto: 19.0.1.0 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	1 - PA-CLOACA SOL.ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2020	Obra en curso	100,00	66,00	19,00	2020	15,00			
0	2 - PA-CLOAC. SOL.SANTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2020	Obra en curso	100,00	51,00	22,00	2020	27,00			
0	3 - CLOACAS SOLID.FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2020	Obra en curso	100,00	76,00	12,00	2020	12,00			
0	5 - CLOACAS SOLID. FIRMA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2015	31/12/2021	Obra en curso	100,00	63,00	13,00	2020 2021	8,00 16,00			
0	6 - CLOACAS SOLID. SAN L	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2015	31/12/2021	Obra en curso	100,00	56,00	25,00	2020 2021	10,00 9,00			
Total proyecto:							500,00	312,00	91,00					

Proyecto: 20.0.1.0 - PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS - GS											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	31 - PA-CLOACAS EXPANSION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2016	31/12/2021	Obra en curso	100,00	20,00	1,00	2020 2021	30,00 49,00			
0	32 - PA-CLOACAS EXPANSION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2016	31/12/2020	Obra en curso	100,00	43,00	7,00	2020	50,00			
Total proyecto:							200,00	63,00	8,00					