

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitat Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - P., B.C. Y SER.AF.OB	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	1 - P., B.C. Y SER.AF.OB	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-14-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	83,47	16,53		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	55,87	44,13		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-28-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	29,01	70,99		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	9,04	90,96		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	71,62	28,38		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-56-0	01/09/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	14,15	85,85		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	20,68	79,32		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-70-0	01/09/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	6,17	93,83		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-77-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	25,71	74,29		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	38,35	61,65		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	65,68	34,32		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-98-0	01/03/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	54,29	45,71		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-105-0	01/04/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	49,01	50,99		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-119-0	02/05/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	36,94	63,06		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-126-0	01/08/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	7,07	92,93		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-133-0	01/07/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	19,82	80,18		
Total proyecto:							2.000,00	586,88	1.413,12		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitat Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.2.1.0 - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.			
SAFoP	Obra o actividad		Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años						
											Año	Cantidad programada					
0	1 - PERS. AFECT. OBRA		31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00							
0	1 - PERS. AFECT. OBRA		31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00							
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI		31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00							
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI		31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00							
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI		31 - % de avance físico	82-49-0	02/05/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	48,59	51,41							
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI		31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00							
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI		31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	44,94	55,06							
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI		31 - % de avance físico	82-77-0	01/08/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	11,35	88,65							
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI		31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00							
0	2 - OBRAS POR ADM.MUNICI		31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00							
Total proyecto:								1.000,00	104,88	895,12							

Proyecto: 16.3.1.0 - POR ADMINISTRACION COMUNAL			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - PERS. AFECT. OBRA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	1 - PERS. AFECT. OBRA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/07/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	40,87	59,13		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	39,43	60,57		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	47,28	52,72		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-56-0	01/08/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	17,73	82,27		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	35,40	64,60		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-70-0	02/05/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	41,97	58,03		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitat Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.3.1.0 - POR ADMINISTRACION COMUNAL			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/04/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	32,03	67,97		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-98-0	01/06/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	21,44	78,56		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/09/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	13,28	86,72		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/07/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	20,38	79,62		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-119-0	02/05/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	29,80	70,20		
0	2 - OBRAS POR ADM.COMUNA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/03/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	53,90	46,10		
Total proyecto:							1.600,00	393,51	1.206,49		

Proyecto: 17.0.1.0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019
--

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitat Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 17.0.1.0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - P.VDAS.INF. EQU.	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							1.900,00	0,00	1.900,00		

Proyecto: 17.0.3.0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.HIPOTEC.INDIV.	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							1.200,00	0,00	1.200,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitat Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 21.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.	
SAFoP	Obra o actividad		Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
											Año	Cantidad programada			
0	1 - 21.000 VIVIENDAS		31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	22,50	77,50					
Total proyecto:								100,00	22,50	77,50					

Proyecto: 21.1.3.0 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - ROSARIO 640 V.- 156	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	34,78	65,22		
0	2 - ROSARIO 640 V.-78 V.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	33,82	66,18		
0	3 - ROSARIO 640 V.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	4 - ROSARIO 640 V.- 168.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	32,95	67,05		
0	5 - ROSARIO 640 V.-148 V	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	38,78	61,22		
0	6 - 78 viv.B.Esmeralda E	31 - % de avance físico	82-63-0	01/08/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	34,16	65,84		
0	7 - 17 viv.por Coop.Vill	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	8 - 260 viv. Arroyo Seco	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	9 - 44 viv. b.Parodi	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	10 - 30 VIV. CABIA Y MONT	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	11 - Construcción 30 viv.	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	2,72	97,28		
0	12 - Construcción 34 viv.	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	3,20	96,80		
0	13 - SANTA FE 230 V.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	14 - ROSARIO 200 V.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							1.400,00	180,41	1.219,59		

Proyecto: 26.0.1.0 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	0 - Programa Esfuerzo Co	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	29,65	70,35						
Total proyecto:							100,00	29,65	70,35						

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitat Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 27.0.1.0 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES												Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: D. P. V. U.		
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
										Año	Cantidad programada						
0	0 - Programa Intervenció	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2019	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00								
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00								

Proyecto: 28.0.3.0 - PROG.FEDERAL TECHO DIGNO TERMINACION												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D. P. V. U.	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	0 - PROG.FEDERAL TECHO D	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	32,14	67,86						
Total proyecto:							100,00	32,14	67,86						