

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019

Jurisdicción: 50 - M. de Salud Entidad: 702 - I.A.P.O.S. S.A.F.: 1 - I.A.P.O.S.

Proyecto: 1.0.1.0 - AMPLIACION Y REMODELACION EDIFICIOS I.A.P.O.S.											Tipo: Proyecto central			Unidad ejecutora: DIRECC.PROVINCIAL		
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años						
										Año	Cantidad programada					
0	2 - Edif. sede Rivadavia	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2017	14/05/2019	Obra en curso	100,00	34,22	65,78							
0	3 - Edif. sede Rioja 73	31 - % de avance físico	82-84-0	10/04/2019	31/03/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00							
0	5 - Cambio Piso S.Martín	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2019	31/07/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00							
0	8 - Refac Deleg Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-255	01/03/2019	31/05/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00							
Total proyecto:							400,00	34,22	365,78							