

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2020</b>
--

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor Entidad: 603 - Aeropuerto Rosario S.A.F.: 1 - Aeropuerto Rosario

Proyecto: 16.0.1.0 - REMODELACION Y MEJORAS AEROPUERTO Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SERV. ADMINISTRACION											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	42 - ED.NVA.TERM.INTERNAC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	26,00	35,00	2021	39,00
0	46 - READEC. S. CHECK IN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	47 - ZONA DE CARGAS.S.SUR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	49 - DES. NORTE SSEI-YPF	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2019	28/02/2020	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
0	50 - OB.SECTOR EXT.Y OP.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/01/2020	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	51 - OB.REF.REM.2019	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/01/2020	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	52 - OB.EN ZONA AV.GRAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	53 - OB.SISTEMA ALS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2019	31/05/2020	Obra en curso	100,00	30,00	70,00		
0	54 - OB.REL.SECT.E/O 2020	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	55 - OB.REF. Y REMOD.2020	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	56 - OBRA REPAV.PISTA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2021	50,00
Total proyecto:							1.100,00	306,00	705,00		