

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 94 - ASSA    S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.13.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	32 - ENTUB DESAGÜE MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/2021	01/06/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00			
0	34 - PDL C REEMPL. CUB. DI	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2021	01/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00			
0	37 - REHAB Y AMPL. LAG FI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/12/2017	31/12/2022	Obra en curso	100,00	94,00	1,00	2022	5,00			
0	39 - OBR BÁSIC CL EE B GB	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2021	01/05/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00			
0	44 - CONFIABILIZACIÓN SIS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2017	30/04/2022	Obra en curso	100,00	75,00	20,00	2022	5,00			
0	46 - RENOV. SUB Y BAJ 4 T	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	01/12/2023	Obra en curso	100,00	66,00	1,00	2022 2023	23,00 10,00			
0	47 - RENOV. PIPING DE CLO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2021	01/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	61,00	2022	39,00			
0	49 - RENOV. CAÑER LAV PRO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2017	31/10/2021	Obra en curso	100,00	87,00	1,00	2022	12,00			
0	50 - RENOV. BAC y BAT PRO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2021	01/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	16,00	2022 2023 2024	34,00 25,00 25,00			
0	58 - RENOV. RED CLOAC ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2017	30/11/2021	Obra en curso	100,00	63,00	1,00	2022	36,00			
0	64 - PTA DEPURADORA GROS N	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2021	30/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00			
Total proyecto:							1.100,00	385,00	105,00					
Proyecto: 16.0.14.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	32 - ADEC PDL C Y NVOS DES	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2021	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022 2023	81,00 18,00			
0	37 - ACUED VINCULAC. ALTO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2021	01/09/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00			
0	47 - TABLEROS CAPACITORES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2016	01/12/2022	Obra en curso	100,00	46,00	1,00	2022	53,00			
Total proyecto:							300,00	46,00	3,00					
Proyecto: 16.0.15.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	4 - ACCESO POZOS AC ESP	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2021	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00			

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021</b>
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.15.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	7 - PDLC AMPL. Y ALIV. C	31 - % de avance físico	82-14-0	01/08/2017	01/12/2023	Obra en curso	100,00	9,00	1,00	2022	63,00				
										2023	27,00				
0	16 - REHAB.PDLC,DESAREN.	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2017	30/09/2022	Obra en curso	100,00	24,00	1,00	2022	16,00				
										2023	59,00				
0	24 - COLECTOR ZONAS ROSAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	01/12/2024	Obra en curso	100,00	5,00	1,00	2022	45,00				
										2023	24,00				
										2024	25,00				
0	26 - TABLERO ELEC.CORREC.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2017	01/12/2023	Obra en curso	100,00	17,00	1,00	2022	55,00				
										2023	27,00				
0	27 - RENOVAC.ACUED.CAPTAC	31 - % de avance físico	82-42-0	01/11/2017	01/12/2022	Obra en curso	100,00	24,00	1,00	2022	75,00				
0	35 - PROGR.REDUC.AGUA NO	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/2017	01/12/2023	Obra en curso	100,00	90,00	1,00	2022	7,00				
										2023	2,00				
0	36 - PROY.EJECUT.OBRAS IN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/06/2017	01/12/2023	Obra en curso	100,00	8,00	1,00	2022	48,00				
										2023	22,00				
										2024	21,00				
Total proyecto:							800,00	177,00	8,00						

Proyecto: 16.0.16.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PROR						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	18 - INST. EN DECANTADORE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2021	01/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	28,00
										2023	0,00
										2024	71,00
0	19 - CONSTRUCC. 2 SATURADO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2021	01/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	20 - ACUEDUCTO SAN LORENZ	31 - % de avance físico	82-119-0	01/06/2018	30/05/2021	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
0	23 - CONST.GALPON DEPOS.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/09/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	26 - AMPL. PDLC RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/2021	01/06/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	29 - EB CLOAC.B° NADAL Y	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2021	01/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	32 - TABL.ELECTR.CORRECT.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2021	01/08/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00

### Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.16.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PROR						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	34 - RENOV. DESCARGA EMIS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2021	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	54,00
										2023	45,00
0	35 - REHAB. POI RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2021	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	36 - REHAB. LAGUNAS FAC.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2021	01/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
Total proyecto:							1.000,00	60,00	49,00		

Proyecto: 16.0.17.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACION TRANSITORIA						Tipo: Proyecto específico	Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	6 - CONFIABILIZ.PLANTA G	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2021	01/04/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	10 - COLECTOR B° LA LOMA	31 - % de avance físico	82-56-0	01/04/2021	01/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	11 - REHABILITAC.ESTAC.BO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/11/2021	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022 2023	41,00 58,00
0	20 - AMPL.PERF. Y VINCULA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/05/2021	01/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	21 - OBRA TOMA SUPLEM. AC	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/2021	01/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	25 - REHABILITAC.SIST.FLO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2021	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022 2023	67,00 32,00
0	26 - REHABILITAC.E.E.CENT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2021	01/10/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	27 - REHABILITAC.SIST.BOM	31 - % de avance físico	82-70-0	01/09/2021	01/02/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	37 - OPCT-RED COLECT.CLOA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2017	31/01/2021	Obra en curso	100,00	48,00	6,00	2022	46,00
Total proyecto:							900,00	48,00	14,00		

Proyecto: 16.0.18.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	5 - ESTAC.BOMBEO AGUA PT	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2021	01/03/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	6 - REF.AGUA CENTRO - RU	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2021	01/09/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	8 - OPCT-RED CLOACAL FIR	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2021	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022 2023	66,00 33,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 94 - ASSA    S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.18.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio      Tipo: Proyecto específico      Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	9 - OPCT-RED CLOACAL CAS	31 - % de avance físico	82-14-0	01/03/2021	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	66,00
										2023	33,00
0	10 - OPCT-RED CLOACAL CDA	31 - % de avance físico	82-56-0	01/03/2021	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	66,00
										2023	33,00
0	11 - ACUED.J.NEWBERY ET.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2021	01/11/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	14 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-56-0	01/08/2021	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	66,00
										2023	33,00
0	15 - PDLC REEMPL.CUB.DIGE	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2021	01/05/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	16 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-14-0	01/06/2021	01/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	67,00
										2023	32,00
0	17 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2021	01/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	50,00
										2023	25,00
										2024	24,00
0	18 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-105-0	01/04/2021	01/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	60,00
										2023	20,00
										2024	19,00
0	19 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/05/2021	01/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	59,00
										2023	20,00
										2024	20,00
0	20 - RENOVAC. RED AGUA RE	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2021	01/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	21 - RENOVAC.RED AAGUA RO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2021	01/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	40,00
										2023	30,00
										2024	29,00
0	22 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2021	01/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	37,00
										2023	31,00
										2024	31,00
0	23 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2021	01/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	50,00
										2023	25,00
										2024	24,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 94 - ASSA    S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.18.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	24 - RENOVAC.RED AGUA SAN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/02/2021	01/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	70,00
										2023	15,00
										2024	14,00
0	25 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-119-0	01/04/2021	01/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	50,00
										2023	25,00
										2024	24,00
0	26 - REHAB.CLOACA MAXIMA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2021	01/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	27,00
										2023	36,00
										2024	36,00
0	27 - RENOVAC.RED AGUA STA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2021	01/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	26,00
										2023	37,00
										2024	36,00
0	28 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2021	01/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	31,00
										2023	34,00
										2024	34,00
Total proyecto:							2.100,00	0,00	21,00		

Proyecto: 16.0.19.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio 2021						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - INVERSIONES OPERATIV	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	43,00	2022	57,00
0	2 - REHABILITACIONES EDI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2022	98,00
0	3 - TELEGESTION Y AUTOMA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	4 - AMPL.PDLC ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2021	01/07/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022 2023	54,00 45,00
0	5 - ADEC.CAÑERIAS MAESTR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2021	01/10/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	6 - MODIF.FILTROS PTA.MO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/09/2021	01/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	7 - ADEC.SALA DE VARIAD.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2021	01/08/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	8 - REHAB.EB ROS.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2021	01/10/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	9 - REMED.COLECTOR CLOAC	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2021	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00

## Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.19.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio 2021						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	10 - CONST.DESAGÜE PTA.RO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2021	01/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	11 - RENOV.ACUED.S CISTER	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2021	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
0	12 - RENOV.TOMA PTA.SF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2021	01/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2022	99,00
Total proyecto:							1.200,00	0,00	55,00		

Proyecto: 19.0.1.0 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOCALES						Tipo: Proyecto específico	Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - PA-CLOACA SOL.ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	01/12/2022	Obra en curso	100,00	81,00	1,00	2022	18,00
0	2 - PA-CLOAC. SOL.SANTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	01/12/2022	Obra en curso	100,00	81,00	1,00	2022	18,00
0	3 - CLOACAS SOLID.FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2021	Obra en curso	100,00	49,00	1,00	2022	50,00
0	6 - CLOACAS SOLID. SAN L	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2015	31/12/2021	Obra en curso	100,00	17,00	1,00	2022	82,00
Total proyecto:							400,00	228,00	4,00		