

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	16 - ET 132/13,2 KV MENDO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2021	Contratado	100,00	80,00	1,00	2022	19,00
0	68 - SALIDAS 132kvET 500/	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2022	Contratado	100,00	89,00	10,00	2022	1,00
0	78 - ET ROLDAN + Alimenta	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2014	31/12/2028	Contratado	100,00	5,00	10,00	2022 Resto	10,00 75,00
0	81 - ET GERDAU + ALIMENTA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2025	Contratado	100,00	30,00	15,00	2022 Resto	15,00 40,00
0	82 - ET 132/13,2KV LAS PA	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2015	31/12/2021	Contratado	100,00	99,00	1,00		
0	83 - CONVERSION LAT'S	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2021	Contratado	100,00	95,00	5,00		
0	86 - NUEVA LAT ROSARIO OE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2023	Contratado	100,00	51,00	25,00	2022 2023	23,00 1,00
0	87 - NUEVA ET CATAMARCA +	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2023	Contratado	100,00	0,00	12,00	2022 2023	62,00 26,00
0	94 - AMPLIACION ET 132/33	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2019	31/12/2022	Contratado	100,00	23,00	76,00	2022	1,00
Total proyecto:							900,00	472,00	155,00		

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	21 - OBRAS CIVILES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2021	Contratado	100,00	99,00	1,00		
0	82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENT	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2021	Contratado	100,00	98,00	2,00		
0	83 - DISTR.PRIM.-ZO.OESTE	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2021	Contratado	100,00	99,00	1,00		
0	84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR O	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2021	Contratado	100,00	93,00	7,00		
0	109 - RENOV.DISTRIBUCION R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2021	Contratado	100,00	99,00	1,00		
0	114 - REMODELACION REDES R	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2022	Contratado	100,00	80,00	19,00	2022	1,00
0	118 - REMOD RED BT CONVENC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2022	Contratado	100,00	5,00	19,00	2022	76,00
0	120 - ACONDICIONAMIENTO RE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	99,00	1,00		
0	122 - REFORMA DE MT CD PCI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	94,00	6,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	123 - REFORMA DE MT DISTRI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	99,00	1,00		
0	129 - NUEVA SE 33/13,2 KV	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	65,00	35,00		
0	132 - NUEVA LMT 33 KV CRES	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	88,00	12,00		
0	133 - NUEVA SE MT/MT MARCE	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	98,00	2,00		
0	137 - AMPLIACION CD 1 DE M	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2024	Contratado	100,00	3,00	1,00	2022	32,00
										Resto	64,00
0	138 - PREENSAMBLADO ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2022	Contratado	100,00	33,00	44,00	2022	23,00
0	139 - PREENSAMBLADO SANTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2022	Contratado	100,00	33,00	66,00	2022	1,00
0	142 - AUTOMATIZACION SUBES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2022	Contratado	100,00	0,00	40,00	2022	60,00
0	143 - NUEVO DIST. 13,2KV S	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2022	Contratado	100,00	10,00	80,00	2022	10,00
0	152 - TENDIDO CABLE MT PAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2020	31/12/2022	Contratado	100,00	22,00	77,00	2022	1,00
0	153 - OBRAS MENORES DE DIS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	154 - CONSTRUCC NUEVO DIST	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2009	31/12/2022	Contratado	100,00	0,00	80,00	2022	20,00
0	155 - PREENSAM CIUDAD DE F	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2019	31/12/2022	Contratado	100,00	33,00	66,00	2022	1,00
Total proyecto:							2.200,00	1.250,00	661,00		

Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALES			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	6 - REMOD LMT RURALES EN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2008	31/12/2021	Contratado	100,00	99,00	1,00		
0	7 - REMOD RED BT EN ESME	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	99,00	1,00		
0	9 - OBRAS FER POR ADMINI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2022	Contratado	100,00	67,00	30,00	2022	3,00
0	13 - LMT 33KV LAS ROSAS-B	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	99,00	1,00		
0	17 - REMOD RED BT VILLA A	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	31/12/2023	Contratado	100,00	0,00	41,00	2022 2023	58,00 1,00
0	18 - RENOV RED MT Y BT DI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	31/12/2022	Contratado	100,00	0,00	95,00	2022	5,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALES			Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST						
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	20 - REMOD LMT SAN BERNAR	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	96,00	4,00		
0	22 - PREENS. BT VIDELA ET	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	99,00	1,00		
0	23 - REFACCION LAMT 33KV	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	96,00	4,00		
0	24 - ACOND.REDES EN LA BR	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	95,00	5,00		
0	27 - LMT 33KV ARRUFU-CURU	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2019	31/12/2022	Contratado	100,00	1,00	79,00	2022	20,00
0	32 - REMOD LAMT 13,2 Y 7,	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2020	31/12/2023	Contratado	100,00	0,00	86,00	2022 2023	13,00 1,00
0	34 - SUMINISTRO ELECTRICO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	31/12/2023	Contratado	100,00	0,00	79,00	2022 2023	20,00 1,00
0	35 - REMOD LMT 7,62KV EN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2020	31/12/2022	Contratado	100,00	0,00	90,00	2022	10,00
0	38 - PREENSAMBLADO EUSTOL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2020	31/12/2022	Contratado	100,00	0,00	90,00	2022	10,00
0	39 - REMODELACION RED DE	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2020	31/12/2022	Contratado	100,00	0,00	93,00	2022	7,00
0	40 - REMODELACIÓN LMT RUR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	31/12/2023	Contratado	100,00	0,00	65,00	2022 2023	34,00 1,00
0	41 - REMODELACION RED DE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	31/12/2023	Contratado	100,00	0,00	85,00	2022 2023	14,00 1,00
Total proyecto:							1.800,00	751,00	850,00		

Proyecto: 16.0.5.0 - PROGRAMA LUZ Y AGUA SEGURA												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST			
SAFoP	Obra o actividad		Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años						
											Año	Cantidad programada					
0	4 - PLASIS B° TOBA I Y I		31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	99,00	1,00							
0	6 - PLASIS B° PUENTE GAL		31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	0,00	80,00	2022	20,00					
0	10 - PLASIS B° SAN LORENZ		31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	95,00	5,00							
0	17 - PLASIS B° NUEVA POMP		31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2023	Contratado	100,00	0,00	27,00	2022 2023	70,00 3,00					
Total proyecto:								400,00	194,00	113,00							

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.6.0 - VARIOS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - OBRAS MENORES SUC CE	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	90,00	10,00		
0	6 - OBRAS MENORES SUC. R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	60,00	40,00		
0	11 - OBRAS CIVILES 2018	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	99,00	1,00		
0	12 - SUMINISTROS USUARIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	99,00	1,00		
0	24 - OBRAS CIVILES 2019	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	87,00	13,00		
0	25 - SUMINISTRO A USUARIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2021	Contratado	100,00	95,00	5,00		
0	27 - OBRAS PARA ATENCION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2022	Contratado	100,00	32,00	61,00	2022	7,00
0	28 - OBRAS P/ATENCION IMP	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2021	Contratado	100,00	95,00	5,00		
0	29 - OBRAS POR ADMINISTRA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2021	Contratado	100,00	40,00	60,00		
0	30 - CALIDAD DE SERVICIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2022	Contratado	100,00	10,00	80,00	2022	10,00
0	31 - OBRAS CIVILES 2020	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	01/12/2022	Contratado	100,00	10,00	89,00	2022	1,00
0	34 - OBRAS P/ATENCION IMP	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	35 - OBRAS POR ADMINISTRA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2022	Contratado	100,00	0,00	90,00	2022	10,00
Total proyecto:							1.300,00	717,00	555,00		

Proyecto: 17.0.7.0 - REDUCCION PERDIDAS NO TECNICAS DE ENERGIA ELECTRICA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - EPE SOCIAL 2021	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra no iniciada	100,00	0,00	90,00	2022	10,00
0	2 - REDUCCION DE PERDIDA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra terminada	100,00	0,00	40,00	2022 2023	30,00 30,00
Total proyecto:							200,00	0,00	130,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2021

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 17.0.8.0 - TELEMEDICION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - TELEMEDICION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2023	Obra no iniciada	100,00	0,00	40,00	2022	30,00
										2023	30,00
Total proyecto:							100,00	0,00	40,00		

Proyecto: 17.0.9.0 - TELESUPERVISIÓN Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - OBRAS PARA TELESUPER	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra no iniciada	100,00	0,00	90,00	2022	10,00
0	2 - TELESUPERVISION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Obra no iniciada	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	0,00	190,00		

Proyecto: 17.0.10.0 - OFICINA VIRTUAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - OFICINA VIRTUAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2021	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		