

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar

Proyecto: 20.1.42.0 - ACUEDUCTO RECONQUISTA - ETAPA II												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: U.E.P.	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	51 - RAM. AGUA RECONQ.-PN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2016	28/02/2022	Obra en curso	100,00	99,00	1,00						
0	52 - RAM AGUA RECO EII-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2017	30/04/2022	Obra en curso	100,00	97,00	3,00						
Total proyecto:							200,00	196,00	4,00						

Proyecto: 20.1.43.0 - ACUED.DESV. ARIJON												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: U.E.P.	
SAFoP	Obra o actividad		Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
											Año	Cantidad programada			
0	51 - AC.DESV.ARIJON - ET.		31 - % de avance físico	82-995-0	01/09/2018	31/10/2023	Obra en curso	100,00	65,00	33,00	2023	2,00			
Total proyecto:								100,00	65,00	33,00					

Proyecto: 20.7.1.0 - PR.DE EMERG. PROY. RTA. INUNDAC.												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: U.E.P.	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	1 - AUDITORÍA Y ADMINIST	31 - % de avance físico	82-98-0	01/04/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00						
0	51 - DEF.Y EST.BAR.S.JAV.	31 - % de avance físico	82-98-0	01/04/2022	31/03/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	54,00	2023	41,00				
										2024	5,00				
Total proyecto:							200,00	0,00	154,00						

Proyecto: 20.8.1.0 - EXPANSIÓN DE LA RED PROVINCIAL DE DATOS DE SANTA FE							Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: U.E.P.		
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	51 - CONST. RED FIBRA ÓPT	31 - % de avance físico	82-996-0	01/07/2022	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2023	40,00
										2024	32,00
0	53 - CONEC.BAR.POP.SF-ROS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2021	31/12/2023	Obra en curso	100,00	1,00	56,00	2023	43,00
Total proyecto:							200,00	1,00	84,00		

Proyecto: 20.8.2.0 - FORTALECIM. Y MODERN. DE LA INFRAEST. DEL SIST. EDUC. PCIAL.												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: U.E.P.	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	51 - CONST. Y AMPL. EDIF.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/05/2022	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	16,00	2023	31,00				
										2024	39,00				
										Resto	14,00				

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar

Proyecto: 20.8.2.0 - FORTALECIM. Y MODERN. DE LA INFRAEST. DEL SIST. EDUC. PCIAL.												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: U.E.P.			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
										Año	Cantidad programada						
0	52 - ADQ. BS. TECN. ESC.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/09/2022	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	12,00	2023	30,00						
										2024	38,00						
										Resto	20,00						
0	53 - CONSTR.FABLAB.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/05/2022	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2023	36,00						
										2024	36,00						
										Resto	11,00						
0	54 - ADQ. DE BS.TECN.Y ME	31 - % de avance físico	82-995-0	01/09/2022	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2023	47,00						
										2024	15,00						
										Resto	5,00						
Total proyecto:							400,00	0,00	78,00								

Proyecto: 20.8.3.0 - DESAR.DE HAB.Y COMP.P/LA APROP.Y TRANSF. DIGITAL												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: U.E.P.	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	51 - S.TEC.PROF.TR.DIG.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/11/2022	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2023	32,00				
										2024	36,00				
										Resto	28,00				
										Total proyecto:		100,00	0,00	4,00	