

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2022

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 603 - Aeropuerto Rosario S.A.F.: 1 - Aeropuerto Rosario

Proyecto: 16.0.1.0 - REMODELACION Y MEJORAS AEROPUERTO Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SERV. ADMINISTRACION											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	42 - ED.NVA.TERM.INTERNAC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2025	Obra en curso	100,00	28,00	32,00	2023	22,00
										2024	15,00
										2025	3,00
0	53 - OB.SISTEMA ALS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/11/2019	30/06/2022	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	59 - RECONSTRUCCION DE PA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2021	31/12/2022	Obra en curso	100,00	5,00	95,00		
0	61 - OB.SECTOR E/OP.2022	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	62 - OB.REF. Y REMOD.2022	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	63 - OB.REHAB.PISTA 02-20	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2022	31/12/2022	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							600,00	128,00	432,00		