

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 66 - M.I.S.P. y Hab. Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 3 - Fdo.Inf.Vial.

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	775 - RP 70 TR RUTA SEGURA	31 - % de avance físico	82-995-0	20/09/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
Total proyecto:							100,00	1,00	99,00		

Proyecto: 32.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	3 - RECONSTRUCCION DE BA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	5 - REHABILITACIÓN DE RU	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	0,00	200,00		

Proyecto: 33.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	3 - RECONSTRUCCIÓN DE BA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	4 - OBRAS POR CONVENIOS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	501 - RECONS. R. CALZ. NAT	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	502 - RECONST. BANQUINAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							500,00	0,00	500,00		

Proyecto: 34.0.1.0 - RED VIAL COMUNAL DE LA PROVINCIA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	5 - OBRAS POR CONVENIOS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		