

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 50 - M. de Salud Entidad: 702 - I.A.P.O.S. S.A.F.: 1 - I.A.P.O.S.

Proyecto: 1.0.1.0 - AMPLIACION Y REMODELACION EDIFICIOS I.A.P.O.S.												Tipo: Proyecto central			Unidad ejecutora: DIRECC.PROVINCIAL			
SAFoP	Obra o actividad		Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
											Año	Cantidad programada						
0	8 - Refac Deleg Rafaela		31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2019	31/12/2023	Obra en curso	100,00	0,92	99,08								
0	9 - EDIFICIO SEDE RIVADA		31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00								
0	10 - EDIFICIO SEDE ROSARI		31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00								
0	11 - EDIFICIO SEDE ROSARI		31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00								
0	12 - CAMBIO DE PISO SAN M		31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00								
							Total proyecto:	500,00	0,92	499,08								