

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.15.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	36 - PROY.EJECUT.OBRAS IN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/02/2017	31/12/2024	Obra en curso	100,00	46,00	15,00	2024	39,00			
Total proyecto:							100,00	46,00	15,00					

Proyecto: 16.0.18.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	25 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-119-0	01/11/2020	31/07/2024	Obra en curso	100,00	43,00	16,00	2024	41,00
Total proyecto:							100,00	43,00	16,00		

Proyecto: 16.0.19.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio 2021											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	19 - ENHOSA-CLOACAS B°BEL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	61,00	39,00		
Total proyecto:							100,00	61,00	39,00		

Proyecto: 16.0.20.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato vinculac. trans,											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	5 - CONFIAB.SIST.CLORO E	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	1,00	28,00	2024	71,00
0	7 - ACUED.OV.LAGOS ET.1	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2023	31/12/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	18 - EXP.RED AGUA B°LOS A	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	5,00	72,00	2024	23,00
0	19 - ENHOSA-AMPL.PTA.POTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	11,00	25,00	2024	64,00
0	20 - ENHOSA-AMPL.PTA.POTA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	11,00	26,00	2024	63,00
0	22 - REHAB.COLECTOR GRAL.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	15,00	23,00	2024	62,00
0	23 - ENHOSA-CLOACAS O.BAS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	48,00	23,00	2024	29,00
0	24 - OPCT-CLOACAS B°LA LO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/10/2022	31/12/2023	Obra en curso	100,00	62,00	38,00		
Total proyecto:							800,00	153,00	335,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.21.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato vinculac. trans, Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - INVERSIONES OPERATIV	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	2 - REHABILITACIONES EDI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	19,00	2024 2025	68,00 13,00
0	3 - TELEGESTION Y AUTOMA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	4 - EEC, COLECTOR E IMP.	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/2023	30/11/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2024	90,00
0	5 - AGUA B° AMERICA NORT	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2023	31/10/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	6 - AGUA B° AMERICA SUR	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2023	31/10/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	7 - AGUA B° AMERICA OBLI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2023	31/10/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	8 - ACUED. B° PUERTO REC	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	9 - AMPLIAC. PDLG GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/07/2023	31/08/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	12,00	2024	88,00
0	10 - REHABILITAC. EE CENT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	11 - REHAB. COLECTOR GRAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2023	30/09/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	12 - CLOACAS B°SCHNEIDER	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2023	30/06/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	16,00	2024	84,00
0	13 - CLOACAS B°PIQUETE LA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2023	30/09/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	13,00	2024	87,00
0	14 - CLOACAS B° SAN MARTI	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	11,00	2024	89,00
0	15 - CLOACAS B° S.LORENZO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2023	28/02/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	23,00	2024	77,00
0	16 - REHAB.COLECTOR CLOAC	31 - % de avance físico	82-56-0	01/05/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	17 - CLOAC.B°VILLA CASINI	31 - % de avance físico	82-119-0	01/07/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	18 - CLOAC.B°VILLA CASINI	31 - % de avance físico	82-119-0	01/08/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	19 - REHAB.Y AMPLIAC.LAG.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	20 - EB CLOAC.,IMP., Y CO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/2023	31/10/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	12,00	2024	88,00
0	21 - RENOV.CAÑERIA DE LAV	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2023	30/11/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	22 - REFUERZO DE AGUA SAN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	23 - ENHOSA-RENOV.COLECTO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	28/02/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.21.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato vinculac. trans, Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	24 - RENOV.COLECTOR VELEZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2023	30/11/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	25 - CISTERNA P/VINC.LA B	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/01/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	26 - CISTERNA REBOMBEO LA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2023	30/11/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	27 - PLUV. P/REPOT. EB ST	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	28 - BOOSTER ET. 1 ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2023	31/08/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	29 - MEJORA TOMA COMPL. D	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	30 - AMPL. PDL C RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	2024	93,00
0	31 - RENOV.SOPORTE ACUED.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	32 - REHAB.INSTALACIONES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	33 - REHAB.LAGUNAS PDL C E	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	34 - REHAB.EB 1 SAN LOREN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/07/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	35 - RENOV. COLECTOR G.RO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	36 - RENOV. RED CLOACAL S	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	37 - RENOV. RED AGUA SAN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2023	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	28,00	2024	72,00
0	38 - RENOV. RED AGUA ROSA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2023	31/10/2023	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	39 - RENOV. RED AGUA STA.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2023	30/09/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2024	50,00
Total proyecto:							3.900,00	0,00	1.129,00		

Proyecto: 19.0.1.0 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - PA-CLOACA SOL.ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2024	Obra en curso	100,00	7,00	14,00	2024	79,00
0	2 - PA-CLOAC. SOL.SANTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2024	Obra en curso	100,00	32,00	28,00	2024	40,00
Total proyecto:							200,00	39,00	42,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2023

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 39.0.1.0 - PLAN INCLUIR Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - PI-FILTROS 21 Y 22 P	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2022	31/10/2024	Obra en curso	100,00	23,00	53,00	2024	24,00
0	3 - PI-MEJORA OP.PTA.SFE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2020	30/04/2023	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
0	4 - PI-Bª SANTO DOMINGO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	28/02/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	5 - PI-Bª LA LOMA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2021	28/02/2023	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
Total proyecto:							400,00	311,00	65,00		