

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 50 - M. de Salud S.A.F.: 1 - Salud (DGA)

Proyecto: 1.0.1.0 - REMODELACION EDIFICIO MINISTERIAL												Tipo: Proyecto central		Unidad ejecutora: MINISTRO			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
										Año	Cantidad programada						
0	1 - OBRA Y REFACCIONES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	29,63	18,51	2025	24,07						
										2026	27,79						
Total proyecto:							100,00	29,63	18,51								

Proyecto: 1.0.3.0 - OBRAS Y REFACCIONES MENORES												Tipo: Proyecto central		Unidad ejecutora: MINISTRO			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
										Año	Cantidad programada						
0	62 - OBRAS D. ESTADISTICA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2023	31/12/2025	Obra en curso	100,00	22,73	31,82	2025	45,45						
0	63 - OBRAS EX-HOSP. NIÑOS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	12,82	17,95	2025	25,64						
										2026	43,59						
Total proyecto:							200,00	35,55	49,77								