

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 50 - M. de Salud    Entidad: 702 - I.A.P.O.S.    S.A.F.: 1 - I.A.P.O.S.

Proyecto: 1.0.1.0 - AMPLIACION Y REMODELACION EDIFICIOS I.A.P.O.S.    Tipo: Proyecto central    Unidad ejecutora: DIRECC.PROVINCIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	8 - Refac Deleg Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	01/11/2023	31/12/2024	Obra en curso	100,00	30,00	70,00		
0	10 - EDIFICIO SEDE ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2023	31/07/2026	Obra en curso	100,00	1,00	39,00	2025	40,00
										2026	20,00
Total proyecto:							200,00	31,00	109,00		