

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	16 - ET 132/13,2 KV MENDO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2026	Obra en curso	100,00	81,00	1,00	2025 Resto	17,00 1,00
0	30 - NUEVO CAMPO 132 KV E	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2024	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	53 - LAT 132 KV ET ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2027	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025 Resto	70,00 29,00
0	70 - ET 132/33Kv LAMINADO	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2012	31/12/2027	Obra en curso	100,00	89,00	2,00	2025 Resto	2,00 7,00
0	78 - ET ROLDAN + Alimenta	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2014	31/12/2030	Obra en curso	100,00	28,00	5,00	2025 Resto	2,00 65,00
0	81 - ET GERDAU + ALIMENTA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2030	Obra en curso	100,00	86,00	3,00	2025 Resto	3,00 8,00
0	82 - ET 132/13,2KV LAS PA	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2015	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	83 - CONVERSION LAT'S	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2025	Obra en curso	100,00	91,00	8,00	2025	1,00
0	84 - ET VERA (S/TRANSF)	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2020	31/12/2025	Obra en curso	100,00	73,00	26,00	2025	1,00
0	86 - NUEVA LAT ROSARIO OE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2024	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	87 - NUEVA ET CATAMARCA +	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2024	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	92 - RENOVACION CD ET SAN	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2023	31/12/2025	Obra en curso	100,00	26,00	72,00	2025	2,00
0	98 - ET RAFAELA NORTE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	13,00	40,00	2025 Resto	45,00 2,00
0	99 - MALLA PAT ET CAÑADA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2024	31/12/2027	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2025 Resto	50,00 20,00
0	100 - AMPLIACION ET RINCON	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025 Resto	90,00 9,00
0	101 - COMPENSACIÓN CAPACIT	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	103 - ET ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2024	31/12/2027	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025 Resto	20,00 79,00
0	104 - ET CARRERAS	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2027	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025 Resto	35,00 64,00
Total proyecto:							1.800,00	874,00	205,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSIONTipo: Proyecto específicoUnidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR O	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2025	Obra en curso	100,00	94,00	5,00	2025	1,00
0	109 - RENOV.DISTRIBUCION R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2024	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	114 - REMODELACION REDES R	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2026	Obra en curso	100,00	86,00	7,00	2025 Resto	6,00 1,00
0	116 - REFORMA MT CD CHIESA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	118 - REMOD RED BT CONVENC	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	122 - REFORMA DE MT CD PCI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2024	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	130 - LMT 33 KV RAFAELA SU	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	13,00	58,00	2025	29,00
0	137 - AMPLIACION CD 1 DE M	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2026	Obra en curso	100,00	5,00	55,00	2025 Resto	39,00 1,00
0	138 - PREENSAMBLADO ROSARI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2024	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	142 - AUTOMATIZACION SUBES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	143 - NUEVO DIST. 13,2KV S	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2025	Obra en curso	100,00	95,00	4,00	2025	1,00
0	153 - OBRAS MENORES DE DIS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	154 - CONSTRUCC NUEVO DIST	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2024	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	155 - PREENSAM CIUDAD DE F	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2019	31/12/2026	Obra en curso	100,00	82,00	9,00	2025 Resto	8,00 1,00
0	156 - PREENSAM CIUDAD SAN	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2021	31/12/2025	Obra en curso	100,00	7,00	92,00	2025	1,00
0	157 - AMPLIACION ET SAN GU	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2025 Resto	55,00 5,00
0	168 - SALIDAS MT ET BAIGOR	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2021	31/12/2026	Obra en curso	100,00	35,00	52,00	2025 Resto	12,00 1,00
0	170 - REFORMAS EN SALIDA 4	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	173 - RETIRO DE CONDUCTOR	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	10,00	1,00	2025	89,00
0	175 - NUEVOS ALIMENTA.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	95,00	4,00	2025	1,00
0	176 - NUEVA CONFIGURAC SAL	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	60,00	2025 Resto	35,00 5,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	180 - NUEVO DISTR. DE 13,2	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	65,00	2025	34,00
										Resto	1,00
0	181 - LAMT 33 KV TOSTADO V	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	85,00
										Resto	10,00
0	182 - LMT 33 KV SAN GREGOR	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	80,00
										Resto	19,00
0	183 - INFRAESTRUC. POR INT	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	30,00	15,00	2025	54,00
										Resto	1,00
0	186 - PREENSAMBLADO HUMBER	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	85,00	2025	10,00
										Resto	5,00
0	187 - CONST. RAT. Y DERIVA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2024	31/12/2027	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	65,00
										Resto	34,00
Total proyecto:							2.700,00	1.237,00	675,00		
Proyecto: 16.0.3.0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA DE EXPLOTA(
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PRODUCCION DE TRANSF	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRODUCCION DE TRANSF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRODUCCION DE TRANSF	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							300,00	0,00	300,00		
Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALES				Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	9 - OBRAS FER POR ADMINI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2025	Obra en curso	100,00	83,00	10,00	2025	7,00
0	17 - REMOD RED BT VILLA A	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	18 - RENOV RED MT Y BT DI	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	24 - ACOND.REDES EN LA BR	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2018	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	27 - LMT 33KV ARRUF0-CURU	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2019	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	28 - REMOD RED MY Y BT CO	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2025	69,00
										Resto	1,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	32 - REMOD LAMT 13,2 Y 7,	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/2020	31/12/2026	Obra en curso	100,00	57,00	27,00	2025 Resto	15,00 1,00
0	35 - REMOD LMT 7,62KV EN	31 - % de avance fisico	82-21-0	01/01/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	39 - REMODELACION RED DE	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/2020	31/12/2026	Obra en curso	100,00	22,00	49,00	2025 Resto	28,00 1,00
0	40 - REMODELACIÓN LMT RUR	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	42 - REMODELACION BT HUMB	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/2021	31/12/2026	Obra en curso	100,00	10,00	47,00	2025 Resto	42,00 1,00
0	43 - REMODELACION MT 13,2	31 - % de avance fisico	82-126-0	01/01/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	72,00	2025 Resto	26,00 2,00
0	44 - REMODELACION MT Y BT	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	45 - CONSTRUCCION DE LMT	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	46 - REMODEL RED RURAL MT	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/2024	31/12/2027	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025 Resto	39,00 60,00
0	47 - REMODEL Y CAMBIO CON	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	48 - REMODEL BT EN HERSIL	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/01/2021	31/12/2026	Obra en curso	100,00	2,00	96,00	2025	2,00
0	49 - REMODEL BT EN VILLA	31 - % de avance fisico	82-91-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	46,00	53,00	2025	1,00
0	50 - REMODEL BT DE VILLA	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/2022	01/12/2024	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
0	51 - MEJORAS COMPRENDIDAS	31 - % de avance fisico	82-56-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	53 - REMOD. BT BERNARDO D	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/2022	31/12/2026	Obra en curso	100,00	77,00	22,00	2025	1,00
0	54 - REMODEL BT SANTO DOM	31 - % de avance fisico	82-70-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	75,00	24,00	2025	1,00
0	55 - REMODEL. BT GREGORIA	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	17,00	80,00	2025	3,00
0	56 - PREENSAMBLADO EN MAR	31 - % de avance fisico	82-77-0	01/01/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025 Resto	95,00 4,00
0	57 - PREENSAMBLADO EN NEL	31 - % de avance fisico	82-63-0	01/01/2022	31/12/2026	Obra en curso	100,00	39,00	50,00	2025 Resto	10,00 1,00
0	58 - REMODELACION LAMT CA	31 - % de avance fisico	82-105-0	01/01/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2025 Resto	85,00 5,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	59 - REPOTENCIACION Y ACO	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2025	79,00
										Resto	1,00
0	60 - REMOD. LAMT 13,2KV.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2025	79,00
										Resto	1,00
0	61 - REMOD. 13,2KV DISTRI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2025	85,00
										Resto	5,00
0	62 - REMOD. LMT LBT SETA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	90,00
										Resto	5,00
0	63 - MEJORA LAMT LABT PAR	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2025	90,00
										Resto	5,00
Total proyecto:							3.100,00	1.507,00	653,00		

Proyecto: 16.0.6.0 - VARIOS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	30 - CALIDAD DE SERVICIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2026	Obra en curso	100,00	93,00	6,00	2025	1,00
0	36 - OBRAS CIVILES 2022	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2025	Obra en curso	100,00	64,00	35,00	2025	1,00
0	37 - SUMINISTROS USUARIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2025	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
0	38 - OBRAS P/ATENCION IMP	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	39 - OBRAS POR ADMINISTRA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2021	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	40 - OBRAS CIVILES 2023	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	43,00	56,00	2025	1,00
0	41 - SUMINISTROS USUARIOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2024	Obra en curso	100,00	55,00	45,00		
0	44 - CALIDAD DE SERVICIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	45 - OBRAS CIVILES 2024	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2025	59,00
										Resto	1,00
0	46 - SUMINISTRO DE USUARI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2025	20,00
0	47 - OBRAS PARA TENSION I	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	99,00	2025	1,00
0	48 - OBRAS POR ADIMINISTR	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	90,00	2025	10,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.6.0 - VARIOS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	49 - CALIDAD DE SERVICIO	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	70,00	2025	30,00
Total proyecto:							1.300,00	593,00	583,00		

Proyecto: 17.0.8.0 - TELEMEDICION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - TELEMEDICION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 17.0.9.0 - TELESUPERVISIÓN Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - OBRAS PARA TELESUPER	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2026	Obra en curso	100,00	49,00	25,00	2025	25,00
										Resto	1,00
0	2 - TELESUPERVISION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	49,00	125,00		

Proyecto: 17.0.10.0 - OFICINA VIRTUAL Y DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - OFI VIRT Y DIG PROC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 18.0.2.0 - EPE SOCIAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	153 - OBRAS MENORES DE DIS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 18.0.5.0 - PROGRAMA DE LUZ Y AGUA SEGURA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	17 - PLASIS B° NUEVA POMP	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2020	31/12/2024	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
Total proyecto:							100,00	99,00	1,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 18.0.7.0 - REDUCCION PERDIDAS NO TECNICAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - REDUCCION PERDIDAS N	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2024	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	3 - EPE SOCIAL 2022	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/2020	31/12/2025	Obra en curso	100,00	81,00	18,00	2025	1,00
0	4 - EPE SOCIAL 2023	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	21,00	78,00	2025	1,00
0	5 - EPE SOCIAL 2024	31 - % de avance fisico	82-996-0	01/01/2024	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2025 Resto	66,00 1,00
Total proyecto:							400,00	102,00	229,00		