

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 94 - ASSA    S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.14.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR							Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA		
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	42 - ACUEDUCTO GRAN ROSAR	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2016	31/05/2026	Obra en curso	100,00	2,00	1,00	2025	66,00
										2026	31,00
Total proyecto:							100,00	2,00	1,00		

Proyecto: 16.0.19.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio 2021						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	16 - ENHOSA-COLECTOR B°LA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2021	30/06/2024	Obra en curso	100,00	89,00	11,00		
Total proyecto:							100,00	89,00	11,00		

Proyecto: 16.0.20.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato vinculac. trans,												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	7 - ACUED.OV.LAGOS ET.1	31 - % de avance físico	82-14-0	01/02/2023	28/02/2025	Obra en curso	100,00	47,00	1,00	2025	52,00				
0	18 - EXP.RED AGUA B°LOS A	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2022	31/05/2025	Obra en curso	100,00	30,00	4,00	2025	66,00				
0	19 - ENHOSA-AMPL.PTA.POTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	41,00	47,00	2025	12,00				
0	20 - ENHOSA-AMPL.PTA.POTA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	38,00	43,00	2025	19,00				
0	22 - REHAB.COLECTOR GRAL.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2023	31/03/2025	Obra en curso	100,00	45,00	40,00	2025	15,00				
0	23 - ENHOSA-CLOACAS O.BAS	31 - % de avance físico	82-21-0	01/07/2023	20/02/2025	Obra en curso	100,00	51,00	1,00	2025	48,00				
0	25 - RENOVACION EMISARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2022	31/12/2026	Obra en curso	100,00	3,00	1,00	2025	52,00				
										2026	44,00				
Total proyecto:							700,00	255,00	137,00						

Proyecto: 16.0.21.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato vinculac. trans,												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	8 - ACUED. B° PUERTO REC	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/2024	30/04/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00				
0	9 - AMPLIAC. PDLG GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/05/2024	30/09/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00				
0	10 - REHABILITAC. EE CENT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2024	30/09/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00				
0	11 - REHAB. COLECTOR GRAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2024	31/01/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00				

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 94 - ASSA    S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.21.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato vinculac. trans,      Tipo: Proyecto específico      Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	16 - REHAB.COLECTOR CLOAC	31 - % de avance físico	82-56-0	01/07/2024	31/03/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	19 - REHAB.Y AMPLIAC.LAG.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2024	28/02/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	21 - RENOV.CAÑERIA DE LAV	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2024	28/02/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	22 - REFUERZO DE AGUA SAN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/2024	30/04/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	23 - ENHOSA-RENOV.COLECTO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	28/02/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	24 - RENOV.COLECTOR VELEZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2024	28/02/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	25 - CISTERNA P/VINC.LA B	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2024	30/04/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	26 - CISTERNA REBOMBEO LA	31 - % de avance físico	82-63-0	30/04/2024	31/01/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	30 - AMPL. PDLC RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2024	30/09/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	31 - RENOV.SOPORTE ACUED.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	33 - REHAB.LAGUNAS PDLC E	31 - % de avance físico	82-70-0	01/04/2024	31/01/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	37 - RENOV. RED AGUA SAN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2024	31/03/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	29,00	2025	71,00
0	38 - RENOV. RED AGUA ROSA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2024	31/03/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	39 - RENOV. RED AGUA STA.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2024	28/02/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025 2026	92,00 7,00
0	40 - PROTECCIÓN PERFORACI	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2024	31/03/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	41 - CENTRO RECEPC. CAMIO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/10/2024	28/02/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
Total proyecto:							2.000,00	0,00	48,00		

Proyecto: 16.0.22.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR      Tipo: Proyecto específico      Unidad ejecutora: GERENCIA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - INVERSIONES OPERATIV	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	2025	85,00
0	2 - REHABILITACIONES EDI	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	2025	93,00
0	3 - TELEGESTION Y AUTOMA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	2025	85,00
0	4 - PROY.EJECUT.OBRAS IN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/05/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 94 - ASSA    S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.22.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	5 - PROYECTO REDUC. AGUA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	6 - AMPL. PDLC CDA. DE G	31 - % de avance físico	82-56-0	01/07/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	7 - BOOSTER CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/08/2024	31/03/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	8 - ACUED. FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	9 - ADECUAC. PTA.POTAB.	31 - % de avance físico	82-105-0	01/09/2024	28/02/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	10 - E.B. AGUA B° GÜEMES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/10/2024	28/02/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	11 - CAÑERÍA VINC. POI NO	31 - % de avance físico	82-21-0	01/09/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	12 - RZO. AGUA VINC.B° LO	31 - % de avance físico	82-21-0	30/06/2024	30/04/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	13 - E.E.C. COLECTOR E IM	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/2024	31/07/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	14 - CAÑERIA AGUA CARMEN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/2024	31/03/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	15 - ACUED.VINC.GARABATO	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/2024	31/03/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	16 - COLECTORES CLOAC.ZON	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/2024	31/07/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	17 - ACCESO A DISP. LODOS	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	18 - REACONDIC. SUBSUELO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2024	30/04/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	19 - RZO. AGUA BATTLE Y O	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	28/02/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	20 - RED DE AGUA B° TOBA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	21 - ABATIM. DE NUTRIENTE	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2024	31/07/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	22 - RZO. AGUA RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/09/2024	28/02/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	23 - REHAB. TRAMO POZO SU	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	24 - RENOV. FILTROS P.P.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/05/2024	28/02/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	25 - NVA. SALA DE CLORINA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2024	28/02/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	26 - E.B. AGUA SUR STA. F	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2024	31/05/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025 2026	77,00 22,00
0	27 - REHAB. PRE-RESERVA P	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2024

Jurisdicción: 94 - ASSA    S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.22.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	28 - NVO.CENTRO LOGISTICO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2024	31/05/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	29 - AMPL. E.B. PTA.POT.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2024	28/02/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	30 - AMPL. PDLC CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/05/2024	28/02/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025 2026	85,00 14,00
0	31 - RENOVAC.ACUED. CAMPO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2024	30/09/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	32 - RENOVAC.ACUED.CIUDAD	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2024	30/09/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	33 - RENOVAC.RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-119-0	01/07/2024	31/03/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	34 - REHAB. E.B. 1 SAN LO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/07/2024	31/03/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	35 - RENOVAC. RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-56-0	01/07/2024	31/03/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	36 - RENOVAC. RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-14-0	01/07/2024	31/03/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	37 - RENOVAC. RED CLOACAL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2024	31/03/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	38 - RZO. G.B. Y CENTRO D	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2024	31/05/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	39 - PDLC SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	40 - E.E.L.C. SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/03/2024	31/01/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
0	41 - PDLC GRAN ROSARIO NO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/12/2024	30/11/2027	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025 2026 2027	34,00 44,00 21,00
0	42 - NUEVA PDLC ESPZA.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2024	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2025	99,00
Total proyecto:							4.200,00	0,00	76,00		