

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2025

Jurisdicción: 67 - M Obras Públicas Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	612 - RP 90 TR RP21 RP 25s	31 - % de avance físico	82-28-0	13/10/2021	31/12/2025	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	615 - RP 22-TR MARIN-EUSEB	31 - % de avance físico	82-21-0	19/03/2021	31/12/2025	Obra en curso	100,00	95,00	5,00		
0	617 - RP10-s TR RP 21-RN 9	31 - % de avance físico	82-28-0	13/10/2021	31/12/2026	Obra en curso	100,00	60,00	10,00	2026	30,00
0	619 - RP39-TR PTE. RIO SAL	31 - % de avance físico	82-91-0	21/05/2021	31/12/2026	Obra en curso	100,00	70,00	15,00	2026	15,00
0	651 - R.P. 3-LOS TAB. C. O	31 - % de avance físico	82-133-0	25/08/2021	31/12/2026	Obra en curso	100,00	70,00	20,00	2026	10,00
0	653 - R.P. 31- TR: TARTAGA	31 - % de avance físico	82-133-0	21/10/2021	31/12/2025	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	654 - R.P. 32 TR: VILLA AN	31 - % de avance físico	82-49-0	22/09/2021	31/12/2025	Obra en curso	100,00	50,00	35,00	2026	15,00
0	706 - R.P. 49-S TR SAN JOR	31 - % de avance físico	82-126-0	01/11/2021	31/12/2025	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	713 - RP 70 - ROCA - VILA	31 - % de avance físico	82-21-0	15/06/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
0	732 - RP 80 TR RN 11- RP 5	31 - % de avance físico	82-105-0	29/06/2022	01/12/2026	Obra en curso	100,00	95,00	1,00	2026	4,00
0	775 - RP 70 TR RUTA SEGURA	31 - % de avance físico	82-995-0	19/09/2022	31/12/2026	Obra en curso	100,00	50,00	10,00	2026	40,00
0	780 - PUENTE PARANA MINI	31 - % de avance físico	82-49-0	13/03/2022	01/12/2026	Obra en curso	100,00	90,00	2,00	2026	8,00
0	874 - R.P. 59-S - IBARLUCE	31 - % de avance físico	82-84-0	14/11/2023	31/12/2025	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	917 - REC RP14	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	45,00	2026	55,00
0	925 - Pav RP 98	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	60,00	2026	40,00
0	932 - Puentes RP 98	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	45,00	2026	55,00
0	963 - R.P. 25 Tr R.N. A012	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	1123 - RP 10S Tr Theob- Rub	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1128 - RP 25S Tr V. Amel-Es	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1131 - RP 20S Tr Acebal-Pav	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1133 - RP 19S Tr Fuentes-V	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1135 - RP 33S Tr Ac Bustinz	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1138 - RP 34S Tr Funes Pere	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2025

Jurisdicción: 67 - M Obras Públicas Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1140 - RP 21 Tr RP 21 A009	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1141 - RP 26S Tr Pueblo And	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1144 - RP 10S Tr Juncal RNN	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1145 - RP 59S Tr Funes Ibar	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1146 - RP 290s Tr Pozo Borr	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1147 - RP 17S Tr Chabás -RN	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1149 - RP 22S Tr Cepeda-La	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1150 - RP 91S Tr Sta Marg.	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1151 - RP 60S Tr Ing Chanou	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1152 - RP 49S Tr Traill SJ	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1154 - RP 97s Tr Lanteri RN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1155 - RP 69S Tr C.Bossi- P	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1158 - RP 41S Tr B Irig AP0	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1159 - RP 10S Tr Juncal-Whe	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1169 - RP 80S Tr RP22-RN34	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1171 - RP 6 Tr Gessler-Galv	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1173 - RP 32 Tr S Bern RP77	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1174 - RP 77S Tr 77S-RP32	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1179 - RP 80S Tr Raq RN34	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1180 - RP 91 Tr Totor-La Ri	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1181 - RP 15 Tr S Franc Caf	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1182 - RP 15 Tr Arteaga Cua	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026 2027	99,00 0,00
0	1183 - RP 32 Tr V.Ana-RN11	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2025

Jurisdicción: 67 - M Obras Públicas Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1197 - RP 16 Tr A012 RP 21	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1200 - Tercer carr AP01 Ros	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	60,00	2026	40,00
0	1202 - Pte Sto Tomé-Sta Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2026	70,00
0	1203 - RP 96 Tr M Torres-Ch	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2026	50,00
0	1204 - RP 96 Tr Chov.-V.T.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1206 - Int RN34-RP39 y RP 2	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1209 - RP 23 Tr V.Trin- Cba	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1211 - RP 13 Tr Virg-S Cris	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2026	60,00
0	1243 - Ilum. Cruce RN11y91	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2025	31/12/2026	Contratado	100,00	0,00	37,00	2026	63,00
0	1252 - RP 65 Tr Monje S Gen	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1253 - RP 2 Tr Log- Tost E1	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1254 - RP 64 Tr López SM Es	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1255 - RP 93 Tr Hughes Meli	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1256 - RP 1 Tr Alej. Recon	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2026	60,00
0	1257 - RP 290S Tr RP13 F.O.	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1258 - RP 290S Tr RP77S R13	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1259 - RP 66 Tr Cañ R. Cba.	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1260 - RP 39 Tr Gob Cres SJ	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1261 - RP 40 Tr Reconq El A	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1262 - RP 3 Tr Vera RP 40	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1263 - RP 93 Tr Firm Chañea	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1264 - RP 17S Tr Fuent A012	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1265 - RP 28S Tr Tot Cnia M	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2025

Jurisdicción: 67 - M Obras Públicas Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1266 - RP 26S Tr L.V.L-Carc	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1267 - RP 20 Tr M.Sus-Tortu	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1268 - RP 83S Tr F Olm RN98	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1269 - RP 92 Tr Casil- Arte	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1270 - RP 14 Tr RN33 M Torr	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1271 - AP01 Tr Corond Sau V	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1272 - AP01 Tr Maciel Monje	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1273 - Circ RP7 y RP4S V. T	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	70,00	2026	30,00
0	1274 - Const 3º Vía Avel-R	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1275 - Desvío Tímboes Et 2	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	55,00	2026	45,00
0	1276 - Camino del Mozo Tr R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	35,00	2026	65,00
0	1277 - RP 83S Tr La Gall RN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1278 - Avenida Ayacucho Tr1	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1279 - RP 39 Tr RN 34 V Tri	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1280 - RP 2 Tr RP 60 RN11	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1282 - RP 87S Tr RP83S Col	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1284 - Acc Armstrong RP15	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2026	50,00
0	1298 - RP 13 Tr S Jor Sastr	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2026	25,00
0	1305 - RP 25S Tr C Bog RP90	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1315 - Ilum Circ E II y III	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1328 - Acc a Las Rosas	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2026	50,00
0	1350 - RP 91 Tr Acc V Eloí	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1351 - RP 292s y RP35 VM SE	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2025

Jurisdicción: 67 - M Obras Públicas Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1352 - Rep Pte s RP17S Ch S	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1355 - RP 13 Tr Clucel RP70	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1357 - Puente RP 10S Theoba	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1358 - RP 37S Tr Elortondo	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1359 - Rep Pte s RP10S Carr	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1361 - Rep Alcant RP 91 VE	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1362 - RP 10 Tr Carriz RP91	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1363 - Rep Pte s RP 26 Fuen	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1364 - Rep Pte s RP 11S PMu	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1365 - RP 10 Tr Yrig-Casale	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1367 - Rep Pte s RP 22S Cep	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1369 - Rep Pte s RP 26 Fuen	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1372 - Prog de rotondas	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1374 - RP 2 Tr RP4 RN11	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1377 - RP 20 Tr Sta Clara R	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1415 - Ptes RP14 Tr Elis SC	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2026	50,00
0	1416 - RP 18 y RNA012 Inter	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1417 - RP 94 Tr RN8 Sta Isa	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1418 - Acc a Labordeboy	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1419 - Mej Seg RP90 y RP93	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1420 - Rotonda R.P.90 y 93	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1421 - Rotonda de Melincué	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1422 - O Comp. RP4S y RP 37	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2025

Jurisdicción: 67 - M Obras Públicas Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1423 - Alcantarilla s RP 90	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1424 - Acc a Sarg. Cabral	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1425 - Reconst Ptes Z. Sur	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1426 - R.P. 300S Tr RP 90 R	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1427 - RP 70 - Circ Esperan	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1428 - RP 20 Tr Esm - Zenón	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1429 - RPN°24s Repav y Bach	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1430 - RP 32s Tr. RN19 - F	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1433 - Iluminac Acc e Inte	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1434 - RP 68 Tr Gru Acc GN	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1561 - Repar. RP2 Y RP5	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2026	90,00
0	1682 - ATENCION RUTAS NAC.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1726 - CIRCUNV. SOLDINI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1727 - PAV. AP01 S FE- ST	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1796 - Pavim RP64 Tr RN 34	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1797 - Puente en RP 295- S	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1800 - RP13 y RP93s-RP2 Ag	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
0	1801 - RP2 S Crist. S. Just	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2026	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2026	99,00
Total proyecto:							13.300,00	1.066,00	1.116,00		

Proyecto: 32.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	3 - RECONSTRUCCION DE BA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	5 - REHABILITACIÓN DE RU	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2025

Jurisdicción: 67 - M Obras Públicas Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 32.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: DIR OBRAS			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	502 - Desmalez. Calce y Pe	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							300,00	0,00	300,00		

Proyecto: 33.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV.						Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	2 - CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	4 - OBRAS POR CONVENIOS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	501 - Alteos en C. Natur.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							300,00	0,00	300,00		

Proyecto: 34.0.1.0 - RED VIAL COMUNAL DE LA PROVINCIA												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL			
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años							
										Año	Cantidad programada						
0	5 - OBRAS POR CONVENIOS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00								
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00								

Proyecto: 38.0.1.0 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL						Tipo: Proyecto específico	Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL				
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	353 - OBRAS DE SEÑAL H Y V	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2025	31/12/2025	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	524 - INTERCAMBIADOR EN AU	31 - % de avance físico	82-119-0	07/03/2022	31/12/2025	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
Total proyecto:							200,00	99,00	101,00		

Proyecto: 42.0.1.0 - PLAN DE MEJ. DE SEG. VIAL Y CIUD. EN STA FE - ETAPA I												Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: D.P.V	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años					
										Año	Cantidad programada				
0	801 - ILUM. R.N. N° A007	31 - % de avance físico	82-63-0	02/01/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	40,00	30,00	2026	30,00				
Total proyecto:							100,00	40,00	30,00						

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2025

Jurisdicción: 67 - M Obras Públicas Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 82.0.1.0 - ACCIONES FALLO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D.P.V											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	802 - AVDA FANTI R.P. 70	31 - % de avance físico	82-21-0	21/01/2023	31/12/2025	Contratado	100,00	70,00	5,00	2026	25,00
0	806 - R.P. 70-s - RP70-AUR	31 - % de avance físico	82-21-0	18/01/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	49,00	1,00	2026	50,00
0	807 - DESVIO TIMBUES - ACC	31 - % de avance físico	82-119-0	25/09/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	15,00	35,00	2026	50,00
0	808 - R.P. 90 - RUTA SEGUR	31 - % de avance físico	82-28-0	26/01/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	65,00	10,00	2026	25,00
0	809 - R.P. 21 -ALVEAR FIGH	31 - % de avance físico	82-84-0	18/01/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	60,00	10,00	2026	30,00
0	811 - AV NEWBERY 2º ET	31 - % de avance físico	82-84-0	17/10/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	10,00	20,00	2026	70,00
0	812 - AV. M. GALINDO - FUN	31 - % de avance físico	82-84-0	28/08/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	50,00	15,00	2026	35,00
0	814 - R.P. 55-S RNN11 C AR	31 - % de avance físico	82-995-0	16/01/2023	31/12/2026	Obra en curso	100,00	40,00	20,00	2026	40,00
Total proyecto:							800,00	359,00	116,00		