

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2008
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.4.0 - OBRAS Dec.1358/07 Cont.Vinc. y O.Mant.y Operaivas											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años				
										Año	Monto programado			
0	1 - 5 Perforaciones Cañada de Gomez	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	38,00	2.009	62,00			
	2 - 2do.Filtro batería F y Densadeg.Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	2,00	5,00	2.009	93,00			
	3 - Acueducto San Martin Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	35,00	28,00	2.009	37,00			
	4 - Adecuacion PDLC olores Galvez	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	2,00	42,00	2.009	56,00			
	5 - Aliviador cloacal Galvez	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	2,00	49,00	2.009	49,00			
	6 - Ampliacion PDLC Cda.de Gomez	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	7 - Ampliacion PDLC Casilda	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	1,00	42,00	2.009	57,00			
	8 - Antiariete 5ta.bomba Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	2,00	42,00	2.009	56,00			
	9 - Antiariete Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	60,00	17,00	2.009	23,00			
	10 - Planta desalinizacion Rafaela Etapa 2	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2008	31/12/2008	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
	11 - Booster en By Pass Cisterna Firmat	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	12 - Colector Cloacal RP2 San Lorenzo	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	13 - Colector cloacal zona Norte Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	14 - Colector RP1 Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	15 - Colector RP13, EE3 E impulsión G°B°	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	16 - Colector RP5, RP6 Capitan Bermudez	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	17 - Construccion POI Cañada de Gomez	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	2,00	37,00	2.009	61,00			
	18 - EE17, EE18, RP 37 1ra.etapa, RP26 Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	19 - Est.Acueducto Colastine Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	20 - Eval.Tec.-econ.Filtros B y C Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	21 - Eval.y diag.Rio subterráneo Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	22 - Exp.cloacal B° Gral.Obligado N.Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	23 - Exp.agua zona 45 V.G.G.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2008
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.4.0 - OBRAS Dec.1358/07 Cont.Vinc. y O.Mant.y Operaivas											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años				
										Año	Monto programado			
0	24 - Exp.agua 21 de octubre 1 y 4 Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	25 - Exp. agua B° 2 de abril San Lorenzo	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	26 - Exp.agua B° E.Lopez y Nueva Pompeya S.Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	27 - Exp. Agua Carlos Casado 7-Firmat	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	28 - Exp.agua F.Fernandez Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	29 - Exp.agua Fredickson 4, 6 y 8 Firmat	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	30 - Exp.agua Lanceros E Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	31 - Exp-agua Lancero SO Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	32 - Exp.agua Las Americas NO Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	33 - Exp.agua Tiro Federal Oeste Cda.de Gomez	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	34 - Exp.agua Virgen del Lujan Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	35 - Exp.agua Zona 1 C.Bermudez	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	36 - Exp.agua Zona 2 Casilda	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	37 - Exp.agua Zona 34 Esperanza	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	38 - Exp.cloaca 26 V.G.G.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	39 - Exp.cloaca 18 V.G.G.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	40 - Exp.cloaca 22,27,31 Rufino	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	41 - Exp.cloaca 30 V.G.G.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	42 - Exp.cloaca 51 V.G.G.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	43 - Exp.cloaca 6, 7 y 9 C.de Gomez	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	44 - Exp.cloaca Azcuénaga Sur Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	45 - Exp.cloacas B° Barracas Casilda	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	46 - Exp.cloaca B° Centro NO C.Bermudez	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	47 - Exp.cloaca B° Ferrocarril E Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2008
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.4.0 - OBRAS Dec.1358/07 Cont.Vinc. y O.Mant.y Operaivas											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años				
										Año	Monto programado			
0	48 - Exp.cloaca B° Ferrocil O Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	49 - Exp.cloaca B° Paraíso N Gdo.Baigorria	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	50 - Exp.cloaca B° Paraíso Sur Gdo.Baigorria	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	51 - Exp.cloaca B° Villa Clelia Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	52 - Exp.cloaca Centro N°14 Funes	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	53 - Exp.cloaca Chalet 1 Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	54 - Exp.cloaca Ciudadela Norte 4 y 1 Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	55 - Exp.cloaca Rep.Los Hornos 4 y 2 Sta.Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	56 - Exp.cloaca Santa Rosa de Lima Sta.Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	57 - Exp.cloaca Zona 8, 14 y 15 V.G.G.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	58 - Exp.cloaca Avellaneda O 1 y 2 Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	59 - Exp.cloaca B° C.SO C.Bermudez	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	40,00	26,00	2.009	34,00			
	60 - Exp. cloaca B° Mitre E1 San Lorenza	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	40,00	26,00	2.009	34,00			
	61 - Exp.cloaca B° Paraíso O G.Baigorria	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	62 - Exp.cloaca B° Paraíso SO G.Baigorria	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	40,00	25,00	2.009	35,00			
	63 - Exp.cloaca B° Unidos N Reconquistas	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	64 - Exp.cloaca B° Bella Vista Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	65 - Exp.cloaca Florida C y S Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	66 - Exp.cloaca Parque Casas Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	67 - Exp.cloaca Red Sec.B° Empalme Graneros	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	68 - Exp.cloaca S Francisquito C y E Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	69 - Exp.cloaca Zona 3 y 4 Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	70 - Exp.cloaca Zona 8 Esperanza	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	58,00	2.009	42,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2008
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.4.0 - OBRAS Dec.1358/07 Cont.Vinc. y O.Mant.y Operaivas											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años				
										Año	Monto programado			
0	71 - Exp. agua Belgrano Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	72 - Exp. agua Center NE Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	73 - Exp. agua Villa Los Alamos Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	74 - Exp. agua Zona 1 y 6 Esperanza	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	75 - Nuevas oficinas Distrito Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	30,00	29,00	2.009	41,00			
	76 - Nuevo aliviador cloaca maxima Casilda	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	77 - Nuevo Filtro Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	78 - Nuevo tendido electrico Planta Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	79 - Obras en cisterna de agua Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	80 - Obras en Planta Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	53,00	29,00	2.009	18,00			
	81 - Optimizacion decant.6,7 y 8 Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	82 - P.O.I.Rufino	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	1,00	42,00	2.009	57,00			
	83 - P.D.L.C. Esperanza	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra en curso	100,00	1,00	88,00	2.009	11,00			
	84 - P.D.L.C.Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	50,00	21,00	2.009	29,00			
	85 - P.D.L.C Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	86 - P.D.L.C. Rufino	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	1,00	16,00	2.009	83,00			
	87 - Pluviocloacal retardadores Centro Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	88 - Proteccion catodica Acued.Esp-Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	1,00	42,00	2.009	57,00			
	89 - Proteccion Toma Hernandez Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	90 - Proy.colector cloacal Funes Ros O	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	35,00	15,00	2.009	50,00			
	91 - Red Sec.cloacal B° Fredick 9-C-Casado	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	2,00	41,00	2.009	57,00			
	92 - Red Sec.agua B° Los Solares - Funes	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	93 - Refuerzo agua calle Avellaneda Cda.Gomez	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	94 - Refuerzo agua nexa ruta 11 San Lorenzo	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	95 - Refuerzo agua red distribidora V.G.G.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2008
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.4.0 - OBRAS Dec.1358/07 Cont.Vinc. y O.Mant.y Operaivas											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años				
										Año	Monto programado			
0	96 - Refuerzo Alto Verde Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra en curso	100,00	1,00	42,00	2.009	57,00			
	97 - Refuerzo Bv. Lehman Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	98 - Refuerzo Calle Solis y Parera Firmat	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	99 - Refuerzo Los Jacarandaes Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	100 - Refuerzo Norte Esperanza	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	101 - Refuerzo SO Rufino	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	102 - Refuerzo Varadero Sarsotti Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	103 - Refuerzo cañerías maestras Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	104 - Refuerzo Agua Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	105 - Refuerzo Altos de Noguera Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	106 - Refuerzos Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	107 - Reubicación Toma Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	1,00	42,00	2.009	57,00			
	108 - Rp. 4,15,16,17 - colector Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	109 - Rp.12 EE2,RP252,RP13, RP14 RP15 Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	110 - Rp.18,19 y 20 Colec.+ Ele Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	111 - Sub.estac.transf.y floc.mec.Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	1,00	42,00	2.009	57,00			
	112 - Vaciadero C.Bermudez - G.Baigorria	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	1,00	42,00	2.009	57,00			
	113 - Vaciadero Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	20,00	34,00	2.009	46,00			
	114 - Vaciadero San Lorenzo	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	1,00	42,00	2.009	57,00			
	115 - Veramujica 3 - Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	116 - Obras varias Cañada de Gomez	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	117 - Obras varias Capitan Bermudez	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	118 - Obras varias Casilda	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	119 - Obras varias Esperanza	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2008
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.4.0 - OBRAS Dec.1358/07 Cont.Vinc. y O.Mant.y Operaivas											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años				
										Año	Monto programado			
0	120 - Obras varias Firmat	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	121 - Obras varias Funes	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	122 - Obras varias Galvez	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	123 - Obras varias Gdro.Baigorria	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	124 - Obras varias Rafaela	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	125 - Obras varias Reconquista	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	126 - Obras varias Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	127 - Renov.,extens. y conex.nuevas aguas Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	128 - Renov.,extens.y conex.nuevas cloaca Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	129 - Rehabilit.y renovacion redes cloaca Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	130 - Rehabilit.de redes y elem.de cloaca Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	131 - Rehabil.pluviocloacal Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	132 - Adecuacion instal.de potabiliz.Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	133 - Adecuacion inst.elev.de agua Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	134 - Adecuacion inst.elev.cloaca Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	135 - Adquisicion bombas p/Estac.A,B y C Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	136 - Rehabilit.Estac.A,B y C Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	137 - Rehabilitacion Filtros B - C	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	138 - Rehabilitacion sistema de cloración	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	139 - Instalac.y renovacion medidores Rosario	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	140 - Obras varias Rufino	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	141 - Obras varias San Lorenzo	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	142 - Rehab.,recon.y conex.nuevas de agua Sta.Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	143 - Conexiones nuevas y elem.cloacas Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2008
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.4.0 - OBRAS Dec.1358/07 Cont.Vinc. y O.Mant.y Operaivas											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años				
										Año	Monto programado			
0	144 - Renov., rehabilit.de redes y elem.de agua Sta.Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	145 - Renov.y rehabilit.de redes y elem.de cloaca S.Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	146 - Instal.y recambio medidores Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	147 - Obras varias Santa Fe	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			
	148 - Obras varias V.G.Galvez	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.009	58,00			