

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2008</b>
------------------------------------------------------------------------

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: GERENCIA DE DESARROL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (SIN TRANSFORMADOR)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2.009	72,50
										2.010	22,50
	17 - ET 132/13,2 KV SCALABRINI ORTIZ (SIN TRANSFORMADOR)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2007	31/12/2008	Obra en curso	100,00	55,00	45,00		
	18 - ET 132/13,2 KV ECHESORTU (SIN TRANSFORMADOR)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2007	21/12/2009	Obra en curso	100,00	26,00	71,00	2.009	3,00
	21 - REEMPLAZO CAS 132 KV. PLAZOL. SORRENTO - SORRENTO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2.009	8,00
										2.010	91,00
	24 - ET 132/13,2 KV BLAS PARERA (S/TRAFO)+CELDAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2006	31/12/2008	Obra en curso	100,00	84,00	16,00		
	25 - C.A.S. 132 KV ET CENTRO - ET MENDOZA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2.009	73,00
										2.010	25,00
	27 - ET 132/13,2 KV SAN MARTIN (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2.009	6,00
										2.010	93,00
	28 - AMPLIACION ET 132/13,2 KV GODOY (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2007	31/12/2008	Obra en curso	100,00	77,00	23,00		
	30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	51,00	27,00	2.009	22,00
	31 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA NORTE (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	18,00	41,00	2.009	41,00
	32 - AMPLIACION ET 132/33/13,2 KV MARIA JUANA (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	13,00	26,00	2.009	61,00
	36 - ET 132/33/13,2 KV AEROPUERTO (FUNES)+ Alimentación	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2007	31/12/2008	Obra en curso	100,00	76,00	24,00		
	37 - ET 132/33/13,2 KV CHABAS + Alimentación	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	0,50	44,00	2.009	55,50
	39 - CAS 132 KV ET SUR - ET SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,01	2.009	72,00
										2.010	27,99
	40 - 3er.Enlace 132 KV SANTO TOME - CALCHINES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2007	31/12/2008	Obra en curso	100,00	93,00	7,00		
	41 - LAT 132KV PTO.SAN MARTIN-ET Terminal 6	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	46,00	2.009	54,00

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2008</b>
------------------------------------------------------------------------

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

<b>Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION      Tipo: Proyecto específico      Unidad ejecutora: GERENCIA DE DESARROL</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	43 - LAT 132 KV ALIMENTACION ET TIMBUES	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2007	31/12/2008	Obra en curso	100,00	83,00	17,00		
	44 - ET 132/33/13,2 KV TIMBUES	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2007	31/12/2008	Obra en curso	100,00	82,00	18,00		
	45 - LAT 132KVET TERMINAL 6- ET TIMBUES	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,01	2.009	17,00
										2.010	17,00
										2.011	65,99
	46 - ET IBARLUCEA + Alimentacion	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2.009	2,50
										2.010	87,50
	47 - ET 132/13,2 KV OVIDIO LAGO (S/TRAFO)+Alimentación	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,01	2.009	24,00
										2.010	30,00
										2.011	45,99
	48 - ET 132/13,2KV PTO.STA.FE (S/TRAFO) + Alimentación	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	2.009	73,00
										2.010	20,00
	49 - LAT 132 KV ET RIO CORONDA - ET PTO.SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	21,00	2.009	79,00
	50 - LAT 132 KV ET RIO CORONDA-ET SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2.009	96,00
	51 - LAT 132 KV ET RIO CORONDA-ET IBARLUCEA	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2.009	75,00
										2.010	22,00
	52 - ET 132/33/13,2 KV RINCON (S/TRAFO) + Alimentación	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2.009	33,00
										2.010	66,00
	53 - LAT 132 KV ET ROSARIO OESTE-PLAZOLETA SORRENTO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2.009	44,00
										2.010	55,00
	55 - ET RECONQUISTA 2 + Alimentacion	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2.009	43,00
										2.010	56,00
	56 - ET GOB.CRESPO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2.009	67,00
										2.010	30,00
<b>Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION      Tipo: Proyecto específico      Unidad ejecutora: GERENCIA DE DESARROL</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	15 - CENTRO DIST. ET SANTA FE CENTRO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2.009	73,00

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2008</b>
------------------------------------------------------------------------

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: GERENCIA DE DESARROL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	16 - NUEVO CENTRO DIST. ET CALCHINES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	16,00	73,00	2.009	11,00
	19 - DISTRIBUCION PRIMARIA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2007	31/12/2011	Obra en curso	100,00	19,00	20,00	2.009	20,00
										2.010	20,00
										2.011	21,00
	21 - OBRAS CIVILES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2007	31/12/2011	Obra en curso	100,00	19,00	20,00	2.009	20,00
										2.010	20,00
										2.011	21,00
	22 - OBRAS P/ATENCIÓN IMPREVISTOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2007	31/12/2011	Obra en curso	100,00	25,00	2,00	2.009	18,00
										2.010	27,50
										2.011	27,50
	36 - REFORMAS EN Cds DE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2.009	50,00
	38 - CONSTRUCC. LMTs EN SUC. RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2007	31/12/2011	Obra en curso	100,00	2,00	6,00	2.009	33,00
										2.010	46,00
										2.011	13,00
	39 - SALIDAS MT - ET 132/33/13,2 KV SAN GUILLERMO	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2.009	95,00
	41 - REMODELAC. SET 33/13,2 KV LAS PAREJAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2008	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	42 - CONSTRUCC. LMTs EN SUC. CENTRO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2007	31/12/2011	Obra en curso	100,00	3,00	6,00	2.009	33,00
										2.010	45,00
										2.011	13,00
	47 - CTRO. DIST. V. CONSTITUCION - RESIDENCIAL	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	38,00	36,00	2.009	26,00
	48 - NUEVA SETs y SETAs EN ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2007	31/12/2011	Obra en curso	100,00	9,00	1,00	2.009	30,00
										2.010	30,00
										2.011	30,00
	49 - CRD AMENABAR Y REF. RED M.T. ASOCIADAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2.009	48,00
										2.010	35,00
	50 - REFORMA RED MT CRD BAIGORRIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	66,00	2.009	34,00
	51 - REFORMA RED MT CRDs LIBERTAD, LA VIRG. (Etapa I)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	23,00	2.009	26,00
										2.010	51,00
	53 - NUEVO DISTRIBUIDORES (ROSARIO)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	8,00	2.009	29,00
										2.010	31,50
										2.011	31,50

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2008</b>
------------------------------------------------------------------------

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: GERENCIA DE DESARROL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	54 - REEMPLAZO C.A.S. BT (ROSARIO)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	8,00	2.009	52,00
										2.010	40,00
	55 - REEMPLAZO CONDUCTOR EN DISTRIB. SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2.009	60,00
	56 - DISTRIBUIDORES ZONA ET BLAS PARERA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2007	31/12/2008	Obra en curso	100,00	92,00	8,00		
	58 - CONSTRUCCION SETAs EN SUC. RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2007	31/12/2011	Obra en curso	100,00	17,00	17,00	2.009	22,00
2.010										22,00	
2.011										22,00	
	59 - CONST. Y REPOT. SETAs EN SUC. CENTRO	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2007	31/12/2011	Obra en curso	100,00	18,00	21,00	2.009	20,00
2.010										20,00	
2.011										21,00	
	60 - CONST. LMTS EN SUCURSAL OESTE	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2007	31/12/2011	Obra en curso	100,00	5,00	6,00	2.009	33,00
2.010										45,00	
2.011										11,00	
	63 - REACOND. CTRO. DIST. SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2007	31/12/2008	Obra en curso	100,00	85,00	15,00		
	64 - REFOR. RED MT EE.TT. ROS. CTRO, SUR, ETCHESORTU	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	6,00	2.009	45,00
2.010										49,00	
	65 - LMTs 33/13,2 KV Y SETAs 33/13,2 KV	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2007	31/12/2011	Obra en curso	100,00	12,00	17,00	2.009	24,00
2.010										24,00	
2.011										23,00	
	66 - REEMPLAZO CELDAS ET. SANTA FE NORTE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2.009	83,00
	68 - PREENSAMBLADO EN SANTA FE CENTRO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2007	31/12/2008	Obra en curso	100,00	94,00	6,00		
	72 - NUEVOS DISTRIBUIDORES EN SANTO TOME	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2.009	50,00
	74 - SALIDAS MT SETs 33/13,2 KV CORONDA Y BARRANCAS	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2007	31/12/2009	Obra en curso	100,00	4,00	24,00	2.009	72,00
	75 - RENOVACION CD DANERI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2007	31/12/2008	Obra en curso	100,00	80,00	20,00		
	76 - ATENCION DE NUEVAS DEMANDAS EXTRATENDENCIALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra en curso	100,00	0,00	17,00	2.009	27,67
2.010										27,67	
2.011										27,66	
	77 - REFORMA RED MT ZONA NOROESTE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2.009	70,00

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2008</b>
------------------------------------------------------------------------

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: GERENCIA DE DESARROL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	78 - LMT 33KV ARTEAGA-CRUZ ALTA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2007	31/12/2008	Obra en curso	100,00	98,00	2,00		
	79 - PREENSAMBLADO EN DISTINTAS LOCALIDADES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2007	31/12/2011	Obra en curso	100,00	30,00	1,00	2.009	25,00
										2.010	25,00
										2.011	19,00
	80 - PEERA-Programa Electrificación Escuelas Rurales Aisladas	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2007	31/12/2008	Obra en curso	100,00	94,00	6,00		
	81 - COMPLEJO DISTRIBUCION ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	0,01	2.009	48,00
										2.010	51,99
	82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2007	31/12/2011	Obra en curso	100,00	25,00	20,00	2.009	20,00
										2.010	17,50
										2.011	17,50
	83 - DISTR.PRIM.-ZO.OESTE Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2007	31/12/2011	Obra en curso	100,00	26,00	14,00	2.009	20,00
										2.010	20,00
										2.011	20,00
	84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2007	31/12/2011	Obra en curso	100,00	19,00	24,00	2.009	22,00
										2.010	17,50
										2.011	17,50
	85 - SALIDAS MT ET AEROPUERTO (Funes)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2007	31/12/2008	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
	86 - LMT 33KV ET LA RIBERA-TERMOELEC.SAN MARTIN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2.009	99,00
	87 - REFORMS RED MT EETT S.ORTIZy PROV.UNIDAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2.009	50,00
										2.010	40,00
	88 - REEMPLAZO CELDAS ET CAP.BERMUDEZ	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	8,00	2.009	92,00
	89 - LMT 33KV INTERCONEX.WHEELWRIG	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2.009	78,00
										2.010	18,00
	90 - LMT 33KV FUNES-S.JERONIMO-CD BUNGE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	6,00	2.009	70,00
										2.010	24,00
	91 - LMT 33KV SOLDINI-RUTA AO12	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2.009	95,00
	92 - SALIDAS 33KV ET CHABAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2.009	96,00
	93 - LMT 33KV FUNES-ROLDAN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2009	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	2.009	85,00

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2008</b>
------------------------------------------------------------------------

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION											
Tipo: Proyecto específico      Unidad ejecutora: GERENCIA DE DESARROL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	94 - NUEVOS CRD's en Rosario + Tendidos	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2.009	40,00
										2.010	30,00
	95 - SUMINISTROS A USUARIOS PUNTUALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2008	31/12/2010	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2.009	29,00
										2.010	32,00
										2.011	36,00
	96 - CAMBIO CAS EN DISTRIBUIDORES ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2.009	33,00
										2.010	33,00
										2.011	31,00
	97 - NVOS.ALIMENTADORES Y DISTRIBUIDORES EN SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2008	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2.009	26,00
										2.010	36,00
										2.011	37,00