

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011
--

Jurisdicción: 63 - MASP y MA S.A.F.: 2 - SPAR

Proyecto: 15.0.2.0 - Desarrollo Institucional Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: UNIDAD MINISTRO											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	0 - Desarrollo Institucional	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Proyecto: 20.3.1.0 - Construcción Sistemas de Agua Potable Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Abastecimiento de Agua Potable a la localidad de Caferatta	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/12/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	43,71	56,29		
	52 - Sistema de Provisión de Agua Potable Recreo Sur	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/06/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	66,89	2.012	33,11
Proyecto: 20.3.2.0 - Construcción Servicios Cloacales Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: SECRETARIA DE AGUAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	51 - Sistema de Desagües Cloacales San José de la Esquina	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/12/2010	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	23,34	76,66		
	52 - Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Perez	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/12/2010	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	29,88	39,24	2.012	30,88
	53 - Sistema de Desagües Cloacales Bombal	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/06/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	77,10	2.012	22,90
	54 - Sistema de Desagües Cloacales de Empalme Villa Constitución	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/06/2010	13/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	83,47	2.012	16,53