

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011</b>
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 16.0.1.0 - CONSTRUCCION DE RUTAS PROVINCIALES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	2 - CONSORCIOS CAMINEROS	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	4 - ACCIONES IMPREVISTAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	5 - REHABILITACION DE RUTAS PROVINCIALES	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	7 - AV.CIRCUNV.OESTE Y ACC STA.FE-SECC.III-2DA.ETAP	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	05/03/2007	31/01/2011	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
	55 - AVENIDA CIRCUNVALACION GALVEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	65 - R.P.31-S-PARAJE CUATRO ESQUINAS-R.P.93	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	45,00	2.012	55,00
	80 - R.P.80-S R.P.10 - R.P.13	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2.012	50,00
	104 - ACC. AEROPU. MALVINAS ETAPA B-AUT.ROSARIO-CORDOBA	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	05/09/2007	31/01/2011	Obra en curso	100,00	94,00	6,00		
	115 - R.P.1 - R.N. 168 - KM. 8 - AMPLIACION DE CALZADA	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	52,00	2.012	48,00
	119 - ACCESO A VERA DESDE R.P.3	31 - Porcentaje de avance físico	82-133-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.012	56,00
	125 - R.P.13 TR:R.P.70-R.P.81-S-EGUSQ	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2.012	20,00
	133 - PROTECCION DE LA DEFENSA C/ INUND. RIO SALADO-TR I Y II	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/10/2008	31/01/2011	Obra en curso	100,00	91,00	9,00		
	138 - R.P. 39 - PARAJE 4 ESQUINAS-RIO SALADO-PAV	31 - Porcentaje de avance físico	82-98-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2.012	95,00
	148 - R.P. 21- R.P. 25 S - ADECUACION HIDRAULICA	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	153 - R.P. 90 - TR: R.N 178 - R.P.209 S - REHABILIT.	31 - Porcentaje de avance físico	82-28-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2.012	60,00
	159 - R.P.20 - TR:ESMERALDA - R.N.19	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2.012	91,00
	161 - R.P. 91 - TR: R.N. 11 - SERODINO - CON PUENTE (REHABIL)	31 - Porcentaje de avance físico	82-56-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	179 - R.P. 40 -S - TR: EL TREBOL - PIAMONTE	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	68,00	2.012	32,00

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011</b>
--

Jurisdicción: 62 - MOP y Vivienda Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

<b>Proyecto: 16.0.1.0 - CONSTRUCCION DE RUTAS PROVINCIALES</b>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: DIR OBRAS</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	182 - PTE. R.P. 10 - R.P.69S - R.P.50S - R.P. 62 CUENCA A° CULULU	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2.012	67,00
	185 - R.P. 20 - TR: R.N. 19 -SANTA CLARA DE SAGUIER	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	8,00	2.012	92,00
	187 - R.P. 74-S - TR: RP 39 - RP 92-S - P. LA CAMPESINA	31 - Porcentaje de avance físico	82-91-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2.012	20,00
	198 - R.P. 10 TR. GALVEZ - IRIGOYEN - CASALEGNO	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	2.012	85,00
	230 - R.P. 62 - TR: A. SALADILLO - R.N. 11	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2.012	60,00
	234 - R.P. 100 S - ACCESO A VILLA GUILLERMINA	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	235 - R.P. 32 - ACCESO A PUERTO OCAMPO	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2.012	80,00
	236 - R.P.64 - TR. LARRECHEA - R.P. 6	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	7,00	2.012	93,00
	237 - R.P. 83 S - TR. R.N.11 - LA GALLARETA	31 - Porcentaje de avance físico	82-133-0	01/01/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<b>Proyecto: 17.0.1.0 - MEJORAMIENTO DE LAS REDES PROVINCIALES</b>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	2 - CALZADAS NATURALES	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	3 - RECONSTRUCCION DE BANQUINAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	4 - OBRAS POR CONVENIOS CON MUNICIPIOS Y COMUNAS	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	5 - CONVENIOS CON COMUNAS LEY 4908	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	7 - SEÑALIZACION DE RUTAS PCIALES	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
	9 - SEGURIDAD VIAL	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	31/12/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		