

## Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.4.0 - OBRAS Dec.1358/07 Cont.Vinc. y O.Mant.y Operaivas Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	55 - Exp.cloaca Rep.Los Hornos 4 y 2 Sta.Fe	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/12/2008	31/03/2011	Obra en curso	100,00	33,00	67,00		
	97 - Refuerzo Bv. Lehman Rafaela	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/12/2008	30/04/2011	Obra en curso	100,00	43,00	57,00		
Proyecto: 16.0.5.0 - PLAN DE OBRA NOTA N°3108 ALyG C Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - P.O.I CAÑADA DE GOMEZ Y OBRAS COMPL.	31 - Porcentaje de avance físico	82-56-0	01/05/2008	31/08/2011	Obra en curso	100,00	24,00	76,00		
	4 - VACIADERO CAMIONES GRO. BAIGORRIA	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/06/2008	31/07/2011	Obra en curso	100,00	43,00	57,00		
	7 - VERA MUJICA 3 ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/05/2008	31/12/2012	Obra en curso	100,00	2,00	33,00	2.012	65,00
	15 - P.O.I. RUFINO Y OBRAS COMPL.	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/05/2008	31/08/2011	Obra en curso	100,00	39,00	61,00		
	81 - Booster Barrio Hipotecario	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/02/2010	30/04/2011	Obra en curso	100,00	10,00	90,00		
	82 - Vinculacion 12 barrios municipales	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/12/2009	31/10/2011	Obra en curso	100,00	19,00	81,00		
	83 - Nueva Planta y red B° puerto REconquista	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/08/2010	31/03/2011	Obra en curso	100,00	75,00	25,00		
Proyecto: 16.0.7.0 - OBRAS NOTA 4137 ALYGC (PARCIAL) Y OBRAS MANTENIM. Y OPERAT. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	56 - CONSTRUC.2° Y 3° FILTRO BATERIA F PTA.ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/08/2010	30/06/2011	Obra en curso	100,00	51,00	49,00		
	57 - REMODELACION DECANTADORES 1 Y 2 PTA.ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/08/2010	30/06/2011	Obra en curso	100,00	42,00	58,00		
	65 - REFUERZO DE PRODUCCION POR FUENTE DE AGUA SUBT. V.G.GALVEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/08/2010	31/01/2012	Obra en curso	100,00	20,00	78,00	2.012	2,00
	67 - PLANTA DE OSMOSIS INVERSA Y O.COMP. B° GODOY ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/08/2010	31/07/2011	Obra en curso	100,00	48,00	52,00		
	69 - E.E. Y COLECTOR CLOACAL SAN LORENZO	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/08/2010	30/06/2011	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
	70 - RED CLOACAL B° FREDRIKSSON Y C.CASADO FIRMAT	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/08/2010	31/10/2011	Obra en curso	100,00	14,00	86,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011</b>
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.7.0 - OBRAS NOTA 4137 ALYGC (PARCIAL) Y OBRAS MANTENIM. Y OPERAT. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	71 - AMPLIACION PLANTA DE OSMOSIS INVERSA RAFAELA	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2011	01/09/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 16.0.8.0 - OBRAS DTO.1358/07 CVT PR. P/DTO.2624/09 Y OBRAS DE EXP.,MANT Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - INSTAL.,RENOV.,REHAB.,M ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2011	30/06/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	64,00	2.012	36,00
	2 - INSTAL.,RENOV.REHAB.,MI SANTA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2011	31/03/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2.012	25,00
	3 - OBRAS EN CONEX.Y REDES DE AGUA ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/05/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	64,00	2.012	36,00
	4 - OBRAS EN CONEX.Y REDES DE AGUA SANTA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2011	31/03/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2.012	25,00
	5 - OBRAS EN CONEX.Y REDES DE CLOACA ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2011	30/06/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	64,00	2.012	36,00
	6 - OBRAS EN CONEX.Y REDES DE CLOACA SANTA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2011	30/04/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2.012	25,00
	7 - OBRAS VARIAS ACUED. ESPZA./RAFAELA	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/03/2011	31/01/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2.012	25,00
	8 - OBRAS VARIAS CAÑADA DE GOMEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-56-0	01/01/2011	30/06/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	64,00	2.012	36,00
	9 - OBRAS VARIAS CAPITAN BERMUDEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2011	30/06/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	64,00	2.012	36,00
	10 - OBRAS VARIAS CASILDA	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/01/2011	30/06/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	64,00	2.012	36,00
	11 - OBRAS VARIAS ESPERANZA	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/01/2011	31/03/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2.012	25,00
	12 - OBRAS VARIAS FIRMAT	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/01/2011	31/07/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	64,00	2.012	36,00
	13 - OBRAS VARIAS FUNES	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2011	30/06/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	64,00	2.012	36,00
	14 - OBRAS VARIAS GALVEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2011	31/03/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2.012	25,00
	15 - OBRAS VARIAS GRANADERO BAIGORRIA	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2011	30/06/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	64,00	2.012	36,00
	16 - OBRAS VARIAS PLANTA RECONQUISTA	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/05/2011	29/02/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	71,00	2.012	29,00

## Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.8.0 - OBRAS DTO.1358/07 CVT PR. P/DTO.2624/09 Y OBRAS DE EXP.,MANT											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años				
										Año	Monto programado			
0	17 - REHAB. ESTACIONES A, B Y C PLANTA ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/04/2011	31/03/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	71,00	2.012	29,00			
	18 - OBRAS VARIAS PLANTA ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/02/2011	31/03/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	71,00	2.012	29,00			
	19 - REHAB.EDILICIAS PTA.Y ELEV.ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/02/2011	31/03/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	71,00	2.012	29,00			
	20 - OBRAS VARIAS PLANTA SANTA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/02/2011	30/04/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	71,00	2.012	29,00			
	21 - EQ.TOMA HERNANDEZ/COLASTINE-L GUARDIA	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/03/2011	30/04/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	71,00	2.012	29,00			
	22 - READECUACION TOMA CALCHINES SANTA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/04/2011	31/01/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	71,00	2.012	29,00			
	23 - OBRAS VARIAS RAFAELA	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2011	30/04/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2.012	25,00			
	24 - OBRAS VARIAS RECONQUISTA	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/01/2011	30/04/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2.012	25,00			
	25 - OBRAS VARIAS RUFINO	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/01/2011	31/05/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	64,00	2.012	36,00			
	26 - OBRAS VARIAS SAN LORENZO	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2011	30/06/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	64,00	2.012	36,00			
	27 - OBRAS VARIAS VILLA GOBERNADOR GALVEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2011	30/06/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	64,00	2.012	36,00			
	28 - PTA.POTAB.:CONSTRUCCION DE PRE-RESERVA	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/03/2011	30/11/2011	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
	29 - REHABILITACIONES EDILICIAS ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/02/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	47,00	2.012	53,00			
	30 - REHABILITACIONES EDILICIAS SANTA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/04/2011	31/12/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	49,00	2.012	51,00			
	31 - TELEGESTION Y AUTOMATIZ. EN REDES	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2011	30/11/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	53,00	2.012	47,00			
	47 - AGUA B°VILLA ELVIRA - FUNES	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/05/2009	30/06/2011	Obra en curso	100,00	63,00	37,00					

Proyecto: 17.0.6.0 - OBRAS ENCOMENDADAS POR ADMINISTRACION CENTRAL											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años				
										Año	Monto programado			
0	1 - OBRAS VARIAS COMUNA IBARLUCEA	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/08/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	64,00	2.012	36,00			
	2 - OBRAS VARIAS EN PLANTA MONJE	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/04/2011	30/11/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2.012	50,00			
										2.013	30,00			

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2011</b>
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 17.0.6.0 - OBRAS ENCOMENDADAS POR ADMINISTRACION CENTRAL    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	3 - TELEGESTION Y AUTOMATIZ.REDES PTA.MONJE	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/05/2011	30/09/2012	Obra a iniciar	100,00	0,00	53,00	2.012	47,00