

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2013

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.5.0 - PLAN DE OBRA NOTA N°3108 ALyG C Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - P.O.I CAÑADA DE GOMEZ Y OBRAS COMPL.	31 - Porcentaje de avance físico	82-56-0	01/05/2008	30/04/2013	Obra en curso	100,00	62,00	38,00		
	4 - VACIADERO CAMIONES GRO. BAIGORRIA	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/06/2008	30/04/2013	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
	82 - Vinculacion 12 barrios municipales	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/12/2009	31/01/2013	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
	83 - Nueva Planta y red B° puerto REconquista	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/04/2011	31/01/2013	Obra en curso	100,00	93,00	7,00		
Proyecto: 16.0.7.0 - OBRAS NOTA 4137 ALYGC (PARCIAL) Y OBRAS MANTENIM. Y OPERAT. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	59 - RED DE CLOACAS B° FISHERTON ESTE - ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/05/2011	30/06/2013	Obra en curso	100,00	37,00	63,00		
	71 - AMPLIACION PLANTA DE OSMOSIS INVERSA RAFAELA	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/05/2011	30/04/2013	Obra en curso	100,00	65,00	35,00		
Proyecto: 16.0.8.0 - OBRAS DTO.1358/07 CVT PR. P/DTO.2624/09 Y OBRAS DE EXP.,MANT Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	66 - RED COLECT CLOAC B°E.GRAN E 1 S. "A"	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/08/2012	30/04/2013	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
	67 - CONEX.DOM.CLOAC.B° E.GRAN E 1 S "A"	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/08/2012	31/05/2013	Obra en curso	100,00	57,00	43,00		
	68 - RED COLECT CLOAC B°E.GRAN E1 S "B"	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/11/2012	31/08/2013	Obra a iniciar	100,00	40,00	60,00		
	69 - CONEX.DOM.CLOAC.B° E.GRAN E1 S "B"	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/11/2012	30/09/2013	Obra a iniciar	100,00	57,00	43,00		
Proyecto: 16.0.9.0 - Acueducto Gran Rosario-Nota M.A.S.P.y M.A. 0233/2010 Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - Toma de agua cruda Granadero Baigorria	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/07/2007	30/06/2013	Obra en curso	100,00	72,00	28,00		
Proyecto: 16.0.11.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio prorr Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años	
										Año	Monto programado
0	1 - OBRAS EN CONEX. Y REDES DE AGUA ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2.014	83,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2013
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.11.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio prorr											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años				
										Año	Monto programado			
0	2 - OBRAS EN CONEX. Y REDES DE CLOACA ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	94,00	2.014	6,00			
	3 - OBRAS EN CONEX. Y REDES DE AGUA SANTA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	93,00	2.014	7,00			
	4 - OBRAS EN CONEX. Y REDES DE CLOACA SANTA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	69,00	2.014	31,00			
	5 - INSTALACION, RENOV., REHABILIT., MEDIDORES ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2.014	70,00			
	6 - INSTALACION, RENOV., REHABILIT., MEDIDORES SANTA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	19,00	2.014	81,00			
	7 - OBRAS VARIAS ACUEDUCTO ESP/RAF	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	22,00	2.014	78,00			
	8 - OBRAS VARIAS CAÑADA DE GOMEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-56-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	32,00	2.014	68,00			
	9 - OBRAS VARIAS CAPITAN BERMUDEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	48,00	2.014	52,00			
	10 - OBRAS VARIAS CASILDA	31 - Porcentaje de avance físico	82-14-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2.014	73,00			
	11 - OBRAS VARIAS ESPERANZA	31 - Porcentaje de avance físico	82-70-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	64,00	2.014	36,00			
	12 - OBRAS VARIAS FIRMAT	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	35,00	2.014	65,00			
	13 - OBRAS VARIAS FUNES	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2.014	58,00			
	14 - OBRAS VARIAS GALVEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	55,00	2.014	45,00			
	15 - OBRAS VARIAS GRANADERO BAIGORRIA	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2.014	73,00			
	16 - OBRAS VARIAS PLANTA RECONQUISTA	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	21,00	2.014	79,00			
	17 - OBRAS VARIAS PLANTA ROSARIO	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.014	56,00			
	18 - OBRAS VARIAS PLANTA SANTA FE	31 - Porcentaje de avance físico	82-63-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	77,00	2.014	23,00			
	19 - OBRAS VARIAS RAFAELA	31 - Porcentaje de avance físico	82-21-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	59,00	2.014	41,00			
	20 - OBRAS VARIAS RECONQUISTA	31 - Porcentaje de avance físico	82-49-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	36,00	2.014	64,00			
	21 - OBRAS VARIAS RUFINO	31 - Porcentaje de avance físico	82-42-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	9,00	2.014	91,00			
	22 - OBRAS VARIAS SAN LORENZO	31 - Porcentaje de avance físico	82-119-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2.014	60,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2013
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.11.0 - Obras Decreto 1358/07 Contrato Vinculación Transitorio prorr											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Cantidad acumulada	Estimación año presupuestado	Programación siguientes años				
										Año	Monto programado			
0	23 - OBRAS VARIAS VILLA GDOR GALVEZ	31 - Porcentaje de avance físico	82-84-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	23,00	2.014	77,00			
	24 - TELEGESTION Y AUTOMATIZACION EN REDES	31 - Porcentaje de avance físico	82-995-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	44,00	2.014	56,00			
	25 - OBRAS VARIAS PLANTA MONJE	31 - Porcentaje de avance físico	82-105-0	01/01/2013	31/12/2014	Obra a iniciar	100,00	0,00	24,00	2.014	76,00			