

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2016
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

<i>Proyecto: 16.0.9.0 - ACUEDUCTO GRAN ROSARIO-NOTA M.A.S.P.y M.A. 0233/2010</i>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	3 - PA-PLANTA POTABILIZADORA GRANADERO BAIGORRIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2011	31/10/2017	Obra en curso	100,00	59,00	14,00	2017	27,00
Total proyecto:							100,00	59,00	14,00		

<i>Proyecto: 16.0.11.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR</i>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: GERENCIA</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	32 - OBRA DE AGUA - PEREZ - B° CABIN 9	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	30/03/2016	Obra en curso	100,00	70,00	30,00		
Total proyecto:							100,00	70,00	30,00		

<i>Proyecto: 16.0.12.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR</i>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: GERENCIA</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	29 - OBRAS COMPLEMENTARIAS INSTALACIÓN BOMBAS DE AGUA CRUDA PLAN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/12/2014	30/06/2017	Obra en curso	100,00	79,00	3,00	2017	18,00
0	31 - REHABILITACIÓN ESTACIÓN ELEVADORA 6 PLANTA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2014	31/05/2017	Obra en curso	100,00	75,00	1,00	2017	24,00
0	37 - RENOVACIÓN TABLEROS, CONFIABILIZACIÓN ELECTRICA ESTACIÓN DE	31 - % de avance físico	82-119-0	01/02/2016	30/06/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00
0	39 - ESTACION DE BOMBEO ZONA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/05/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							400,00	154,00	105,00		

<i>Proyecto: 16.0.13.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR</i>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: GERENCIA</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	31 - DOSIFICACIÓN INSUMOS QUÍMICOS PLANTA MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/2016	31/10/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00
0	32 - ENTUBADO DESAGÜE DE EFLUENTES PLANTA MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/06/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00
0	33 - RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN ACUEDUCTO ESPERANZA / RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/04/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00
0	34 - PLANTA DEPURADORA LIQUIDOS CLOACALES REEMPLAZO CUBIERTAS DIG	31 - % de avance físico	82-56-0	01/04/2016	31/10/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00
0	35 - PLANTA DEPURADORA LIQUIDOS CLOACALES REEMPLAZO CUBIERTAS DIG	31 - % de avance físico	82-14-0	01/04/2016	31/10/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00
0	36 - AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA LIQUIDOS CLOACALES ESTACIÓN BOM	31 - % de avance físico	82-70-0	01/03/2016	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	86,00
										2018	13,00
0	37 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN LAGUNA TRATAMIENTO FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/02/2016	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	25,00
										2018	74,00

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2016
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

Proyecto: 16.0.13.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: GERENCIA	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	38 - AMPLIACIÓN NUEVO MÓDULO DE PLANTA OSMOSIS INVERSA Y PERFORAC	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2016	31/07/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	39 - OBRAS BÁSICAS CLOACALES: ESTACIÓN ELEVADORA "B" GRANADERO BA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2016	31/12/2017	Obra en curso	100,00	15,00	85,00					
0	40 - TORRE DE NEUTRALIZACIÓN DE CLORO PLANTA RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2015	01/03/2017	Obra en curso	100,00	1,00	1,00	2017	98,00			
0	44 - CONFIABILIZACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN P.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	45 - CONFIABILIZACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN PLANTA POTABILIZADORA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2016	30/11/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	46 - RENOVACIÓN SUBIDA Y BAJADA DE 4 TANQUES SERVICIOS DESVINCULA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2016	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017 2018	50,00 49,00			
0	47 - RENOVACIÓN PIPING DE CLORO Y BOOSTER PARA EYECTORES PLANTA R	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2016	30/11/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	49 - RENOVACIÓN CAÑERÍA DE LAVADO FILTROS "D" PLANTA POTABILIZADO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/04/2016	30/11/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	53 - CONTRATACIÓN PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN PLANTA SANTA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2016	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017 2018 2019	32,00 37,00 30,00			
0	57 - RENOVACIÓN RED AGUA RADIO ANTIGUO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2016	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017 2018 2019	40,00 15,00 44,00			
0	58 - RENOVACIÓN RED CLOACAL ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2016	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017 2018 2019	38,00 31,00 30,00			
0	59 - RENOVACIÓN TRAMO COLECTOR PARQUEFIELD ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2016	30/11/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	60 - ABATIMIENTO DE NUTRIENTES EFLUENTE PLANTA DEPURADORA LIQUIDO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/07/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	61 - 3 PERFORACIONES EN ZONA ESTACIÓN BOMBEO KM 606 RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/03/2016	30/06/2017	Obra en curso	100,00	1,00	1,00	2017	98,00			
0	62 - RENOVACIÓN RED CLOACAL RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/04/2016	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017 2018 2019	57,00 21,00 21,00			
0	64 - PLANTA DEPURADORA GRAN ROSARIO NORTE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2016	30/06/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	65 - RENOVACIÓN RED CLOACAL SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/02/2016	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	19,00	2017 2018 2019	17,00 24,00 40,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2016
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

<i>Proyecto: 16.0.13.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: GERENCIA /</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	66 - RENOVACIÓN RED AGUA RADIO ANTIGUO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2016	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	25,00			
										2018	37,00			
										2019	37,00			
0	67 - RENOVACIÓN RED CLOACAL RADIO ANTIGUO SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2016	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	49,00			
										2018	25,00			
										2019	25,00			
0	71 - RENOVACION TABLEROS Y CONF.ELEC.P.SF	31 - % de avance físico	82-63-0	01/12/2015	31/12/2016	Obra en curso	100,00	10,00	90,00					
Total proyecto:							2.700,00	27,00	218,00					

<i>Proyecto: 16.0.14.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: GERENCIA /</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	1 - OBRAS EN CONEX Y REDES AGUA/CLOACA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	2 - OBRAS EN CONEX Y REDES AGUA/CLOACA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	3 - INSTALACION, RENOVACION, REHABILITACION MEDIDORES ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	19,00	2017	81,00			
0	4 - INSTALACION, RENOVACION, REHABILITACION MEDIDORES SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2017	67,00			
0	5 - OBRAS VARIAS ACUEDUCTO ESPZA / RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2017	97,00			
0	6 - OBRAS VARIAS CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	51,00	2017	49,00			
0	7 - OBRAS VARIAS CAPITAN BERMUDEZ	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2016	31/07/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2017	98,00			
0	8 - OBRAS VARIAS CASILDA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	51,00	2017	49,00			
0	9 - OBRAS VARIAS ESPERANZA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	86,00	2017	14,00			
0	10 - OBRAS VARIAS FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2017	70,00			
0	11 - OBRAS VARIAS FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	31,00	2017	69,00			
0	12 - OBRAS VARIAS GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	51,00	2017	49,00			
0	13 - OBRAS VARIAS GRANADERO BAIGORRIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	14 - OBRAS VARIAS PLANTA RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2016	31/12/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	35,00	2017	65,00			
0	15 - OBRAS VARIAS PLANTA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	32,00	2017	68,00			
0	16 - OBRAS VARIAS PLANTA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2016	30/11/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	72,00	2017	28,00			
0	17 - OBRAS VARIAS RAFAELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/03/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	41,00	2017	59,00			
0	18 - OBRAS VARIAS RECONQUISTA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2016	30/11/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	19 - OBRAS VARIAS RUFINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2017	50,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2016
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

<i>Proyecto: 16.0.14.0 - OBRAS DECRETO 1358/07 CONTRATO VINCULACIÓN TRANSITORIO PRORR</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: GERENCIA A</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	20 - OBRAS VARIAS SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2016	31/03/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	96,00	2017	4,00			
0	21 - OBRAS VARIAS VILLA GOBERNADOR GALVEZ	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	17,00	2017	83,00			
0	22 - TELEGESTION Y AUTOMATIZACION DE REDES ASSA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	4,00	2017	96,00			
0	23 - OBRAS VARIAS PLANTA MONJE	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	24 - OBRAS VARIAS ACUEDUCTO VILLA ANA	31 - % de avance físico	82-49-0	01/03/2016	30/11/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	25 - OBRAS VARIAS ACUEDUCTO DESVIO ARIJON	31 - % de avance físico	82-105-0	01/03/2016	31/08/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	26 - OBRAS VARIAS PLANTA GDRO BAIGORRIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/08/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	2,00	2017	98,00			
0	27 - REHABILITACIONES EDILICIAS ASSA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2016	31/08/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	36,00	2017	64,00			
0	28 - NUEVOS MODULOS POI Y PERF CDA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/05/2016	31/10/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	29 - ALIV. CLOACAL OESTE CDA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	30 - ESTACION BOMBEO CLOACAL ZONA 5	31 - % de avance físico	82-84-0	01/05/2016	31/10/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	28,00			
										2018	71,00			
0	31 - POI AMPLIACION 2 NVOS MODULOS GALVEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/08/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	32 - ADEC PDLC Y NVOS DESAGUES	31 - % de avance físico	82-105-0	01/02/2016	31/08/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	33 - CONSTRUCCION 2 SATURADORES DE CAL	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2016	31/07/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	34 - ADEC. INSTAL. DOSIF. DE FLUOR P.P. ROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	36 - CISTERNAS P/VINCULACION REEMP. TANQUE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2016	31/10/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	37 - ACUED VINCULAC. ALTO VERDE A PTA LA BOCA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2016	31/08/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	38 - REHAB. ELEC. T. HERNANDEZ Y LA GUARDIA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2016	31/10/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	39 - AGUA - VINCULACION 4 B°MUNICIPALES	31 - % de avance físico	82-49-0	01/04/2016	30/09/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	40 - POI B°GODOY - SALA DE CLORO Y CERCO PERIM	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2016	31/01/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	3,00	2017	97,00			
0	41 - INSTAL. MACROMEDIDORES DIF PUNTOS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
0	42 - PA-ACUEDUCTO GRAN ROSARIO ETAPA II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2016	31/08/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	43 - AMPLIACION PLANTA SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2016	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2017	99,00			
Total proyecto:							4.200,00	0,00	1.261,00					

<i>Proyecto: 19.0.1.0 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	1 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	52,00	19,00	2017	5,00			
										2018	24,00			

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2016
--

Jurisdicción: 94 - ASSA S.A.F.: 1 - ASSA

<i>Proyecto: 19.0.1.0 - PROGRAMA SOLIDARIO E INTEGRADOR DE DESAGÜES CLOACALES</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	2 - PA-CLOACAS SOLIDARIAS SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/04/2015	30/06/2016	Obra en curso	100,00	93,00	7,00					
0	3 - CLOACAS SOLIDARIAS FUNES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2016	31/12/2017	Obra en curso	100,00	41,00	29,00	2017	30,00			
0	5 - CLOACAS SOLIDARIAS FIRMAT	31 - % de avance físico	82-42-0	01/08/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	17,00	21,00	2017	34,00			
										2018	28,00			
0	6 - CLOACAS SOLIDARIAS SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/08/2015	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2017	54,00			
										2018	26,00			
Total proyecto:							500,00	203,00	96,00					

<i>Proyecto: 20.0.1.0 - PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS - GS</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: GERENCIA ASSA</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	1 - PA-CLOACAS B°EMPALME GRANEROS ETAPA II ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2014	31/01/2017	Obra en curso	100,00	84,00	6,00	2017	10,00			
0	2 - PA-CLOACAS B°LUDUEÑA NORTE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2014	31/01/2016	Obra en curso	100,00	94,00	6,00					
0	3 - PA-CLOACAS B°SAN FRANCISQUITO OESTE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2014	31/01/2017	Obra en curso	100,00	85,00	6,00	2017	9,00			
0	4 - PA-CLOACAS VECINAL PUEYREDON ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/09/2014	31/01/2016	Obra en curso	100,00	94,00	6,00					
0	5 - PA-CLOACAS B°UNION Y PARQUE CASAS-SECTOR ESTE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2014	31/01/2017	Obra en curso	100,00	91,00	8,00	2017	1,00			
0	6 - PA-CLOACAS B°UNION ESTE Y OESTE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2014	31/01/2016	Obra en curso	100,00	92,00	8,00					
0	7 - PA-CLOACAS B°EMPALME GRANEROS III ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2014	31/12/2016	Obra en curso	100,00	1,00	99,00					
0	8 - PA-CLOACAS B°LARREA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2014	31/12/2016	Obra en curso	100,00	1,00	99,00					
0	9 - PA-CLOACAS B°20 DE JUNIO ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/08/2014	30/09/2017	Obra en curso	100,00	61,00	34,00	2017	5,00			
0	10 - PA-CLOACAS B°LA CERAMICA ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2014	30/09/2017	Obra en curso	100,00	69,00	30,00	2017	1,00			
0	11 - PA-CLOACAS B°AVELLANEDA NORTE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/06/2014	30/06/2017	Obra en curso	100,00	76,00	20,00	2017	4,00			
0	14 - PA-CLOACAS B°BARRANQUITA Y VILLA DEL PARQUE SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/09/2014	31/12/2016	Obra en curso	100,00	56,00	44,00					
0	19 - PA-AGUA B°BARRANQUITAS SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/02/2016	31/07/2016	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	23 - PA-AGUA B°ALTO VERDE SANTA FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/11/2014	31/01/2017	Obra en curso	100,00	78,00	3,00	2017	19,00			
0	28 - PA-CLOACAS B°EMPALME GRANERO I	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2016	31/10/2016	Obra en curso	100,00	10,00	90,00					
Total proyecto:							1.500,00	892,00	559,00					