

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018</b>
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION      Tipo: Proyecto específico      Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST												
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (SIN TRANSFORMADOR)	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2011	31/12/2019	Obra en curso	100,00	64,00	30,00	2019	6,00	
0	30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	49,00	49,00	2019	2,00	
0	31 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA NORTE (S/TRAFO)	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	69,00	30,00	2019	1,00	
0	52 - ET 132/33/13,2 KV RINCON (S/TRAFO) + Alimentación	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	59,00	40,00	2019	1,00	
0	62 - ET 132/13,2 kv RONDEAU (s/TRAFO)+ Alimentacion	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2020	Obra en curso	100,00	14,00	40,00	2019 2020	40,00 6,00	
0	68 - SALIDAS 132kvET 500/132KvRIO CORONDA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	2,00	49,00	2019 2020	48,00 1,00	
0	70 - ET 132/33Kv LAMINADOS INDUSTRIALES	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2012	31/12/2019	Obra en curso	100,00	60,00	20,00	2019	20,00	
0	77 - ET 500/132kV ROMANG (2da.Ampliación)PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2014	31/12/2019	Obra en curso	100,00	46,00	29,00	2019	25,00	
0	78 - ET ROLDAN + Alimentación	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2014	31/12/2020	Obra en curso	100,00	0,00	65,00	2019 2020	33,00 2,00	
0	81 - ET GERDAU + ALIMENTACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2021	Obra en curso	100,00	0,00	33,00	2019 2020	33,00 34,00	
0	82 - ET 132/13,2KV LAS PAREJAS + ALIMENTAC	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	33,00	61,00	2019	6,00	
0	83 - CONVERSION LAT'S	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	2,00	70,00	2019	28,00	
0	86 - NUEVA LAT ROSARIO OESTE - GODOY	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	0,00	60,00	2019 2020	24,00 16,00	
0	87 - NUEVA ET CATAMARCA + CAS +132 KV DT ALIMENTACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2021	Obra en curso	100,00	0,00	51,00	2019 2020	48,00 1,00	
0	88 - NUEVA ET AVELLANEDA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2019	Obra en curso	100,00	2,00	96,00	2019	2,00	
0	90 - NUEVA ET MAYORAZ+CS 132 KV	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019 2020	49,00 50,00	
Total proyecto:							1.600,00	400,00	724,00			

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION      Tipo: Proyecto específico      Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	19 - DISTRIBUCION PRIMARIA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
0	20 - DISTRIBUCION SECUNDARIA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	46,00	54,00		
0	21 - OBRAS CIVILES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	72,00	28,00		
0	22 - OBRAS P/ATENCIÓN IMPREVISTOS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	67,00	33,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018</b>
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	79 - PREENSAMBLADO EN DISTINTAS LOCALIDADES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	66,00	34,00		
0	82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	78,00	13,00	2019	9,00
0	83 - DISTR.PRIM.-ZO.OESTE Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	70,00	30,00		
0	84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Otras Obras	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2018	Obra en curso	100,00	78,00	22,00		
0	95 - SUMINISTROS A USUARIOS PUNTUALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	47,00	31,00	2019	22,00
0	108 - PLAN DE LUZ Y AGUA SEGURA	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	61,00	20,00	2019	19,00
0	109 - RENOV.DISTRIBUCION ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	57,00	22,00	2019	21,00
0	114 - REMODELACION REDES RURALES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	48,00	25,00	2019	27,00
0	115 - CONSTRUCCION LAMTs y SETAs IBARLUCEA Y ROLDAN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2019	95,00
0	116 - REFORMA MT CD CHIESA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2019	95,00
0	117 - CAMBIO DE SECCION DE DIST EN LA CIUDAD DE ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2019	95,00
0	118 - REMOD RED BT CONVENCIONAL POR PREENSAMBLADO SANTO TOME	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2019	95,00
0	119 - NUEVA SALIDA 13,2 KV ET NELSON HASTA INTERSECCION LMT 13,2KV	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2019	95,00
0	120 - ACONDICIONAMIENTO RED DE MT DE LA CIUDAD DE SUNCHALES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2019	95,00
0	121 - REFORMA DE MT DEL CRD ARROYO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2019	95,00
0	122 - REFORMA DE MT CD PCIAS UNIDAS - CD SCALA ORTIZ CD GRANEROS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00
0	123 - REFORMA DE MT DISTRIBUIDOR SUR SETA N755 FERLIPE MORE	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2019	95,00
0	124 - REMODELACION RED MT CAÑADA DE GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00
0	125 - REEMP. CAJAS ESQ POR GAB 4 VIAS Y REF. BT ROSARIO ETAPA VIII	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00
0	126 - NUEVOS DISTRIBUIDORES 8Y9 DESDE ET CHAPERO-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2019	95,00
0	127 - CONSTRUCCION SETs URBANAS EN LA CIUDAD DE ROSARIO ETAPA VI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	5,00	2019	95,00
0	128 - REM RED 33KV LAS TOSCAS + RAT 33KV EN DERIVACION V.GUIL-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	75,00
										2020	24,00
0	129 - NUEVA SE 33/13,2 KV MACIEL Y VINCULACIONES EN MT	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	50,00
										2020	49,00
0	130 - LMT 33 KV RAFAELA SUR-NUEVO TORINO+SET 33/13,2 KV NUEVO TORI	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	80,00
										2020	19,00

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018</b>
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

<b>Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST</b>												
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	131 - REEMP COND LAMT 33 KV ESPERANZA-RECREO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00	
0	132 - NUEVA LMT 33 KV CRESPO - MARCELINO ESCALADA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00	
0	133 - NUEVA SE MT/MT MARCELINO ESCALADA	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00	
0	134 - REEMP CAJAS ESQ POR GAB 4 VIAS Y REF BT ROS - ETAPA IX	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00	
0	135 - REEMP CAJAS ESQ POR GAB 4 VIAS Y REF BT ROS - ETAPA X	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00	
0	136 - REEMP CAJAS ESQ POR GAB 4 VIAS Y REF BT ROS - ETAPA XI	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00	
0	137 - AMPLIACION CD 1 DE MAYO Y REF ASOCIADAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019 2020	45,00 54,00	
0	138 - PREENSAMBLADO ROSARIO ETAPA II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019 2020	45,00 54,00	
0	139 - PREENSAMBLADO SANTA FE ETAPA II	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019 2020	45,00 54,00	
0	140 - SUB ESTACION DE REBAJE 33/13,2 KV-LOC.DE RUEDA	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00	
<b>Total proyecto:</b>							<b>3.800,00</b>	<b>750,00</b>	<b>418,00</b>			

<b>Proyecto: 16.0.3.0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST</b>												
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	0 - PRODUCCION DE TRANSFORMADORES Y EQUIPOS ET Y CED	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00			
<b>Total proyecto:</b>							<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			

<b>Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL</b>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - REEMPLAZO LINEAS CONVENCIONALES POR PREEN.-LOC. JOSEFINA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	95,00	2019	5,00
0	2 - REMOD. LABT LOCALICAD LLAMBI CAMPBELL Y PROVIDENCIA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	95,00	2019	5,00
0	3 - REMOD. LAMT 13,2 KV INTIYACO - TARTAGAL-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	95,00	2019	5,00
0	4 - REMOD LMT RURALES CNEL FRAGA, EUSEBIA, RAMONA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	90,00	2019	10,00
0	5 - REMOD LMT RURALES EN DTOS.EGUSQUIZA, ROCA, SAN ANTONIO Y VIL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	90,00	2019	10,00

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018</b>
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

<b>Proyecto: 16.0.4.0 - REMODELACION REDES RURALES</b>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: GERENCIA GENERAL</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	6 - REMOD LMT RURALES EN LOS DIST. AURELIA, SUSANA Y VILLA SAN J	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	90,00	0,00	90,00		
0	7 - REMOD RED BT EN ESMERALDA, ESTACION CLUCELLAS Y ZENON PEREYR	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	90,00	2019	10,00
0	8 - LAMT 33 KV Y REMOD DE LMT 13,2KV Y 7,62 KV Y LABT LARRECHEA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	90,00	2019	10,00
0	9 - OBRAS FER POR ADMINISTRACION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2019 2020	25,00 50,00
0	10 - REM RED BT SOLEDAD - S CRISTOBAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2019	20,00
0	11 - REM RED BT Y MT VILLA SARALEGUI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2019	20,00
0	12 - LAMT SAN GUILLERMO-SUARDI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2019 2020	40,00 20,00
0	13 - LMT 33KV LAS ROSAS-BOUQUET	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	60,00	2019 2020	39,00 1,00
0	14 - PROVISION ENERGIA DISTRITO ALEJANDRA	31 - % de avance físico	82-98-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2019	20,00
0	15 - NUEVA LMT 13,2 KV + SETA HUANQUEROS	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2019	20,00
<b>Total proyecto:</b>							<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>		

<b>Proyecto: 16.0.5.0 - PROGRAMA LUZ Y AGUA SEGURA</b>											
<i>Tipo: Proyecto específico</i>											
<i>Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - REMOD RED DE BT PREENSAMBLADO B° YAPEYU	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	95,00	2019	5,00
0	2 - PLASIS B° SANTA ROSA DE LIMA ETAPA II	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	95,00	2019	5,00
0	3 - PLASIS B° LOS PUMITAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2019	20,00
0	4 - PLASIS B° TOBA I Y II	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2019	20,00
0	5 - PLASIS B° REPUBLICA DE LA SEXTA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2019	20,00
0	6 - PLASIS B° PUENTE GALLEGO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2019	20,00
0	7 - PLASIS B° PORORO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	80,00	2019	20,00
0	8 - PLASIS B° VILLA BANANA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2019	80,00
0	9 - PLASIS B° CORDON AYACUCHO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	20,00	2019	80,00
0	10 - PLASIS B° SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2019 2020	80,00 10,00

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018</b>
--

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Proyecto: 16.0.5.0 - PROGRAMA LUZ Y AGUA SEGURA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST												
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	11 - PLASIS B°ALTO VERDE ETAPA III	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	10,00	2019	80,00	
										2020	10,00	
Total proyecto:							1.100,00	0,00	650,00			

Proyecto: 16.0.6.0 - VARIOS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST												
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años		
										Año	Cantidad programada	
0	1 - ELECTRIFICACION URBANA B°LAS MERCEDES RECREO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	95,00	2019	5,00	
0	2 - OBRAS MENORES SUC CENTRO 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00	
0	3 - OBRAS MENORES SUC OESTE 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00	
0	4 - OBRAS MENORES SUC RAFAELA 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00	
0	5 - OBRAS MENORES SUC RECONQUISTA 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00	
0	6 - OBRAS MENORES SUC. ROSARIO 2018	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00	
0	7 - OBRAS MENORES SUC. SAN LORENZO 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00	
0	8 - OBRAS MENORES SUC. SANTA FE 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00	
0	9 - OBRAS MENORES SUC SUR 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00	
0	10 - OBRAS MENORES SUC VILLA CONSTITUCION 2018	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00	
0	11 - OBRAS CIVILES 2018	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2019	Contratado	100,00	0,00	1,00	2019	99,00	
0	12 - SUMINISTROS USUARIOS PUNTUALES 2018	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	1,00	2019	99,00	
0	13 - OBRAS POR ADMINISTRACION 2018	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00			
0	14 - OBRAS PARA ATENCION DE IMPREVISTOS 2018	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra a iniciar	98,00	0,00	98,00			
Total proyecto:							1.398,00	0,00	304,00			