

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 8 - San.Fin.Econ.Prov.Ar

<i>Proyecto: 20.1.39.0 - RIEGO DE LA CUENCA CAÑERA SANTAFESINA-PN</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	0 - RIEGO DE LA CUENCA CAÑERA SANTAFESINA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/2018	30/06/2021	Obra a iniciar	100,00	0,00	19,00	2019	38,00			
										2020	38,00			
										2021	5,00			
Total proyecto:							100,00	0,00	19,00					

<i>Proyecto: 20.1.40.0 - SIST. DE ABASTEC. DE AGUA PARA GANADO DEL NORTE SANTAFESI-PN</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: D. P. de Proy. II</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	0 - SIST. DE ABASTEC. DE AGUA PARA GANADO DEL NORTE SANTAFESI-PN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/07/2018	30/06/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2019	50,00			
										2020	25,00			
Total proyecto:							100,00	0,00	25,00					

<i>Proyecto: 20.1.41.0 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE ENERGÍA RENOVABLE</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	1 - CONSTRUCCIÓN PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO - LOC. SAN LORENZO	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/2015	31/03/2018	Obra en curso	100,00	85,00	15,00					
Total proyecto:							100,00	85,00	15,00					

<i>Proyecto: 20.1.42.0 - ACUEDUCTO RECONQUISTA - ETAPA II</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	51 - RAMALES DE AGUA Y SIST. DE GESTIÓN - ACUED.RECONQ.-ET. II-PN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2016	30/04/2020	Obra en curso	100,00	32,00	56,00	2019	11,00			
										2020	1,00			
0	52 - RAMAL DE AGUA Y SIST GEST.ACUED. RECONQ. ET. II -RAMAL 2-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2017	30/04/2019	Obra en curso	100,00	14,00	53,00	2019	32,00			
										2020	1,00			
Total proyecto:							200,00	46,00	109,00					

<i>Proyecto: 20.1.43.0 - ACUED.DESV. ARIJON</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: D. P. de Proy. Inver</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	51 - AC.DESV.ARIJON - ET.II	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	33,00	2019	63,00			
										2020	4,00			
Total proyecto:							100,00	0,00	33,00					