

|  |
|--|
| <b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018</b> |
|--|

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

| <i>Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS</i> |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                |                              |                     |
|--|---|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| SAFoP  | Obra o actividad                                    | Unidad de medida        | Clasificación geográfica | Fecha inicio | Fecha finaliz. | Etapa          | Cantidad total | Ejec.Acum Ej.Anteriores | Estimación año | Programación siguientes años |                     |
|  |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                | Año                          | Cantidad programada |
| 0  | 1 - CONTROL TECNICO, ESTUDIO Y SUPERVISIÓN          | 31 - % de avance físico | 82-995-0                 | 01/01/2018   | 31/12/2018     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 100,00         |                              |                     |
| 0  | 438 - OBRAS HIDRICAS DEPTO. BELGRANO                | 31 - % de avance físico | 82-7-0                   | 01/10/2017   | 31/12/2018     | Obra en curso  | 100,00         | 25,00                   | 75,00          |                              |                     |
| 0  | 500 - OBRAS NUEVAS A DISTRIBUIR                     | 31 - % de avance físico | 82-995-0                 | 01/01/2018   | 31/12/2018     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 100,00         |                              |                     |
| 0  | 503 - R.P. 22-S - TR. GRAL. GELLY - CAÑADA RICA     | 31 - % de avance físico | 82-28-0                  | 01/01/2018   | 31/12/2019     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 40,00          | 2019                         | 60,00               |
| 0  | 504 - R.P. 2 - TR. HUANQUEROS - ESTEBAN RAMS        | 31 - % de avance físico | 82-995-0                 | 01/01/2018   | 31/12/2019     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 50,00          | 2019                         | 50,00               |
| 0  | 505 - R.P. 10 - TR. R.N. 19 - R.P. 70 - REPAV.      | 31 - % de avance físico | 82-70-0                  | 01/01/2018   | 31/12/2019     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 40,00          | 2019                         | 60,00               |
| 0  | 506 - R.P. 70 - TR. RAFAELA - NUEVO TORINO - REPAV. | 31 - % de avance físico | 82-995-0                 | 01/01/2018   | 31/12/2019     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 30,00          | 2019                         | 70,00               |
| Total proyecto:  |   |                         |                          |              |                |                | 700,00         | 25,00                   | 435,00         |                              |                     |

| <i>Proyecto: 32.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS</i> |  |                         |                          |              |                |                |                |                         |                |                              |                     |
|--|--|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| SAFoP  | Obra o actividad                                   | Unidad de medida        | Clasificación geográfica | Fecha inicio | Fecha finaliz. | Etapa          | Cantidad total | Ejec.Acum Ej.Anteriores | Estimación año | Programación siguientes años |                     |
|  |  |                         |                          |              |                |                |                |                         |                | Año                          | Cantidad programada |
| 0  | 3 - RECONSTRUCCION DE BANQUINAS                    | 31 - % de avance físico | 82-995-0                 | 01/01/2018   | 31/12/2018     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 100,00         |                              |                     |
| 0  | 5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES (BACHEOS) | 31 - % de avance físico | 82-995-0                 | 01/01/2018   | 31/12/2018     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 100,00         |                              |                     |
| 0  | 314 - R.P. 65 TR: DÍAZ - MONJE                     | 31 - % de avance físico | 82-105-0                 | 01/01/2018   | 31/12/2018     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 40,00          | 2019                         | 60,00               |
| 0  | 345 - R.P. 62 TRS/ARROYO SALADILLO PAVIM.          | 31 - % de avance físico | 82-995-0                 | 01/01/2017   | 31/12/2019     | Obra en curso  | 100,00         | 80,00                   | 10,00          | 2019                         | 10,00               |
| 0  | 427 - R.P. 4 - TR: ELISA - MARIA LUISA             | 31 - % de avance físico | 82-70-0                  | 01/10/2017   | 31/12/2018     | Obra en curso  | 100,00         | 30,00                   | 70,00          |                              |                     |
| 0  | 428 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO - AP01          | 31 - % de avance físico | 82-995-0                 | 01/07/2017   | 31/12/2018     | Obra en curso  | 100,00         | 30,00                   | 70,00          |                              |                     |
| 0  | 439 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO AP01-3º ETAPA   | 31 - % de avance físico | 82-995-0                 | 01/01/2018   | 31/12/2019     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 20,00          | 2019                         | 80,00               |
| 0  | 440 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO AP01-4º ETAPA   | 31 - % de avance físico | 82-995-0                 | 01/01/2018   | 31/12/2019     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 20,00          | 2019                         | 80,00               |
| Total proyecto:  |  |                         |                          |              |                |                | 800,00         | 140,00                  | 430,00         |                              |                     |

| <i>Proyecto: 33.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL</i> |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                |                              |                     |
|---|---|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| SAFoP   | Obra o actividad                                      | Unidad de medida        | Clasificación geográfica | Fecha inicio | Fecha finaliz. | Etapa          | Cantidad total | Ejec.Acum Ej.Anteriores | Estimación año | Programación siguientes años |                     |
|   |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                | Año                          | Cantidad programada |
| 0   | 2 - CALZADAS NATURALES                                | 31 - % de avance físico | 82-995-0                 | 01/01/2018   | 31/12/2018     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 100,00         |                              |                     |
| 0   | 4 - OBRAS POR CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y COMUNAS | 31 - % de avance físico | 82-995-0                 | 01/01/2018   | 31/12/2018     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 100,00         |                              |                     |
| 0   | 6 - CONSORCIOS CAMINEROS                              | 31 - % de avance físico | 82-995-0                 | 01/01/2018   | 31/12/2018     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 100,00         |                              |                     |
| 0   | 501 - RECONSTRUCCION DE RUTAS DE CALZADAS NATURALES   | 31 - % de avance físico | 82-995-0                 | 01/01/2018   | 31/12/2018     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 100,00         |                              |                     |
| Total proyecto:   |   |                         |                          |              |                |                | 400,00         | 0,00                    | 400,00         |                              |                     |

|  |
|--|
| <b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018</b> |
|--|

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

| Proyecto: 35.0.1.0 - PUENTES PROVINCIALES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS |  |                         |                          |              |                |               |                |                         |                |                              |                     |
|---|--|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| SAFoP   | Obra o actividad   | Unidad de medida        | Clasificación geográfica | Fecha inicio | Fecha finaliz. | Etapa         | Cantidad total | Ejec.Acum Ej.Anteriores | Estimación año | Programación siguientes años |                     |
|   |  |                         |                          |              |                |               |                |                         |                | Año                          | Cantidad programada |
| 0   | 285 - R.P. 55-S TR: R.P. 60 - R.N 11 PTE. S/SALADILLO AMARGO | 31 - % de avance físico | 82-98-0                  | 01/01/2017   | 31/12/2019     | Obra en curso | 100,00         | 80,00                   | 10,00          | 2019                         | 10,00               |
| Total proyecto:   |  |                         |                          |              |                |               | 100,00         | 80,00                   | 10,00          |                              |                     |

| Proyecto: 38.0.1.0 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                |                              |                     |
|---|---|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| SAFoP   | Obra o actividad                            | Unidad de medida        | Clasificación geográfica | Fecha inicio | Fecha finaliz. | Etapa          | Cantidad total | Ejec.Acum Ej.Anteriores | Estimación año | Programación siguientes años |                     |
|   |   |                         |                          |              |                |                |                |                         |                | Año                          | Cantidad programada |
| 0   | 352 - OBRAS DE INTERSECCION E ILUMINACIÓN   | 31 - % de avance físico | 82-995-0                 | 01/01/2018   | 31/12/2018     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 100,00         |                              |                     |
| 0   | 353 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL      | 31 - % de avance físico | 82-995-0                 | 01/01/2018   | 31/12/2018     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 100,00         |                              |                     |
| 0   | 437 - R.P. 70 - COLONIA PUJOL - CUNETAS SUR | 31 - % de avance físico | 82-70-0                  | 01/01/2017   | 31/12/2018     | Obra en curso  | 100,00         | 10,00                   | 90,00          |                              |                     |
| Total proyecto:   |   |                         |                          |              |                |                | 300,00         | 10,00                   | 290,00         |                              |                     |

| Proyecto: 87.0.1.0 - SALDOS NO INVERTIDOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA-LEY13543 Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D.P.V |  |                         |                          |              |                |                |                |                         |                |                              |                     |
|---|--|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| SAFoP   | Obra o actividad   | Unidad de medida        | Clasificación geográfica | Fecha inicio | Fecha finaliz. | Etapa          | Cantidad total | Ejec.Acum Ej.Anteriores | Estimación año | Programación siguientes años |                     |
|   |  |                         |                          |              |                |                |                |                         |                | Año                          | Cantidad programada |
| 0   | 4 - FINALIDAD 4-CRÉDITOS A DIST SEGÚN LÍNEAS AUTORIZADAS L.13543 | 31 - % de avance físico | 82-996-0                 | 01/01/2018   | 31/12/2018     | Obra a iniciar | 100,00         | 0,00                    | 100,00         |                              |                     |
| Total proyecto:   |  |                         |                          |              |                |                | 100,00         | 0,00                    | 100,00         |                              |                     |