

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitat Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 16.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - PERS., BIENES Y SERVCS. AFECT. A OBRAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	1 - PERS., BIENES Y SERVCS. AFECT. A OBRAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-14-0	01/06/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	39,00	61,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-28-0	01/06/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	35,00	65,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-35-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	55,00	45,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-42-0	01/06/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	33,00	67,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-49-0	01/07/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	29,00	71,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-56-0	01/07/2017	31/12/2018	Obra en curso	90,00	27,00	63,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-63-0	01/06/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	39,00	61,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/03/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-91-0	01/08/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	11,00	89,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-105-0	01/07/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	37,00	63,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	31,00	69,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR LICITACION	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							1.690,00	396,00	1.294,00		

Proyecto: 16.2.1.0 - POR ADMINISTRACION MUNICIPAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-7-0	01/06/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	43,00	57,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2018	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-49-0	01/06/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	53,00	47,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-70-0	01/06/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	42,00	58,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-77-0	01/08/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	33,00	67,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	31 - % de avance físico	82-133-0	01/07/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	31,00	69,00		
Total proyecto:							800,00	202,00	598,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitat Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

<i>Proyecto: 16.3.1.0 - POR ADMINISTRACION COMUNAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	1 - PERSONAL AFECTADO A OBRA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-7-0	01/08/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	23,00	77,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-14-0	01/07/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	44,00	56,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/06/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	55,00	45,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-42-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-56-0	01/07/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	44,00	56,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-63-0	01/07/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	40,00	60,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-70-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-91-0	01/06/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	45,00	55,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-105-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-112-0	01/09/2017	01/12/2018	Obra en curso	100,00	9,00	91,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-119-0	01/05/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	33,00	67,00		
0	2 - OBRAS POR ADMINISTRACION COMUNAL	31 - % de avance físico	82-126-0	01/07/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
Total proyecto:							1.400,00	493,00	907,00		

<i>Proyecto: 17.0.1.0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitat Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

<i>Proyecto: 17.0.1.0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PREST.CONST.VDAS.,INF.,EQUIP.	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							1.500,00	0,00	1.500,00		

<i>Proyecto: 17.0.3.0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-7-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-35-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PRESTAMOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES	31 - % de avance físico	82-119-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							1.200,00	0,00	1.200,00		

<i>Proyecto: 21.1.1.0 - ACCION DIRECTA - EMPRESAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - 21.000 VIVIENDAS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra en curso	100,00	47,00	53,00		
Total proyecto:							100,00	47,00	53,00		

<i>Proyecto: 21.1.3.0 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapas	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - ROSARIO 640 V.- 156 V. EX.V.OLIMPICA G.6	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - ROSARIO 640 V.-78 V. EX V.OLIMPICA G.5	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	3 - ROSARIO 640 V.-90 V. EX V.OLIMPICA G. 6	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitad Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 21.1.3.0 - PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	4 - ROSARIO 640 V.- 168. V. EX V.OLIMPICA G.5	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	5 - ROSARIO 640 V.-148 V. EX.V.OLIMPICA G.4	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	6 - 78 viv.B.Esmeralda Este II-SANTA FE-	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	7 - 17 viv.por Cooperativas en Villa Constitución	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	8 - Construcción 260 VIV. Arroyo Seco	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	9 - Construcción 44 viv. Barrio Parodi	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	10 - 30 VIV. CABIA Y MONTEVIDEO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	11 - Construcción 30 viv. Rafaela	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	12 - Construcción 34 viv. Rafaela	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							1.200,00	0,00	1.200,00		

Proyecto: 26.0.1.0 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PROG.ESFUERZO COMPARTIDO PARA EL MEJORAM.BARRIAL	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 27.0.1.0 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PROG.INTERVENCION ASENTAM.IRREGULARES	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		

Proyecto: 28.0.1.0 - PROG.INTEGRAL EN BARRIOS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	1 - ACU 352-120 V.IBARLUCEA -G1-ROS.630 V.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	2 - ACI 355 -140 V. IBARLUCEA -G1-ROS.630 V.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	3 - ACU 306 -66 V. B.POLLEDO G.1-ROS.630 V.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	4 - ACU 351 -70 V.B.POLLEDO G.2-ROS.630 V.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	5 - ACU 356- 86 V.B.E.VILLA OLIMPICA G1-ROS.630 V.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	6 - ACU-350 -66 V.EX.VILLA OLIMPICA G.2 ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2018
--

Jurisdicción: 82 - Sec Estado Habitat Entidad: 602 - Vivienda S.A.F.: 1 - Vivienda

Proyecto: 28.0.1.0 - PROG.INTEGRAL EN BARRIOS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	7 - ACU 347-82 VIV.EX.V.OLIMPICA G.3 ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							700,00	0,00	700,00		

Proyecto: 28.0.3.0 - PROG.FEDERAL TECHO DIGNO TERMINACION Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - PROG.FEDERAL TECHO DIGNO TERMINACION	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
0	0 - PROG.FEDERAL TECHO DIGNO TERMINACION	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	0,00	200,00		

Proyecto: 87.0.1.0 - Saldos no Invertidos Proyectos de Inversión Pública-Ley13543 Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: D. P. V. U.											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	3 - Finalidad 3-Créditos a dist según líneas autorizadas L.13543	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2018	Contratado	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		