

Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017
--

Jurisdicción: 36 - M. Economía S.A.F.: 6 - Fdo Mun Inv-PRODISM

<i>Proyecto: 19.0.8.0 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: D.G.Promudi</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	51 - OBRAS VARIAS	31 - % de avance físico	82-996-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	52 - ESC. NORM. SUP. Nº 35 - ROSARIO	31 - % de avance físico	82-84-0	01/07/2016	31/03/2017	Obra en curso	100,00	67,00	33,00					
0	53 - CONSTR.REFAC.Y AMPL.DE EDIF.DEL AMBITO DE SEG.PROV.	31 - % de avance físico	82-996-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	54 - CONSTRUCC.REFACC.Y AMPL.DE EDIF. DEL AMBITO DE SALUD PCIAL.	31 - % de avance físico	82-996-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	55 - CONSTRUCC.REFACC.Y AMPL.DE EDIF. DEL AMB.DE EDUC.CULT.YDEP.PC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/02/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	56 - CONSTR. Y REFAC.DE OBRAS DE ARTE Y VIALES PCIALES.	31 - % de avance físico	82-996-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
Total proyecto:							600,00	67,00	533,00					

<i>Proyecto: 19.0.12.0 - Nueva Catedral Ciud.Sta. Fe</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: D.G.Promudi</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	51 - Remod.Nuev.Catedral	31 - % de avance físico	82-63-0	01/03/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00					

<i>Proyecto: 38.0.1.0 - DAMI GRAN ROSARIO -LEY 13488</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: D.G.Promudi</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	1 - CONSULTORIA - LEY 13488	2 - Horas hombre	82-995-0	01/09/2016	30/11/2017	Contratado	100,00	15,00	85,00					
0	51 - GIRSU-RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - LEY 13488	31 - % de avance físico	82-995-0	01/02/2016	31/03/2017	Obra en curso	100,00	69,00	31,00					
0	52 - GIRSU-INFRAESTRUCTURA EDILICIA EQUIPAMIENTO LEY 13488	31 - % de avance físico	82-995-0	01/04/2016	30/09/2017	Obra en curso	100,00	53,00	47,00					
Total proyecto:							300,00	137,00	163,00					