

| |
|--|
| Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017 |
|--|

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

| Proyecto: 16.0.1.0 - OBRAS EN ALTA TENSION | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|--|
| <i>Tipo: Proyecto específico</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST</i> | | | | | | | | | | | | |
| SAFoP | Obra o actividad | Unidad de medida | Clasificación geográfica | Fecha inicio | Fecha finaliz. | Etapa | Cantidad total | Ejec.Acum Ej.Anteriores | Estimación año | Programación siguientes años | | |
| | | | | | | | | | | Año | Cantidad programada | |
| 0 | 16 - ET 132/13,2 KV MENDOZA (SIN TRANSFORMADOR) | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2011 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 52,00 | 25,00 | 2018 | 17,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 6,00 | |
| 0 | 30 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA SUR (S/TRAFO) | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 48,00 | 47,00 | 2018 | 3,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 2,00 | |
| 0 | 31 - NUEVO CAMPO 132 KV EE.TT. ZONA NORTE (S/TRAFO) | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 56,00 | 38,00 | 2018 | 3,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 3,00 | |
| 0 | 52 - ET 132/33/13,2 KV RINCON (S/TRAFO) + Alimentación | 31 - % de avance físico | 82-63-0 | 01/01/2012 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 17,00 | 73,00 | 2018 | 9,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 1,00 | |
| 0 | 67 - Nuevas EETT AT/MT + Alimentación | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2012 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 10,00 | 26,00 | 2018 | 60,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 4,00 | |
| 0 | 68 - SALIDAS 132kvET 500/132KvRIO CORONDA | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2016 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 1,00 | 75,00 | 2018 | 15,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 9,00 | |
| 0 | 70 - ET 132/33Kv LAMINADOS INDUSTRIALES | 31 - % de avance físico | 82-70-0 | 01/01/2012 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 40,00 | 20,00 | 2018 | 20,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 20,00 | |
| 0 | 77 - ET 500/132kv ROMANG (2da.Ampliación) | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2014 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 6,00 | 57,00 | 2018 | 28,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 9,00 | |
| 0 | 78 - ET ROLDAN + Alimentación | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Obra a iniciar | 100,00 | 0,00 | 33,00 | 2018 | 33,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 34,00 | |
| 0 | 80 - COMPENSACION CAPACITIVA EN CORREDORES RADIALES | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2014 | 31/12/2017 | Obra en curso | 100,00 | 93,00 | 7,00 | | | |
| 0 | 81 - ET GERDAU + ALIMENTACION | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Obra a iniciar | 100,00 | 0,00 | 34,00 | 2018 | 33,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 33,00 | |
| 0 | 82 - ET 132/13,2KV LAS PAREJAS + ALIMENTAC | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 3,00 | 63,00 | 2018 | 31,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 3,00 | |
| 0 | 83 - CONVERSION LAT'S | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 6,00 | 8,00 | 2018 | 63,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 23,00 | |
| 0 | 86 - NUEVA LAT ROSARIO OESTE - GODOY | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Obra a iniciar | 100,00 | 0,00 | 48,00 | 2018 | 48,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 4,00 | |
| Total proyecto: | | | | | | | 1.400,00 | 332,00 | 554,00 | | | |

| Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|
| <i>Tipo: Proyecto específico</i> | | | | | | | | | | | |
| <i>Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST</i> | | | | | | | | | | | |
| SAFoP | Obra o actividad | Unidad de medida | Clasificación geográfica | Fecha inicio | Fecha finaliz. | Etapa | Cantidad total | Ejec.Acum Ej.Anteriores | Estimación año | Programación siguientes años | |
| | | | | | | | | | | Año | Cantidad programada |
| 0 | 19 - DISTRIBUCION PRIMARIA | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 21,00 | 25,00 | 2018 | 27,00 |
| | | | | | | | | | | 2019 | 27,00 |
| 0 | 20 - DISTRIBUCION SECUNDARIA | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 20,00 | 30,00 | 2018 | 25,00 |
| | | | | | | | | | | 2019 | 25,00 |

| |
|--|
| Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017 |
|--|

Jurisdicción: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

| Proyecto: 16.0.2.0 - OBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|--|
| Tipo: Proyecto específico | | | | | | | | | | | | |
| Unidad ejecutora: GERENCIA DE INFRAEST | | | | | | | | | | | | |
| SAFoP | Obra o actividad | Unidad de medida | Clasificación geográfica | Fecha inicio | Fecha finaliz. | Etapas | Cantidad total | Ejec.Acum Ej.Anteriores | Estimación año | Programación siguientes años | | |
| | | | | | | | | | | Año | Cantidad programada | |
| 0 | 21 - OBRAS CIVILES | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 27,00 | 49,00 | 2018 | 12,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 12,00 | |
| 0 | 22 - OBRAS P/ATENCIÓN IMPREVISTOS | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 37,00 | 21,00 | 2018 | 21,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 21,00 | |
| 0 | 65 - LMTs 33/13,2 KV Y SETAS 33/13,2 KV | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 30,00 | 23,00 | 2018 | 23,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 24,00 | |
| 0 | 79 - PREENSAMBLADO EN DISTINTAS LOCALIDADES | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 33,00 | 18,00 | 2018 | 25,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 24,00 | |
| 0 | 82 - DISTR.PRIM.-ZO. CENTRO-NORTE Otras Obras | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 54,00 | 28,00 | 2018 | 9,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 9,00 | |
| 0 | 83 - DISTR.PRIM.-ZO.OESTE Otras Obras | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 23,00 | 40,00 | 2018 | 18,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 19,00 | |
| 0 | 84 - DISTR.PRIM.-ZO.SUR Otras Obras | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 48,00 | 33,00 | 2018 | 10,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 9,00 | |
| 0 | 95 - SUMINISTROS A USUARIOS PUNTUALES | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 25,00 | 31,00 | 2018 | 22,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 22,00 | |
| 0 | 108 - PLAN DE LUZ Y AGUA SEGURA | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 41,00 | 20,00 | 2018 | 20,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 19,00 | |
| 0 | 109 - RENOV.DISTRIBUCION ROSARIO | 31 - % de avance físico | 82-84-0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 37,00 | 22,00 | 2018 | 20,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 21,00 | |
| 0 | 114 - REMODELACION REDES RURALES | 31 - % de avance físico | 82-996-0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | Obra en curso | 100,00 | 3,00 | 43,00 | 2018 | 27,00 | |
| | | | | | | | | | | 2019 | 27,00 | |
| Total proyecto: | | | | | | | 1.300,00 | 399,00 | 383,00 | | | |