

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
--

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

<i>Proyecto: 31.0.1.0 - OBRAS NUEVAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	340 - R.P. 77-S - P. LA CAMPESINA - AMBROSETTI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	1,00	64,00	2018	35,00
0	500 - OBRAS NUEVAS A DISTRIBUIR	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							200,00	1,00	164,00		

<i>Proyecto: 32.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: DIR OBRAS</i>											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	3 - RECONSTRUCCION DE BANQUINAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	5 - REHABILITACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES (BACHEOS)	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	161 - R.P. 91- TR: SERODINO- LA RIBERA	31 - % de avance físico	82-56-0	12/02/2015	31/01/2017	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	262 - R.P. 90 - TR: SANTA TERESA - ALCORTA	31 - % de avance físico	82-28-0	04/09/2014	31/01/2017	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	342 - R.P.1 TR. SANTA ROSA - CAYASTÁ (SECC. I)	31 - % de avance físico	82-35-0	20/07/2016	20/04/2017	Obra en curso	100,00	94,00	2,00	2018	4,00
0	343 - R.P. 10 TR. R.P. 70 - SARMIENTO (SECC. I)	31 - % de avance físico	82-70-0	11/07/2016	11/04/2017	Obra en curso	100,00	76,00	9,00	2018	15,00
0	344 - R.P. 93 TR. FIRMAT MELINCUE REPAVIM.	31 - % de avance físico	82-42-0	01/10/2016	31/12/2017	Obra en curso	100,00	39,00	22,00	2018	39,00
0	345 - R.P. 62 TRS/ARROYO SALADILLO PAVIM.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2016	31/12/2017	Obra en curso	100,00	14,00	31,00	2018	55,00
0	346 - R.P. 4 TR R.P. Nº 6-R.P. Nº 80-S	31 - % de avance físico	82-70-0	19/07/2016	19/04/2017	Obra en curso	100,00	34,00	24,00	2018	42,00
0	347 - R.P.2 TR ESTEBAN RAMS- LOGROÑO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/10/2016	31/12/2017	Obra en curso	100,00	31,00	25,00	2018	44,00
0	348 - R.P. 65 TR. LAS ROSAS SAN GENARO (SECC I)	31 - % de avance físico	82-995-0	24/07/2016	24/05/2017	Obra en curso	100,00	10,00	28,00	2018	62,00
0	354 - R.P.91 -TR. SERODINO-TOTORAS-REPAVIMENTACIÓN	31 - % de avance físico	82-56-0	01/10/2016	31/12/2017	Obra en curso	100,00	9,00	33,00	2018	58,00
0	355 - R.P.17 - TR. CERES-RP Nº2 - REPAVIMENTACIÓN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2016	31/12/2017	Obra en curso	99,00	24,00	27,00	2018	48,00
0	356 - R.P.21 - TR PUEBLO ESTHER-AR.SECO-REPAVIMENTACIÓN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/10/2016	31/12/2017	Obra en curso	100,00	73,00	10,00	2018	17,00
0	357 - R.P. 70 - TR. R.N. 11 - LTE. PCIA DE CORDOBA - MEJ. DE CALZ.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/10/2016	31/12/2017	Obra en curso	100,00	2,00	36,00	2018	62,00
0	361 - R.P. 2 - TOSTADO - LOGROÑO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	2018	85,00
0	362 - R.P. 3 - INTIYACO - LOS AMORES 1º ETAPA - PAV-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/12/2016	31/12/2019	Obra en curso	100,00	1,00	20,00	2018 2019	47,00 32,00
0	364 - R.P. 4-S - SAN EDUARDO - RN Nº 8	31 - % de avance físico	82-42-0	01/12/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	1,00	38,00	2018	61,00
0	365 - R.P. 6 - TR: SAN CARLOS SUD - RN Nº 19 - REPAV.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2018	25,00
0	366 - R.P. 10 - NUEVO TORINO - FELICIA - REPAV.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/12/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	1,00	75,00	2018	24,00
0	367 - R.P. 10 - TR: GALVEZ - LÓPEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2018	60,00

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
--

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 32.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS			Tipo: Proyecto específico			Unidad ejecutora: DIR OBRAS					
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	368 - R.P. 10 - GALVEZ - BDO. DE YRIGOYEN - CONST. Y O. DE ART	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	1,00	75,00	2018	24,00
										2019	0,00
										2020	0,00
0	369 - R.P. 13 - TR: EL TRÉBOL - LOS CARDOS - REPAV.1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2018	25,00
0	370 - R.P. 15 - AMSTRONG - CRUZ ALTA - 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-7-0	01/12/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	1,00	47,00	2018	52,00
0	371 - R.P. 20 - TR. PIAMONTE - REPAVIM. 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2018	25,00
0	372 - R.P.22 - TR. JOSEFINA - BAUEL Y SIGEL - MARINI -COL. BICHA -	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	29,00	2018	58,00
										2019	13,00
0	374 - R.P. 22- R.P. 26 - LA VANGUARDIA - ALBARELLOS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	1,00	59,00	2018	40,00
0	375 - R.P. 26 - TR. CARCARAÑA - CASILDA . CONT. A EMP. RN33	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2018	25,00
0	376 - R.P. 31 - CUATRO ESQUINAS - BERABEVÚ - 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	1,00	63,00	2018	36,00
0	377 - R.P. 36 - TR: ROMANG - VERA - PAV. 1º ETAPA-PN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2019	Obra a iniciar	100,00	0,00	19,00	2018	36,00
										2019	45,00
0	378 - R.P. 39 - LA PENCA -SAN CRISTOBAL - 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	1,00	75,00	2018	24,00
0	379 - R.P. 49-S - TR: SAN JORGE - LAS PETACAS 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	40,00	2018	60,00
0	380 - R.P. 61 - SAN JUSTO - SOLEDAD	31 - % de avance físico	82-995-0	01/12/2016	31/12/2019	Obra en curso	100,00	1,00	17,00	2018	39,00
										2019	43,00
0	381 - R.P. 62 - TR: PROVIDENCIA - R.P. Nº 4 - REPAVIM.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	25,00	2018	75,00
0	382 - R.P. 63 - SAN VICENTE . MARIA JUANA 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	1,00	45,00	2018	54,00
0	383 - R.P. 68-S - R.P. 70 - GRUTLY - REPAV.	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2018	25,00
0	384 - R.P. 69 - MOISES VILLE - PALACIOS	31 - % de avance físico	82-91-0	01/12/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	1,00	54,00	2018	45,00
0	385 - R.P. 80 - AROCENA - SAN EUGENIO - GALVEZ - BACHEO Y SEÑAL. H	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2018	25,00
0	386 - R.P. 88-S - R.P. 3 - U.P. SANTA FELICIA - PAVIM.-PN	31 - % de avance físico	82-133-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2018	25,00
0	387 - R.P. 90 - BACHEO TR: 50 KM - DEPTO. CONSTIT.	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2018	25,00
0	388 - R.P. 91 - CAÑADA DE GOMEZ - TOTORAS	31 - % de avance físico	82-56-0	01/12/2016	31/12/2019	Obra en curso	100,00	1,00	27,00	2018	49,00
										2019	23,00
0	389 - R.P. 94 - VILLA CAÑAS - R.N. Nº 8 - 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2018	25,00

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
--

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 32.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: DIR OBRAS	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	390 - R.P. 96 - R.P. 40 - LA SARITA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/12/2016	31/12/2019	Obra en curso	100,00	1,00	25,00	2018	59,00			
										2019	15,00			
0	427 - R.P. 4 - TR: ELISA - MARIA LUISA	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	6,00	2018	94,00			
0	428 - AUTOPISTA SANTA FE - ROSARIO - AP01	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	431 - R.P. 14 - LTE. PCIA. DE BS. AS. - CRISTOPHENSEN	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	18,00	2018	82,00			
Total proyecto:							4.599,00	617,00	2.036,00					

Proyecto: 33.0.1.0 - OBRAS DE MEJORA DE CALZADAS NAT. EN RUTAS PROV.											Tipo: Proyecto específico		Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	2 - CALZADAS NATURALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	4 - OBRAS POR CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y COMUNAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	6 - CONSORCIOS CAMINEROS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	391 - R.P. 1-S - RUFINO - ESTABILIZADO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2018	25,00			
0	392 - R.P. 20 - TR: MONTES DE OCA - MARIA SUSANA - 1º ETAPA ESTAB.	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	30,00	2018	70,00			
0	393 - R.P. 23-S - TR. CHABAS - AREQUITO - 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-14-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2018	25,00			
0	394 - R.P. 28-S - TOTORAS - COLONIA MEDICI - 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-56-0	01/12/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	1,00	51,00	2018	48,00			
0	395 - R.P. 32 - R.P. 77 - R.N. 95 - ESTABILIZADO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	51,00	2018	49,00			
0	396 - R.P. 56-S - TR. VERA Y PINTADO - LA CAMILA - ESTABILIZADO	31 - % de avance físico	82-112-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2018	50,00			
0	397 - R.P. 290 - POZO BORRADO - R.P. 35 - ESTABILIZADO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	67,00	2018	33,00			
0	398 - R.P. 292 - VILLA MINETTI - R.P. 35 - ESTABILIZADO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	60,00	2018	40,00			
0	399 - R.P. 293 - SANTA MARGARITA - R.P. 35 - ESTABILIZADO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2018	50,00			
0	400 - R.P. 294 - EL NOCHERO - R.P. 35 - ESTABILIZADO-PN	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	50,00	2018	50,00			
Total proyecto:							1.300,00	1,00	859,00					

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
--

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

<i>Proyecto: 34.0.1.0 - RED VIAL COMUNAL DE LA PROVINCIA</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	5 - OBRAS POR CONVENIOS LEY 4908	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00					

<i>Proyecto: 35.0.1.0 - PUENTES PROVINCIALES</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: DIR OBRAS</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	285 - R.P. 55-S TR: R.P. 60 - R.N 11 PTE. S/SALADILLO AMARGO	31 - % de avance físico	82-98-0	01/10/2016	31/12/2019	Obra en curso	100,00	0,00	13,00	2018	32,00			
										2019	55,00			
0	351 - PUENTE R.P. 26 ENTRE CARCARAÑA Y LUCIO V.LÓPEZ	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	27,00	2018	73,00			
0	401 - PUENTE R.P. 10 ENTRE ELISA E ITUZAINGÓ	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	402 - PUENTE R.P. 65 SOBRE CANAL SAN GENARO	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/2016	31/12/2017	Obra en curso	100,00	1,00	99,00					
0	403 - PUENTE R.P. 68-S ENTRE HIPATÍA Y GRUTLY	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	404 - PUENTE R.P. 91 SOBRE CANAL SERODINO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/12/2016	31/12/2017	Obra en curso	100,00	1,00	99,00					
0	405 - PUENTE Y MEJOR. R.P. 64 TR. RP 13 RN 34	31 - % de avance físico	82-105-0	01/12/2016	31/12/2017	Obra en curso	100,00	1,00	99,00					
Total proyecto:							700,00	3,00	537,00					

<i>Proyecto: 36.0.1.0 - ACCESO A PEQUEÑAS LOCALIDADES PROVINCIALES</i>											<i>Tipo: Proyecto específico</i>		<i>Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL</i>	
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años				
										Año	Cantidad programada			
0	4 - OBRAS POR CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y COMUNAS	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00					
0	406 - ACCESO A AURELIA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2018	58,00			
0	407 - ACCESO A COLONIA BIGAND	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2018	58,00			
0	408 - ACCESO A COLONIA MAUÁ	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2018	58,00			
0	409 - ACCESO A COLONIA LA CLARA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2018	58,00			
0	410 - ACCESO A EUSTOLIA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2018	58,00			
0	411 - ACCESO A FIDELA	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	1,00	42,00	2018	57,00			
0	412 - ACCESO A HUGENTOBLER	31 - % de avance físico	82-21-0	01/12/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	1,00	42,00	2018	57,00			
0	413 - ACCESO A ITURRASPE	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2018	58,00			
0	414 - ACCESO A SAN AGUSTIN	31 - % de avance físico	82-70-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	41,00	2018	59,00			
0	415 - ACCESO A TRAIL	31 - % de avance físico	82-126-0	01/12/2016	31/12/2018	Obra en curso	100,00	1,00	42,00	2018	57,00			
0	416 - ACCESO A AGUARÁ GRANDE 1º ETAPA	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	21,00	2018	79,00			
0	417 - ACCESO A ÑANDUCITA - LA LUCILA - VILLA SARALEGUI	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	34,00	2018	66,00			

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2017</b>
--

Jurisdicción: 64 - M.Infraest. Transpor Entidad: 601 - Vialidad S.A.F.: 1 - Vialidad

Proyecto: 36.0.1.0 - ACCESO A PEQUEÑAS LOCALIDADES PROVINCIALES											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	418 - ACCESO A LAZZARINO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2018	58,00
0	430 - ACCESO A LOPEZ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	42,00	2018	58,00
Total proyecto:							1.500,00	3,00	658,00		

Proyecto: 38.0.1.0 - OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: RECONVERSION VIAL											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	115 - R.P. 1 - TR: R.N. 168 - RINCÓN - MODULO I	31 - % de avance físico	82-63-0	27/03/2014	31/01/2017	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	337 - R.P. 21 - TR: VILLA GOB. GALVEZ - ALVEAR	31 - % de avance físico	82-84-0	25/02/2015	31/01/2017	Obra en curso	100,00	99,00	1,00		
0	341 - R.P. 1 - TR: R.N. 168 - RINCÓN - MODULO II	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	36,00	2018	64,00
0	352 - OBRAS DE INTERSECCION E ILUMINACIÓN	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	353 - OBRAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	420 - ROTONDA INTERSECCIÓN R.P. 64 - R.N. 11	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2018	25,00
0	421 - ROTONDA INTERSECCION R.N 34 - R.P. 39	31 - % de avance físico	82-91-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	75,00	2018	25,00
0	422 - ENSANCHE ACCESO A VENADO TUERTO	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	423 - CIRCUNVALACIÓN TRANSITO PESADO EN SERODINO	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	424 - CIRCUNVALACIÓN SASTRE ENTRE R.P. 13 Y R.P. 64	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	425 - CIRCUNVALACIÓN R.P. 20 - PIAMONTE	31 - % de avance físico	82-126-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	429 - ACCESO A PUERTO OCAMPO ESTABILIZADO 1º ETAPA-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2017	31/12/2018	Obra a iniciar	100,00	0,00	15,00	2018	85,00
Total proyecto:							1.200,00	198,00	803,00		

Proyecto: 40.0.1.0 - REPARACION RED VIAL-EMERGENCIA VIAL											
Tipo: Proyecto específico											
Unidad ejecutora: D.P.V											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cantidad total	Ejec.Acum Ej.Anteriores	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	103 - REHABILITACION DE RUTAS PROVINCIALES	31 - % de avance físico	82-995-0	01/01/2017	31/12/2017	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							100,00	0,00	100,00		