

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019</b>
--

Jurisdicción: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 1.0.2.0 - SISTEMA VIDEO VIGILANCIA URBANA Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Policía											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - Sist.Video Vig. Urba	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	90,00	10,00		
Total proyecto:							100,00	90,00	10,00		

Proyecto: 1.0.3.0 - OBRAS DEL PROGRAMA 16 Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Policía											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	56 - OBRAS MENORES CENT.	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	83,00	17,00		
0	60 - ADECUACION GENERAL E	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	56,00	44,00		
0	82 - DEM A DET CRIA 9	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2019	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
0	85 - MEJORAS EDILICIAS 91	31 - % de avance físico	82-84-0	01/02/2016	31/12/2019	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	87 - REFUNC. EDIL. CRIA 4	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
0	88 - REFUNC. EDIL. CRIA 3	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
0	92 - REFACCION CRIA 18	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2019	Contratado	100,00	60,00	40,00		
0	93 - CONST POLIG ISEP	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2017	31/12/2019	Obra en curso	100,00	71,42	28,58		
0	95 - RECONSTR PAT. HISTOR	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	30,00	70,00		
0	96 - REFAC. SEDE MIN SEG.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	97 - REMODEL.BOMBEROS ZAP	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	98 - CABALLERIZAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	66,00	34,00		
0	99 - CANILERAS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	75,00	25,00		
0	100 - ARMERIAS URI, II Y D	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	90,00	10,00		
0	101 - CONS ALCAIDIA RAFAEL	31 - % de avance físico	82-21-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
0	102 - CONS ALC REC-PN	31 - % de avance físico	82-49-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
0	103 - CONS ALCAID S. FE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	96,00	4,00		
0	104 - CONS ALCA. MELINCUE	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	83,00	17,00		
0	105 - CONS ALCA. C. GOMEZ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	78,00	22,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019</b>
--

Jurisdicción: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 1.0.3.0 - OBRAS DEL PROGRAMA 16    Tipo: Proyecto específico    Unidad ejecutora: Policía											
SAFOP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	108 - REF. CARCEL CORONDA	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	50,00	50,00		
0	110 - REFUN ED CRA 30 URII	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	60,00	40,00		
0	111 - ARREGLOS HELIPUERTO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	22,00	78,00		
0	112 - DEMOLICIÓN ESP.DETEN	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	113 - CONSTRUCCIÓN EDIF. C	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	114 - ADECUAC. EDIFICIOS P	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	115 - ADECUAC. EDIF. C.T.D	31 - % de avance físico	82-28-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	116 - ADECUAC. EDIF. CRIA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	118 - CONSTRUCC. CAMPUS IS	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	119 - CONSTRUCC. CAMPUS IS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	120 - ADECUAC. EDIF. COM.	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	121 - CONSTRUCC. PTOS. ING	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	122 - CONSTRUCC. PTOS. ING	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	123 - REFUNC. EDIFICIO OJO	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	124 - AMPLIACIÓN LAB. P.D.	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	125 - CONSTRUCC. DEP. EVID	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	126 - ADEC. EDILICIA JEFAT	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	127 - ADEC. PROYECT. INTEG	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	128 - ADEC. C.A.T. M. VENA	31 - % de avance físico	82-42-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	129 - ADEC. EDIL.COM. RADL	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	130 - ADEC. EDIL. COMISARÍ	31 - % de avance físico	82-56-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	131 - ADEC. EDIL. COMISARÍ	31 - % de avance físico	82-105-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	132 - ADEC. EDIL. COMISARÍ	31 - % de avance físico	82-77-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		

<b>Programación física de proyectos de inversión - Ejercicio: 2019</b>
--

Jurisdicción: 22 - M. Seguridad S.A.F.: 1 - M. Seg. (DGA)

Proyecto: 1.0.3.0 - OBRAS DEL PROGRAMA 16 Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Policía											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	133 - CONSTRUCC. CRIAS. DE	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
0	134 - OBRA INTEGRAL SEC. C	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2019	31/12/2020	Obra a iniciar	100,00	0,00	100,00		
Total proyecto:							4.400,00	1.442,42	2.957,58		

Proyecto: 2.0.1.0 - PROYECTOS DE INVERSIÓN Tipo: Proyecto común Unidad ejecutora: Ministerio											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	54 - REF LAB FORENSE REC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2014	31/12/2019	Obra en curso	100,00	27,00	73,00		
0	58 - REFACCIONES GRALES.	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2015	31/12/2019	Obra en curso	100,00	42,00	58,00		
0	73 - REC SECTOR D ISEP EX	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2019	Obra en curso	100,00	56,00	44,00		
0	74 - REC ALA SUR SEC E IS	31 - % de avance físico	82-63-0	01/01/2016	31/12/2019	Obra en curso	100,00	93,00	7,00		
0	75 - REF.SEC.AN.YART PROC	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2019	Obra en curso	100,00	73,00	27,00		
0	76 - PLAN DE REF.CRIAS HA	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2017	31/12/2019	Obra en curso	100,00	1,00	99,00		
0	77 - MODER.EDIF..AFECT MI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2019	Obra en curso	100,00	19,00	81,00		
0	78 - CONST.EDIF.AFEC.MINI	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2017	31/12/2019	Obra en curso	100,00	27,00	73,00		
0	79 - NVA SALA DE TERMOT	31 - % de avance físico	82-84-0	01/01/2018	31/12/2019	Obra en curso	100,00	42,00	58,00		
Total proyecto:							900,00	380,00	520,00		

Proyecto: 17.0.1.0 - REFACCIONES UNIDADES PENITENCIARIAS DE LA PCIA. Tipo: Proyecto específico Unidad ejecutora: Serv. Penitenciario											
SAFoP	Obra o actividad	Unidad de medida	Clasificación geográfica	Fecha inicio	Fecha finaliz.	Etapa	Cant. Total Estimada	Ej.Ac.Ej.Ant. Estimada	Estimación año	Programación siguientes años	
										Año	Cantidad programada
0	0 - REF UNID PENITENC	31 - % de avance físico	82-996-0	01/01/2016	31/12/2019	Obra en curso	100,00	13,00	87,00		
Total proyecto:							100,00	13,00	87,00		